

১৭-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(৩১-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

অতি জরুরী

পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন এর কার্যালয়
ওয়াপদা ভবন, (৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ অফিস-০২-৯৫৮৬৪৮৩
ই-মেইল: dir.processing.bwdb@gmail.com
ওয়েব ঠিকানা: www.bwdb.gov.bd



Office of the Director, Processing Section
WAPDA Building (6th floor), Motijheel C/A, Dhaka
Phone: Off-02-9586483
E-mail: dir.processing.bwdb@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং ১২৬ (৬২) / পিএস /এম-১ (এডিপি বোর্ড) / ২০১৬

তারিখঃ ১০-০৪-২০১৬ খ্রিঃ

সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সময়কাল পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা মহাপরিচালক, বাপাউবোর্ডের সভাপতিত্বে আগামী ১৭-০৪-২০১৬ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ওয়াপদা ভবনের ৪র্থ তলায় বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় শুধুমাত্র বিতরণ তালিকায় উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অগ্রগতির তথ্যাদিসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচী :

- (ক) ১৪-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভায় এবং ৩১-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি;
- (খ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তিসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির পর্যালোচনা;
- (গ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অর্থ চাহিদা এবং অর্থ ছাড় কার্যক্রম;
- (ঘ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঙ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নকশা কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (চ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক প্রকল্পওয়ারী ভৌত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
- (ছ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (জ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঝ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতভুক্ত কাজের দরপত্র কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঞ) ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ট) ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঠ) বিবিধ।


(এ, কে, এম, সফিকুল হক)
পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১-৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন/পশ্চিম রিজিওন/পরিকল্পনা/প্রশাসন/অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬-৮। প্রধান মনিটরিং/পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯-২২। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল/দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/পূর্বাঞ্চল/উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/উত্তরাঞ্চল/দক্ষিণাঞ্চল/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ড্রেজার পরিদপ্তর/যাস পরিদপ্তর/পওর/পানি বিজ্ঞান/নকশা, বাপাউবো, ঢাকা/খুলনা/ফরিদপুর/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/সিলেট/নারায়ণগঞ্জ/ঢাকা।
- ২৩-২৪। প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা/যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
- ২৫-৩৭। প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ/গড়াই/সিডিএসপি-৪/সাইথ ওয়েস্ট/ড্রেজার ক্রয়/ক্যাপিটাল পাইলট ডেজিং/ইসিআরআরপি/সিইআইপি-১/ব্রু-গোল্ড প্রোগ্রাম/গঙ্গা ব্যারিজ সন্নীক্ষা/এফআরইআরএমআইপি/ইমিপি/হাওর যুগ্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩৮-৪৫। পরিচালক, কার্যক্রম/পওর/কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল/কর্মচারী উন্নয়ন/অর্থ/হিসাব/অডিট/জনসংযোগ, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪৬-৫১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল- ১/২/৩/৪/৫/৬, বাপাউবো, ৭২, গ্রীণরোড, ঢাকা।
- ৫২। সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীর আওতাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণ।
- ৫৩। সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

অনুলিপি (পাসম):

- ১। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁকে/তাঁর প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
- ২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

- ১। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। ১৭-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পর্যালোচনা সভার জন্য সকাল ০৯:০০ ঘটিকার মধ্যে পাউবোর্ডের সভাকক্ষটি ২টি সচল মাইক্রোফোন এবং প্রজেক্টরের ব্যবস্থাসহ সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এবং অন্তঃত একটি লিফট সচল রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। পরিচালক (অর্থনীতি), চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। জনাব আরিফ ইকরামুল আজিম, সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। সভা চলাকালীন সভাকক্ষে নিরবচ্ছিন্ন Wi-Fi Internet সংযোগ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৫। অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১)	বিগত ১৪-০৩-২০১৬ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	১-২
২)	বিগত ৩১-০৩-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	সভাটির কার্যবিবরণী এখনো চূড়ান্ত হয়নি বিধায় কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।
৩)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সার-সংক্ষেপ (৩১-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)	৩
৪)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মেট্রিক্স)	৪
৫)	৩১-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ালা আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা (দরপত্র এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ)	৫-২৫
৬)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা	২৬
৭)	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	২৭
৮)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	২৮-৩১
৯)	ই-টেভারিং কার্যক্রম	৩২
১০)	ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৩৩
১১)	জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	৩৪-৩৫
১২)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতভুক্ত কাজের দরপত্র কার্যক্রম	৩৬-৩৮

১৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বিগত ২৫-০২-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য চলমান প্রকল্পসমূহের দরপত্র মার্চ, ২০১৬ এর মধ্যে আহ্বান করে জুন, ২০১৬ মাসের মধ্যে কার্যাদেশ (NOA ইস্যু) প্রদানের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনাটি প্রতিপালনের নির্দেশনা দেন। সেই প্রেক্ষিতে “হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” এবং “বু- গোন্দ প্রোগ্রাম” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের ক্ষেত্রে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নদীর/জলাধারের পানি সমতল হ্রাস পাবার পর প্রি-ওয়ার্ক গ্রহণ করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ দরপত্র আহ্বান করতে হয় বিধায় প্রকল্পদ্বয়ে বাঁধ ও নদী/খাল খনন/পুনঃখনন কাজের জন্য সিদ্ধান্তটির সর্বতো প্রতিপালন সম্ভব নয় বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন। অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, পরিকল্পনা কমিশন হতে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের এডিপি চূড়ান্ত হলেই তখন প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ জানা যাবে এবং সেই মতে Physical Break-up, Work Authorization, Procurement Plan এর অনুমোদন নিয়ে দরপত্র আহ্বান করা যাবে। তিনি আরো বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকল্পে Over Programming করতে হলে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লেখিত ক্রয় পরিকল্পনায় অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত দরপত্রের অতিরিক্ত দরপত্র আহ্বানের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে। এসব বিষয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি সভার নিকট জানতে চান। অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) এ প্রেক্ষিতে বলেন যে, নোটশীটের মাধ্যমে বোর্ডে প্রস্তাবনা পাঠালে অনুমোদন তা দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> ● ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকল্পের দরপত্র মার্চ, ২০১৬ এর মধ্যে আহ্বান করে জুন, ২০১৬ এর মধ্যে NOA ইস্যুর মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ● এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রাপ্তির পূর্বে দরপত্র আহ্বান, ডিপিপিতে অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয় পরিকল্পনার অতিরিক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে Over Programming প্রভৃতি বিষয়ের নোটশীটের মাধ্যমে প্রস্তাবনা বোর্ডে দাখিলের পর বোর্ড কর্তৃক তার অনুমোদন দেয়া হবে। 	অতিঃ মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন)/ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক।	বর্ণনামতে।	
২।	“মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত ডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই প্রেক্ষিতে রি-কাষ্ট ডিপিপিও দাখিল করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল সভায় জানান যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে প্রতি মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজের খরচ এক মাস আগে একনেক সভায় অনুমোদিত “ভোলা জেলার পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের প্রতি মিটারে ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ২.০০ লক্ষ টাকা বেশি হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রস্তাবিত ডিপিপিতে প্রতি মিটারে কাজের ব্যয় পূর্বের অনুমোদিত প্রকল্পটির ডিপিপি ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে প্রধান প্রকৌশলী, নকশার সাথে আলোচনা করে কাজের পরিমাণ কমিয়ে ব্যয় কমানো সম্ভব হবে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বলেন এবং ব্যয় কমানো সম্ভব না হলে পরিকল্পনা কমিশনে উপস্থাপনের জন্য যৌক্তিক জবাব প্রস্তুতের পরামর্শ দেন। এছাড়াও, প্রকল্পটিতে সিসি ব্লক অটো ডাম্পিংয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে এবং অটো ডাম্পিং এর বিষয়ে পিইসি সভায় পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণকে পুরোপুরি Convinced করা যায়নি বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এমতাবস্থায়, তিনি প্রধান প্রকৌশলী, নকশাকে তাঁর অধস্তন নকশা পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করে যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত সদুত্তর প্রস্তুতির পরামর্শ দেন।	<ul style="list-style-type: none"> ● আগামী ২-৩ কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রধান প্রকৌশলী, নকশার সাথে বৈঠক করে প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মাফিক কাজের পরিমাণ কমিয়ে ব্যয় কমানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অবহিত করবে। ● প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে সিসি ব্লক অটো ডাম্পিংয়ের প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, নকশা তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে পরিকল্পনা কমিশনে কারিগরী যৌক্তিকতা উপস্থাপন করবেন। 	প্রধান প্রকৌশলী, নকশা/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	আগামী ২-৩ কর্মদিবসের মধ্যে।	
৩।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির এলাকায় বাস্তবায়নাধীন “কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রকল্পটির আওতায় বাপাউবো’র ড্রেজার পরিদপ্তরের মাধ্যমে ২৭৯০ মিটার দৈর্ঘ্যে ইছাপুর লুপকাট খনন চলমান রয়েছে এবং এর মধ্যে মাত্র ৯৪৫ মিটার খনন সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পে নিয়োজিত ড্রেজারের লগ বই বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বর্তমান গতিতে বাদ বাকি ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করতে আরো ৭ মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ, চলতি অর্থ-বছরে লুপকাট কাজটি সমাপ্ত হবে না। সভায় অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। সেই প্রেক্ষিতে অতিঃ মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন যে, মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে বাপাউবো’র সংশ্লিষ্ট পওর দপ্তরের কর্মকর্তাগণ ড্রেজার পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে যৌথভাবে সাইট পরিদর্শন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ অবস্থা, বর্তমান বাস্তবায়ন সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে কি করণীয় বিষয়ে	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠিতব্য মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বেই অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ইছাপুর লুপকাট ড্রেজিং কাজের সাইট যৌথভাবে পরিদর্শন করতঃ কাজের বর্তমানে হালনাগাদ অবস্থা, বর্তমানে বাস্তবায়ন সমস্যা এবং ঐ সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে একমত হয়ে	অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠিতব্য মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে।	

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	একমত হওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ডেপুটি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে মন্ত্রণালয়ে অন্তর্গতব্য মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বেই যৌথভাবে কাজের সাইট পরিদর্শন করে যথাসময়ে কাজটি সমাপ্তকরণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করণের জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।	তা বোর্ডকে অবহিত করবেন।			
৪।	“নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে মুছাপুর ক্রোজারের সেকশন ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় সিসি ব্লক Placing কাজের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, নদীকূলে সিসি ব্লক Placing কাজ Berm এর উপর পর্যন্ত হয়ে চলমান আছে এবং দেশকূলের দিকে সিসি ব্লক Placing কাজ শুরু হয়েছে। অতিঃ মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, মুছাপুর ক্রোজারের সাইটটি ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে এবং এপ্রেক্ষিতে উন্নত মানের ব্লক দৃষ্টিনন্দনভাবে Placing করতে হবে। তিনি সম্প্রতি Youtube এ upload করা এক ভিডিও ফুটেজে ক্রোজারে কোন অংশে Placing কৃত ব্লকে Unspecified ফাঁক-ফোকর দৃশ্যমান হবার কথা উল্লেখ করে এর কারণ জানতে চান। অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল এ বিষয়ে সভাকে জানান যে, নদীকূলের ব্লক zero meter RL হতে Placing করার কথা ছিল। তবে পানির সমতলের উচ্চতা বেশি থাকায় সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেলের পরামর্শক্রমে +2m RL হতে ব্লকগুলো Placing করতে হয়েছে। এ কারণে Toe বরাবরে ব্লক Placing এর কিছু সমস্যা থাকলেও উপরের দিকে Placing ভালো হয়েছে এবং নিয়োজিত ঠিকাদার কাজ শেষ করার পূর্বে Toe এর দিকে ব্লক এর Undulation ঠিক করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।	নির্মানাধীন মুছাপুর ক্রোজারের নদীকূল এবং দেশকূলে দৃষ্টিনন্দন ভাবে উন্নতমানের সিসি ব্লক Placing করে ক্রোজারের সাইটটিকে ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	যথাসময়ে।	
৫।	সভায় বিবিধ বিষয়ে আলোচনাকালে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভাকে অবহিত করেন যে, সম্প্রতি ডালিয়াতে বাপাউবো'র একজন সেকশন অফিসার আঞ্চলিক সিবিএ এর নেতা ফিরোজ শাহীন কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্চিত হয়েছেন। তিনি আরো জানান যে, বিগত ৩ (তিন) বছর যাবত আঞ্চলিক ঐ সিবিএ নেতা কর্তৃক শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হয়ে অনেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, রংপুর পওর উপ-বিভাগ পদ হতে অন্যত্র বদলী হয়ে চলে গিয়েছেন এবং বর্তমানেও ঐ পদটিতে কোন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছেন না। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১ সভাতে উল্লেখ করেন যে, ফিরোজ শাহীন নামক একজন এক্সটেনশন ওভারশিয়ার আঞ্চলিক সিবিএ এর সাধারণ সম্পাদক সিবিএ এর ব্যানারে বিভিন্ন অপকর্ম সংঘটিত করে চলেছেন। উক্ত সিবিএ নেতা কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ, অসম্মানজনক কথাবার্তা বলা, চাঁদা চাওয়া সহ প্রভৃতি অপকর্মের পাশাপাশি বাপাউবো'র কলোনীতে জোরপূর্বক বহিরাগতদের আবাসনের সংস্থান করে দিয়ে উক্ত সিবিএ কর্মী রংপুর কলোনীকে নিরাপত্তাহীন করার পাশাপাশি কলোনীতে বসবাসের পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-২ বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে রংপুরে চাকুরী করা সম্ভব নয় এবং এতদ্বিষয়ে তিনি বোর্ডের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এমতাবস্থায়, অতিঃ মহাপরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই এতদ্বিষয়ে বোর্ড হতে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ, অসম্মানজনক কথাবার্তা বলা সহ শারীরিক লাঞ্ছনা, চাঁদাবাজি, রংপুরে বাপাউবো'র কলোনীতে বহিরাগতদের জোরপূর্বক অবৈধভাবে আবাসস্থল প্রদান প্রভৃতি সন্ত্রাসমূলক অপকর্মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফিরোজ শাহীন, এক্সটেনশন ওভারশিয়ার, বাপাউবো, রংপুর এর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ মহাপরিচালক (প্রশাসন)।	যথাক্রমে।	

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

১। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিতে ৫০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫০ টি প্রকল্পের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ৪৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৯৬৮.৬৫ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ২০৪৪.০২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯২৪.৬৩ কোটি টাকা।
আরএডিপিতে নতুন অনুমোদিত ১৭টি প্রকল্পসহ বাস্তবায়নাধীন মোট ৬৬টি প্রকল্পের অনুকূলে বাপাউবো ২৮৬০.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ২১৪৭.৯০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১২.৯৯ কোটি টাকা।

২। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

এডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাস্তবায়নাধীন ৪৮টি প্রকল্পের ৩১-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২৯৬৮.৬৫	১৫৪৯.১৮ (৫২.১৮%)	৯৭০.৮০ (৩২.৭০%)	৯৭০.৮০ (৬২.৬৭%)
স্থানীয়	২০৪৪.০২	১০৯০.২৭ (৫৩.৩৪%)	৭৩৫.৫৬ (৩৫.৯৯%)	৭৩৫.৫৬ (৬৭.৪৭%)
প্রকল্প সাহায্য	৯২৪.৬৩	৪৫৮.৯১ (৪৯.৬৩%)	২৩৫.২৪ (২৫.৪৪%)	২৩৫.২৪ (৫১.২৬%)
টাকাংশ	৮৪০.৬৩	৪১১.৫২ (৪৮.৯৫%)	১৮৭.০৯ (২২.২৬%)	১৮৭.০৯ (৪৫.৪৬%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৪৬.৮৬%

৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি : **Implementation Matrix** অনুযায়ী ৩১-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৫৭.০০%	৪৬.৮৬%
আর্থিক	৪৫.০০%	৩২.৭০%

এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি চলমান প্রকল্পসমূহে আরো ২৩.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে; যা নিয়ে হালনাগাদকৃত আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৩৩.৫১%।
এছাড়াও, প্রকল্পসমূহে আরো ৬৮৮.০৬ কোটি টাকা (প্রাপ্ত বরাদ্দের ২৩.১৮%) আর্থিক মূল্যমানের কাজ মাঠ দপ্তরে সম্পাদিত হয়ে আছে।

৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ৫ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	২০১৫-২০১৬ সালে (৩১-০৩-২০১৬)	২০১৪-২০১৫ সালে	২০১৩-২০১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৪৬.৮৬%	৪৪.৩৪%	৫২.০৭%	৫৫.১৬%	৮২.১২%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৫২.১৮%	৪০.৭৫%	৫৩.৮০%	৫৮.১৮%	৫৪.৫৫%
	ব্যয়	৩২.৭০%	২৭.৮৫%	৪৯.২৬%	৪৬.০৫%	৪২.১৭%

**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Monthly Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2968.65	2044.02	924.63	840.63	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1.00	1.00	0.89%	0.89%
August	2968.65	2044.02	924.63	840.63	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2.00	3.00	0.26%	1.15%
September	2968.65	2044.02	924.63	840.63	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2.00	5.00	3.00%	4.14%
October	8905.95	6132.06	2773.89	2521.89	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3.00	8.00	2.92%	7.06%
November	11874.60	8176.08	3698.52	3362.52	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5.00	13.00	5.93%	12.99%
December	17811.90	12264.12	5547.78	5043.78	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8.00	21.00	7.78%	20.77%
January	20780.55	14308.14	6472.41	5884.41	15,329.04	12,030.81	3,298.23	2,697.88	58,774.49	43,748.53	15,025.96	10,860.38	7.00	23.00	5.16%	19.80%	10.00	31.00	9.85%	30.81%
February	29686.50	20440.20	9246.30	8406.30	15,239.68	13,417.06	1,822.62	1,460.66	74,014.17	57,165.59	16,848.58	12,321.04	10.00	33.00	5.13%	24.93%	12.00	43.00	8.65%	39.45%
March (31-03-2016)	35623.80	24528.24	11095.56	10087.56	23,066.18	16,390.87	6,675.31	6,387.87	97,080.35	73,556.46	23,523.89	18,708.91	12.00	45.00	7.77%	32.70%	14.00	57.00	7.41%	46.86%
April	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	59.00			15.00	72.00		
May	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	73.00			15.00	87.00		
June	80153.55	55188.54	24965.01	22697.01									27.00	100.00			13.00	100.00		
Total	#####	204402.00	92463.00	84063.00										100.00				100.00		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	৯টি	মোট	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯২	৫৩৫৯১.০০	২৩৭৮৩.৫০	১৭৪৮৭.৮৩	৯৮০০০.৭৫	৩২.৬৩%	
			স্থানীয়	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯২	৫৩৫৯১.০০	২৩৭৮৩.৫০	১৭৪৮৭.৮৩	৯৮০০০.৭৫		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৪টি	মোট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	২৮৯৪৫.০০	২৪৩৪৬.৭৭	১৩৮৩৬৪.৬৩	৪৮.৬৯%	
			স্থানীয়	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	২৮৯৪৫.০০	২৪৩৪৬.৭৭	১৩৮৩৬৪.৬৩		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.২০	৫.২০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১২টি	মোট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	২৩১৫৩.৪৪	১৭৫১৪.৮২	৯৮৯২১.৮১	৪১.৯৭%	
			স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	২৩১৫৩.৪৪	১৭৫১৪.৮২	৯৮৯২১.৮১		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	২৬টি	মোট	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	৫২০৯৮.৪৪	৪১৮৬১.৫৯	২৩৭২৮৬.৪৪	৪৫.৬৩%	
			স্থানীয়	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	৫২০৯৮.৪৪	৪১৮৬১.৫৯	২৩৭২৮৬.৪৪		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.২০	৫.২০	
	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৩টি	মোট	১১৭৯৭৫১.৮৮	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৭৯০৩৫.৫৬	৩৭৭৩০.৯৩	৩৫৬৩২৮.১৭	২৪.৯০%	
			স্থানীয়	৪৫৬৮১৫.৮৮	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	৩৩১৪৪.৬৫	১৪২০৭.০৪	২০৫৪৮০.৪৭		
			প্রঃসাঃ	৭২২৯৩৬.০৮	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪৫৮৯০.৯১	২৩৫২৩.৮৯	১৫০৮৪৭.৭০		
			আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৭০৩.৭১	১৩২৪০৩.৪০		
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৪৮টি	মোট	১৯৪৯৯৮১.৩১	৫৯৪৫৩৫.০১	২৯৬৮৬৫.০০	১৫৪৯১৭.৫০	৯৭০৮০.৩৫	৬৯১৬১৫.৩৬	৩২.৭০%		
		স্থানীয়	১২২৭০৪৫.২৭	৪৬৭২১১.২০	২০৪৪০২.০০	১০৯০২৬.৫৯	৭৩৫৫৬.৪৬	৫৪০৭৬৭.৬৬	৪৬.৮৬%		
		প্রঃসাঃ	৭২২৯৩৬.০৮	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪৫৮৯০.৯১	২৩৫২৩.৮৯	১৫০৮৪৭.৭০			
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৭০৩.৭১	১৩২৪০৩.৪০			

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩১-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তুব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমগুণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলাতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিছির তম সম্মত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা																
১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০২০	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	X ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, পাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.৪৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ০.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদসহ প্রস্তাবিত আরডিপি পরিচালনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া চাইনিজ AVIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে। উক্ত Report এর আলোকে টীনসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ সহায়তার লক্ষ্যে ২৭৯৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পিডিপি প্রস্তাবনা ইআরডি -তে শ্রেণণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়েছে বিধায় আর্থিক কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে। এঘাবত ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত আরডিপি অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করা যাবে।
৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথ বজায় রাখা ও সুরক্ষা বাড়ানোর উপজেলাধীন পিন্ধা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণগড়া হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১১	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০	২৪৯৮৮.২২ ২৪৯৮৮.২২ ০.০০ ০.০০	১১৫০০.০০ ১৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬২৫.০০ ৮৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬১৯.২৩ ৮৬১৯.২৩ ০.০০ ০.০০	৩৩৬০৭.৯৫ ৩৩৬০৭.৯৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	৭ ৭ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিঃমিঃ (৬১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-৫২.৩৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-১০%) (৩৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ খনফুট সিলেক্সের দরকার, কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধার মুখে পাথরের ৪ টির মধ্যে ৩টি উৎসেই বর্তমানে সিলেক্স উত্তোলন না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সংশোধিত বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ১৯% হবে। এছাড়াও, ব্যয় বৃদ্ধি বাতিরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবনা শ্রেণণ করা হয়েছে। আরো ৩০.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
১৭	কালনী কুমিল্লার নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১০০.৯৩ ৭১০০.৯৩ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	৬ ৬ ৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিঃমিঃ, লোডিং নির্মাণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ, লুপকাট- ৭.১৮০ কিঃমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ৪টি জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেঃ, লুপকাট-৪.০৯ কিঃমিঃ (আং-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৪৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ: ১০৬.২৮ হেঃ, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১২.৭০ কিঃমিঃ, ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-১০%) কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (ধলেশ্বরীতে: ২টি, ইছাপুরে:৪টি) (৬ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ইছাপুর লুপকাট- ১.৫৩০ কিঃমিঃ (৪০ মিঃ বেড প্রায়ে), কাটাখাল ক্রোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (আং- ৪৫%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৭ ধারা নোটিশ জারী কার্যক্রম চলছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মূল ড্রেজিং কাজ পাউবোর্ডের ড্রেজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের মাত্র ১৫৩০ মিঃ খনন করা হয়েছে। অগ্রগতি অত্যন্ত মধুর। এপ্রিল মাসে ১.০০ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। আরো ৯.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩১	পানি ভরন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email:dhakacirclese@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৭.০০ ৫৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯.১০ ২৯৯.১০ ০.০০ ০.০০	২২৩৩.৫০ ২২৩৩.৫০ ০.০০ ০.০০	১৪৮৯.০০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৮৯.০০ ৩৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভবন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ২য় ও ৩য় তলার ছাদের ২টি করে সেগমেন্ট সমাপ্ত। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। ৩য় কিছির অর্থ অবশিষ্ট হলে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে।	
উপ-মেট ৪ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২১২৩৬.৭৬১ ২১২৩৬.৭৬১ ০.০০ ০.০০	৪৪১০৫.১৯ ৪৪১০৫.১৯ ০.০০ ০.০০	২৫৪৯.১০ ২১৯৯.১০ ০.০০ ০.০০	১৩৬০৮.৫০ ১৩৬০৮.৫০ ০.০০ ০.০০	১১৭০৮.২৩ ১১৭০৮.২৩ ০.০০ ০.০০	৫৫৮১৩.৪২ ৫৫৮১৩.৪২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১৩ ১৩ ১৩ ১৩	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ১.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৯.০০ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপ্তি)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪২৫ emails:efenicircle@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩৬১.৭১ ২৩৬১.৭১ ০.০০ ০.০০ ৮.০৭	১৫৫০০.৫১ ১৫৫০০.৫১ ০.০০ ০.০০ ৯৪.০৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোলাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সরেক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং ৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-০৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোলাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সরেক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৮০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-৩৮.৪০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৬%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-২৫%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৪.৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৫৬%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-৩.২৩%) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মুছাপুর ক্রোজার ডিজাইন মোতাবেক পূর্ণ সেকশনে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে ক্রোজারের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হবে। তবে চুক্তি অনুযায়ী ক্রোজারের কাজ সম্পন্ন হলে অবশিষ্ট Payment (চুক্তিনুল্যের ৪০%) প্রদান করা সম্ভব হবে।
৬	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭৬	৫৮৮৭.০৭ ৫৮৮৭.০৭ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	১২৮০০.০০ ১২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	৫৫৭৩.০০ ৫৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৮১	৭৪৮৩.০৯ ৭৪৮৩.০৯ ০.০০ ০.০০ ৪৩.৫৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%), ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (১টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৮%) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং- ২০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩টি লোকেশনে ৫.৫০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ এবং ২২০ মিঃ তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত চুক্তি করা হয়েছিল। নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে স্টোন চিপস্ এর দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর ২ টি লোকেশনের ২.০০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী অসম্মতি প্রকাশ করেন। বর্তমানে ২.০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার মেরামত কাজ ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমাঙ্গিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নুরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	১০৭৫.০০ ১০৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫.০০ ৬৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.১২	২৭৯৯.১১ ২৭৯৯.১১ ০.০০ ০.০০ ৫৮.৩৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১৭.৩০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩.৬০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বেমাঙ্গিয়া নদী ১৩.৩৪২ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি খুবই মধুর। নদীর পাড় ফেলতে পক্ষ বিপক্ষের মতবিরোধের কারণে ড্রেজিং কার্যক্রম বন্ধ আছে।
উপ-মেটঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫২৮২৮.৬০ ৫২৮২৮.৬০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	২১২৩৩.১১ ২১২৩৩.১১ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	২৩৫০০.০০ ২৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	১৬৬৪৮.০০ ১৬৬৪৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	৭৮৭৫.০০ ৭৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	৪৬২৯.৬০ ৪৬২৯.৬০ ০.০০ ০.০০ ১৯.৭০	২৫৮৬২.৭১ ২৫৮৬২.৭১ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ০.০০ কোটি টাকা		

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপ্ত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪			১৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট																
৮	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৯০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর-১৬টি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৮৪.১২%), কালভার্ট নির্মাণ- ৮টি (পূর্ণ), ২টি (আং), ডেক স্ট্রাকচার- ২টি, ইনটেক চ্যানেল- ১টি, হেড রেগুলেটর- ২টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পাম্প হাউস- ১টি (৪১০ মিঃ ইনটেক ক্যানাল সহ) (আং-১৫.৮৮%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৪১.১৯%- ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), ড্রেনেজ রেগুলেটর- (১.৪৬%) ১টি (আং) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ পাম্প হাউস- ১টি (আং-৯.৫০%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৩৫%-)৩টি (পূর্ণ), ৭টি (আং), রেগুলেটর- (২%), ড্রেনেজ রেগুলেটর- ১টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিলেট অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। অপরদিকে ভারতীয় বিএসএফ এর বাধার কারণে পাম্প স্টেশনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১.৬০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
১	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৯০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্বাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
		বাস্তব %	৮৬.৬৩	৯.৬৮	৮.২০	৯৪.৮৩				আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৯০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১.৬০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৯০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	০		০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্বাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০			
		আর্থিক %					৫০.০০	২৫.০০		আহবান করা হয়নি	০					

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপ্ত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪			১৫	১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম																	
৯	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোব:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:sc.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৪৯.২৬ ৩৪৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	২ ২ ২ ২	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ২ ২ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫ ৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (আংশিক), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (১৯টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কাজের বাস্তবায়ন শুরু হলেও চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে আরো ২.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
উপ-মেটিঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম			৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৪৯.২৬ ৩৪৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	২ ২ ২ ২	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ২ ২ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫ ৫		এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২.৫০ কোটি টাকা	
উপ-মেটিঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল)			২৮৬৮৩৩.২৮ ২৮৬৮৩৩.২৮ ০.০০ ০.০০	৮০৫১২.৯২ ৮০৫১২.৯২ ০.০০ ০.০০	৫৩৫৯১.০০ ৫৩৫৯১.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩০৩৯.০০ ৪৩০৩৯.০০ ০.০০ ০.০০	২৩৭৮৩.৫০ ২৩৭৮৩.৫০ ০.০০ ০.০০	১৭৪৮৭.৮৩ ১৭৪৮৭.৮৩ ০.০০ ০.০০	৯৮০০০.৭৫ ৯৮০০০.৭৫ ০.০০ ০.০০	২০ ২০ ২০ ২০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২০ ২০ ২০ ২০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫ ৫		এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ১.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩৩.১০ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্ত	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়ের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তরাঞ্চল, রংপুর																
১০	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার সৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বির্গুণ ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে প্রকল্প নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০- ১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:seirangpur@yahoo.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৯১.৮০ ১৮৬৯১.৮০ ০.০০ ০.০০	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৫.০০ ১৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৯০৮.৪০ ৯০৮.৪০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৭.৬৭ ১৩৭৭.৬৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কিগ্রমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৮৮%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-১২%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৯%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-২৮%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৪%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ এপ্রিল মাসে ০.২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১১	কুড়িগ্রাম জেলার ভূঙ্গসামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূঙ্গসামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলায় গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১- ০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর- রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:seirangpur@yahoo.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৮৪.০১ ৫৪৮৪.০১ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৭.১৮ ২৭৭.১৮ ০.০০ ৫.২০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৭২%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-২৮%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-১২%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিম্নে প্রণীত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত আরডিপিপির পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। সিসি ব্লক তৈরিতে সিস্টেমস দুঃস্বপ্নগতায় কাজ বাধাগ্রস্ত। এপ্রিল মাসে ০.৭০ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। আরো ০.৭০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
১২	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৬.০৩ ১৯১৩৬.০৩ ০.০০ ০.০০	৬৮৪৩.৯৮ ৬৮৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	২২৪৭.৫০ ২২৪৭.৫০ ০.০০ ০.০০	৯০৯১.৪৮ ৯০৯১.৪৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮.৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্জিত কাচকোল-কারিগরুড়া এলাকা ভয়াবহ ভাংগন দেখা দেওয়ায় ৩য় ও ৪র্থ স্ট্রিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কিগ্রমিঃ ৫৭.৮২০ থেকে কিগ্রমিঃ ৫৯.৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিগ্রমিঃ বাঁধে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত এলাকায় ডিপিপিভুক্ত বাস্তবায়নধীন কাজ রক্ষার্থে বর্জিত বাস্তবায়িত অস্থায়ী কাজসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষাকাজ অর্জিত করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। এপ্রিল মাসে ১১.২৫ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৩	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলায় যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫৫.০০ ৮৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭৫.০০ ১৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১৫ ১৫ ১৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	৬ ৬ ৬ ৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৩%) (১৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ স্টোন সিস্টেমস এর প্রাপ্যতা খুবই সীমিত হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি মধুর। এপ্রিল মাসে ৬.৫০ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৩.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৪	তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-২ মোবা:০১৭১৫৯৪৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪৭৫.৭৫ ২৯৪৭৫.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	১১ ১১ ১১ ১১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	X X X X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৮.০৮ হেক্ট, সেচ খাল খনন- ১১.৫৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪টি (৩টি প্যাকেজ), ব্রীজ- ১টি (১টি প্যাকেজ), কালজার্ট- ২১টি (৪টি প্যাকেজ), ইনস্পেকশন রোড- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ১৩.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন হলে ১১টি দরপত্র আহবান করে উপরোক্ত কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না। আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করলে ৭৭.৬৭ হেক্ট জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে।
উপ-মেট ও উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮১১৪২.৫৯ ৮১১৪২.৫৯ ০.০০ ০.০০	৪৪৬২৫.১৭ ৪৪৬২৫.১৭ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৮০০.০০ ১৬৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ৫.২০	৪০৫৮.০৮ ৪০৫৮.০৮ ০.০০ ৫.২০	৪৮৬৮৩.২৫ ৪৮৬৮৩.২৫ ০.০০ ৫.২০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১৭ ১৭ ১৭ ১৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ অর্থ ছাড়	১৭ ১৭ ১৭ ১৭			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ১৮.৬৫ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২৮.৭০ কোটি টাকা

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপ্ত)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী																
১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	১২০০০.০০	৫২৫০.০০	৫২২০.৫৪	২৫২৫.১৫	২৫২৫.১৫	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ-২.৪৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	স্থানীয়	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	১২০০০.০০	৫২৫০.০০	৫২২০.৫৪	২৫২৫.১৫	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১.১৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৭৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৮টি প্যাকেজ), ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৯৫%) (১ টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) (১০ টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-২৩%) (প্যাকেজ ১টি), ক্রসবার নির্মাণ- ১টি (প্যাকেজ ১টি)	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	৪র্থ	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ- ১.৩০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১০টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৭%) (প্যাকেজ ১টি)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ০.৭৫ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%) (১০টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (প্যাকেজ ১টি), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (আং-৩৬%) (২টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	৬২.২৫	১৬.৬৩				২০.৭৩	৮২.৯৮	আহবান করা হয়	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৩য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্পটিতে আরো ৫০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
১৬	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৮০০.০০	৫৫৮.০০	৪০০.০০	২১০.৭৩	১০৭৯৬.১৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)	
১৮	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৮০০.০০	৫৫৮.০০	৪০০.০০	২১০.৭৩	১০৭৯৬.১৮	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	৩য়	৩য়
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	২য়	৩য়
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	৩য়
		বাস্তব %		৯২.২০	৭.৮০			২.৯০	৯৫.১০	আহবান করা হয়	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	৩য়
১৭	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	১২৭০২.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৯.৫০	১৩৬৮৬.৯৫	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ)	
২৪	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	১২৭০২.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৯.৫০	১৩৬৮৬.৯৫	আহবানকৃত	৬	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	৩য়	৩য়
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	৬	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	৩য়	৩য়
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	৩য়
		বাস্তব %		৪৬.৩৫	৫৩.৬৫			২৭.৮৩	৭৪.১৮	আহবান করা হয়	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৩য়	৩য়
১৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক জুএগ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email:sepirdp@yahoo.com	মেটি	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৪০০০.০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২৬৯৯.০৫	প্রয়োজনীয়	৪	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)	
১৫	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৪০০০.০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২৬৯৯.০৫	আহবানকৃত	৪	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	৩য়	৩য়
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	৪	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	৪র্থ	৩য়
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	৩য়
		বাস্তব %		৫০.৬২	৪৯.৩৮			২১.২৫	৭১.৮৭	আহবান করা হয়	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৩য়	৩য়
১৯	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক জুএগ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email:sepirdp@yahoo.com	মেটি	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৪০০০.০০	৮২০০.০০	২০০০.০০	১৬২৩.৬৯	৮৪১০.৮৬	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৮৬.১০ হেঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ৯৭.৫৬৫ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৫০.৫০ কিঃমিঃ (২৮টি প্যাকেজ), সেচ খাল নির্মাণ- ২৬.২৪ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৫৪৭টি (১৪টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৩০০ মিঃ (১টি প্যাকেজ)	
৯৩	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৪০০০.০০	৮২০০.০০	২০০০.০০	১৬২৩.৬৯	৮৪১০.৮৬	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	৩য়	৩য়
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	৩য়	৩য়
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	৩য়
		বাস্তব %		১৯.১৭	১০.১৫			৪.৫০	২৩.৬৭	আহবান করা হয়	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	৩য়
																২য়

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি				নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		
২০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ হতে ককরপুর হতে সারা বাউন্ডারি পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে পৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	মেট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	৫৫০০.০০	২৯৯৫.০০	১৯৯১.৫১	৪৫৪৮.৫৪	প্রয়োজনীয়	১২	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.৬১%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩২.২০%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৮৮%) (১২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১১.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	৫৭১.০০	১৭৫.০০	১২৫.০০	১১২৩.৬১	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৮%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তরে কোন নির্বাহী প্রকৌশলী পদায়ন না করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং বিলম্বিত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে আরো ১.৭৫ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	২৬৩৭.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৩.৮১	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিডি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৬০%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭%) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৩%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (আং-৯২%) (৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে বাস্তব অবস্থায় ০.০৬০ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিগ্রমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রয়োজন নাই। প্রকল্পটিতে আরো ৫.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২৩	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মেট	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	৬৫১২.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭২.৫৮	৬৯৯৮.৮৮	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৬০%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.৮৫%) (৪টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১.৮%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১৬.৮৮ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
২৬	প্রকল্প পরিচালকঃ মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবাঃ ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahibwdb@gmail.com	মেট	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	৬৫১২.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭২.৫৮	৬৯৯৮.৮৮	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৬০%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.৮৫%) (৪টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১.৮%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১৬.৮৮ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মেট	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০০.০০	৫৪৬৮০.০০	২১৯৪৫.০০	২০২৮৮.৬৯	৮৯৬৮১.৩৮	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	১			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৬৯.৬৩ কোটি টাকা	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মেট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৭১৪৮০.০০	২৮৯৪৫.০০	২৪৩৪৬.৭৭	১৩৮৩৬৪.৬৩	প্রয়োজনীয়	৫১	প্রয়োজনীয়	১৮			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ১৮.৬৫ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৯৮.৩৩ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপ্ত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর																
২৪ ৯৪	তারাইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৯৯৫.৩৬ ১৯৯৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৯.৫০	১৭১১.৬৪ ১৭১১.৬৪ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৫০	১৬৩৯৬.২১ ১৬৩৯৬.২১ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	৫ ৫ ৫ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিঃমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মেয়ামত- ১০টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্র দুইস মেয়ামত- ১টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস নির্মাণ-৯টি প্যাকেজ সংখ্যা-২টি। জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ ১১টি, ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-২টি, খাল পুনঃখনন- ১০৮.৩৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১৩টি, ৮১.৭২৬ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ- ১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৫টি, ১১টি (আং-৬০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৩০.৫৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১০টি, ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-৩টি, ২৫টি (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, বোটপাস রেগুলেটর মেয়ামত- ১টি প্যাকেজ-১টি, রেগুলেটর মেয়ামত- ৬টি প্যাকেজ-১টি, সারফেস ড্রেইনেজ দুইস নির্মাণ-৩টি (আংশিক) ১৫% প্যাকেজ সংখ্যা- ১টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৫৮.৩৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.২৭৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ- ৪টি, ৮১.৭২৬ কিঃমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মেয়ামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস- ৩টি (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৫.৯৬ হেঃ (পূর্ণ), ১৪২.৩৭ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৬০%), খাল পুনঃখনন-৭.৮০৬ কিঃমিঃ ২% প্যাকেজ-২টি ও ৮৯.৫৩২ কিঃমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-১৭%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৪%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিঃমিঃ (২%) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (০%) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৪৩%) (৩টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস- ৩টি (আং-৩১%) (১টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপিপির অনুমোদন। কার্যাদেশ অবশিষ্ট দরপত্রটির মূল্যায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে। প্রকল্পটিতে সম্পাদিত বকেয়া কাজের পরিমাণ যাচাই করা হচ্ছে। যাচাইয়াত্তে আরো ২.০০ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হবে।
২৫ ৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৩৬০০.০০ ৩৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.০০	২৩৭৪.৩৬ ২৩৭৪.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫০	৩৩৭২.৫৪ ৩৩৭২.৫৪ ০.০০ ০.০০ ৪৫.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	৭ ৭ ৭ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত উপাত্ত	১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিন্যাসন অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-৭৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৭টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিঃমিঃ (আং-৮০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিন্যাসন অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিঃমিঃ (৩৫%) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (৩৫%) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিন্যাসন অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি ১৫% (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ২টি - ০% (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ-১৫% (৩টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায় বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান। ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিপি পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। নকশা সংশোধনজনিত কারণে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বিধায় প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন না করে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পটিতে আরো ১৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়ের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪			১৫
২৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	মেট	১৮৮১৫.০০	৯৫৪৭.১৮	৪০০০.০০	৫৩০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২৫৪৭.১৮	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	৫০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিগ্রমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ)
৯৬	প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৭১	৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৪৫	৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৪৫	১২৫৪৭.১৮	আহবানকৃত পূহিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	৩৪ ৩৪ ৩৪ ০	প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫০ ৪৫	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৩য়	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%) (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২%) (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ৮৫টি (পূর্ণ), ৯০টি (আং-৪৮%) (৬টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নকশা প্রণয়ন, জনবল স্বল্পতা। প্রকল্পটিতে আরো ৮.৬০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৭	তৈব্রব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৭৪	১৭৪৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৭৪	১২৯০.৮০ ১২৯০.৮০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৯১	১৮২০.০৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজে বাস্তবায়নাধীন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.৩০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ৮.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২%) (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (আং-৫৪%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৬.৩৪ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
উপ-মেট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৬৬৫৫৬.৩৪ ৬৬৫৫৬.৩৪ ০.০০ ০.০০	২৫৭৫৯.১৮ ২৫৭৫৯.১৮ ০.০০ ০.০০	১৬২৯৮.০০ ১৬২৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	১৮১৯৮.০০ ১৮১৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	১০৩৪৪.৩৬ ১০৩৪৪.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৪৭	৮৩৭৬.৮০ ৮৩৭৬.৮০ ০.০০ ০.০০	৩৪১৩৫.৯৮ ৩৪১৩৫.৯৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	৪৭ ৪৭ ৪৭ ৪৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৬ ৬৬ ৬১			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩৩.৯৪ কোটি টাকা

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রোগ্রাম বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়ের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪		১৫	১৬
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল																
২৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোব: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৮০৪.৫৯ ১৬৮০৪.৫৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০২৩.৫৭ ৯০২৩.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	১০১৪৮.৫৭ ১০১৪৮.৫৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work-০.৫০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১৩.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৯	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোব: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০	২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১১ ১১ ১১ ৮ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	X ✓ X ১ম X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৭০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৬০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৩০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৪০%) (২৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%) (২৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ মেয়াদতকালে ডিপিপি সংশোধিত আকারে দাখিল করা হয়েছে এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটির ২১৬.৮৭ কোটি টাকার আরডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের নিমিত্তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিগত ০৯-০২-২০১৬ ইং এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদিত না হওয়ায় আহবানকৃত ৭টি দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান করা যাচ্ছে না। এ্যাবত ২০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি অনুমোদন হলেই কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।
৩০	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোব: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৩২৮.৮২ ১০৩২৮.৮২ ০.০০ ০.০০	৮৭০৪.৯৮ ৮৭০৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৪২.৮৭ ১১৪২.৮৭ ০.০০ ০.০০	৭৬১.৯২ ৭৬১.৯২ ০.০০ ০.০০	৯৪৬৬.৯০ ৯৪৬৬.৯০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ, বার্ধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬.৪২%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৪.১১%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৫৮%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫.৮৯%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮.০০%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.০০%) (১০টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ৪টি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং-৭,৮,৯ ও ১০) Work revised হওয়ার কারণে আরডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১০৬৫৩.৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আরডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে ৩.৮০ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ২.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোব: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪২২.৫১ ১৩৪২২.৫১ ০.০০ ০.০০	২১২১.৫০ ২১২১.৫০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৭১.৫০ ২৮৭১.৫০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ-৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ) এবং End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২১%) (১৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
উপ-মেটি ৪ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫৩৯৬৬.১৭ ৫৩৯৬৬.১৭ ০.০০ ০.০০	৩০৩৩৬.৯৭ ৩০৩৩৬.৯৭ ০.০০ ০.০০	১১৭০০.০০ ১১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭০০.০০ ১০৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৬৭.৮৭ ৩৭৬৭.৮৭ ০.০০ ০.০০	২৬৩৬.৯২ ২৬৩৬.৯২ ০.০০ ০.০০	৩২৯৭৩.৮৯ ৩২৯৭৩.৮৯ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮ ১৮ ১৮ ১১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ৩.৮০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৭.৫০ কোটি টাকা

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রোগ্রাম বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪			১৫
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা																
৩২	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮০ হেঃ, নদী/খাল পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)	
২৫	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোব: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email: s.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮০ হেঃ, নদী/খাল পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	২৫	২০১৫-১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেঃ (আং), বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিগ্রমিঃ, সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং- ৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০				২৫	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেক্টর (আং), খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিগ্রমিঃ
		বাস্তব %	৩২.০০	৩০.০০				১৩.০০	৪৫.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০		২৫	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%)
																বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী মূল প্রকল্পের ৪৮% কাজ সম্পন্ন করে জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে। প্রকল্পটিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৩	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৫৪০০.০০	৪৫৪১.২১	৩০১৬.৩৩	১৩৮৮৯.৬৪	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হেঃ, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮১.৩০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), সুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি অত্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ)	
২১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোব: ০১৭১১৩৪৫৭১৬ email: s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৫৪০০.০০	৪৫৪১.২১	৩০১৬.৩৩	১৩৮৮৯.৬৪	আহবানকৃত	৫	প্রাঙ্গ নকশা	৩	বিভাজন প্রেরণ	২০	২০১৫-১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.১৬ হেঃ, এক্সভেটর দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন ১৮ কিগ্রমিঃ এবং ১৫ কিগ্রমিঃ পাইলট চ্যানেল (আং-৯.২৯%), নদী পুনঃ খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২.৯৮%), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ ১০০%), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি অত্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৯.৬৬%), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩১.৩০ কিগ্রমিঃ (৪৫.৮৩%), পেরিফেরিয়াল ডাইক এ পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	৫	উপাত্ত	৩	বিভাজন জারী	৩৫	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অত্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিগ্রমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫				৩৫	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অত্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (৫টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	৪৯.২১	২১.৪৪				১২.৫০	৬১.৭১	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	৩		৩৫	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৪	যশোর জেলাধীন ভবদ্র এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিগ্রমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি	
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোব: ০১৭১১৩৪৫৭১৬ email: s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	২০	২০১৫-১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১০টি, রেলগেয়ে ব্রীজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর কাম ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিগ্রমিঃ। পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ-১ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	২০	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০				২০	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব %	৯৩.০২	০.০২				০.০০	৯৩.০২	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০		২০	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাপ্ত ঘোষনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৩৫	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	৪৪৩০.০০	৩০০০.০০	১৯৮৪.৭৭	৬০৬৪.১২	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	২	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিগ্রমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রীজ- ২টি (২টি প্যাকেজ)	
৯৭	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোব: ০১৭১১৩৪৫৭১৬ email: s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	৪৪৩০.০০	৩০০০.০০	১৯৮৪.৭৭	৬০৬৪.১২	আহবানকৃত	২	প্রাঙ্গ নকশা	২	বিভাজন প্রেরণ	২০	২০১৫-১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.১৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৮%) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আং-৯০%), ১টি (আং-৪৪%) (মোট-৩টি প্যাকেজ)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	২	উপাত্ত	২	বিভাজন জারী	৩৫	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (মোট ৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ, আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১১.৭৭ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আং-%) (৪টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২				৩৫	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%), (৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৫%), আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%), খাল পুনঃখনন- ১১.৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৫৫%), ১টি (আং-৭%) (৪টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	১৪.৪৯	১৪.১৯				১১.২৫	২৫.৭৪	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	২		৩৫	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। তদুপায়, প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়নধীন তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য অনুমোদিত বিভাজন আদেশে অর্থ বরাদ্দের সংস্থান নেই। এমতাবস্থায়, কাজটিতে উল্লেখজনক

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়ের)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মেটি	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	১২৮৩০.০০	৯০৪১.২১	৬৫০১.১০	৩১৮১১.৯৪	প্রয়োজনীয়	৭	প্রয়োজনীয়	৫			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২৭.০০ কোটি টাকা	
	স্থানীয়	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	১২৮৩০.০০	৯০৪১.২১	৬৫০১.১০	৩১৮১১.৯৪	আহবানকৃত	৭	প্রাণ্ড নকশা	৫				
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭	উপাত্ত	৫				
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৭	নকশা সরবরাহ	৫				
	আর্থিক %						৬৫.৮৩	৪৭.৩৩	আহবান করা হয়নি	০						
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মেটি	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	৪১৭২৮.০০	২৩১৫৩.৪৪	১৭৫১৪.৮২	৯৮৯২১.৮১	প্রয়োজনীয়	৭২	প্রয়োজনীয়	৭১			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ৩.৮০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১০৮.৪৪ কোটি টাকা	
	স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	৪১৭২৮.০০	২৩১৫৩.৪৪	১৭৫১৪.৮২	৯৮৯২১.৮১	আহবানকৃত	৭২	প্রাণ্ড নকশা	৭১				
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭২	উপাত্ত	৭১				
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬৪	নকশা সরবরাহ	৬৬				
	আর্থিক %						৫৫.৪৮	৪১.৯৭	আহবান করা হয়নি	০						

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপ্ত)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহ																
৩৬	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রজ্ঞাপিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮১৫৯৫.১১ ৭০৪৬.৭০ ৭৪৫৪৮.৪১ ৭৪৫৪৮.৪১	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৬০০০.০০ ১০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০	৪৮০০.০০ ৪০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০	১৩৪৫.৮৭ ২৩৭.৫০ ১১০৮.৩৭ ১১০৮.৩৭	১০৬০.২৫ ২৩৭.৫০ ৮২২.৭৫ ৮২২.৭৫	৭৩৯৪৪.৬৮ ৫১৯৯.১০ ৬৮৭৪৫.৫৮ ৬৮৭৪৫.৫৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মেয়ামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিগ্রমিঃ - বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১৮১টি জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মেয়ামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১৩৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পত্র এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট কাজের ভেরিয়েশন প্রস্তাব সিপিপিতে অনুমোদন হলে ৬.৪৪ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে যাবে।
৩৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত প্রক্রিয়াজীবন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdccrrp.bwdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৩১০.০০ ০.০০ ৭০৩১০.০০ ৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০ ০.০০ ২৬৭৬৬.০০ ২৬৭৬৬.০০	২০০০০.০০ ০.০০ ২০০০০.০০ ২০০০০.০০	১১৩২৩.৯৪ ০.০০ ১১৩২৩.৯৪ ১১৩২৩.৯৪	৪২২২.০০ ০.০০ ৪২২২.০০ ৪২২২.০০	৩৯৬১৮.৬৬ ০.০০ ৩৯৬১৮.৬৬ ৩৯৬১৮.৬৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ২ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৪৭৮.৮১ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মেয়ামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫০.৭৭ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেয়ামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক (নিষ্কাশন) স্ট্রাকচার মেয়ামত- ৪১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%), বাঁধ মেয়ামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মেয়ামত- ৩০টি (পূর্ণ), ৩০টি (আং-৮৫%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (আং-৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদী ভাঙ্গনের কারণে পোস্তার নং-৩৯/২এ, ৪৪/বি, ৪৭/১ ও ৫১/৫ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উক্ত পোস্তার মেয়ামত কল্পে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। হার্ডরক প্রাপ্তি জটিলতা থাকায় পোস্তার নং-৪১/বি ও ৪১/৭বি এ জিওবাগ ব্যবহার করার নিমিত্তে ডিজাইন সংশোধন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে আরো ১০০.০০ কোটি টাকার বাস্তব কাজ মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭৪৫৬৫০৮৪৫ email:pdpmuceip@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০	১৮০৩৮.৯৫ ০.০০ ১৮০৩৮.৯৫ ১৮০৩৮.৯৫	৫৪৯৪.৮৬ ০.০০ ৫৪৯৪.৮৬ ৫৪৯৪.৮৬	৭৮৫৪.৯১ ০.০০ ৭৮৫৪.৯১ ৭৮৫৪.৯১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	২ ২ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেয়ামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেয়ামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, স্কোজার নির্মাণ- ৯ টি জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং), বাঁধ নির্মাণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৩২.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৩৫.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.১৫ কিগ্রমিঃ, ব্রিক সোলিং/ বিটুমিন কার্পোর্টিং- ১৭ কিগ্রমিঃ, স্ট্রাকচার-২৯টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং-%), বাঁধ নির্মাণ- কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনঃনির্মাণ- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সবে শুরু হয়েছে। ভৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহণের তারিখ ৩য় বার পিছিয়ে বিগত ২৪-০৩-২০১৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি			নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সমাপ্তি)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯		
৩৯	চর ডেল্টাপ্রকল্প ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মেট	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৫৫৪৪.০০	৩৯৬১.০০	২৪১০.৮৭	২১৩৬.৬৭	১৫৩৭৮.৪০	প্রয়োজনীয়	৪	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি
১৯	দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদ্দোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdsppd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ১২৯৫৯.৬০	১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৩৩৬৭.১৩	৮১১.০০ ৪৭৩৩.০০ ৩৩৬৩.০০	৮১১.০০ ৪৭৩৩.০০ ১৮২২.০০	৩৩৭.৫০ ২০৭৩.৩৭ ৯৩২.৪২	১৬৬.৪২ ১৯৭০.২৫ ৭৮৬.২৫	১৭৫৫.৩৮ ১৩৬২৩.০৪ ৭১৩৩.০৮	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৪ ৪ ২	প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত	১	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ৫৩.২৩ কিগ্রমিঃ, খাল খনন- ৬০.০৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৬৫%), ক্রোজার- ১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬.১৯৭ কিগ্রমিঃ, মোরামত- ০.৮০২ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন- ১৪.৬৬৯ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ০.২০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১টি, নিষ্কাশন অবকাঠামো (হুইস) মোরামত- ৫টি, ক্রোজার- ১টি (পূর্ণ), ২টি (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর (চলমান), বাঁধ নির্মাণ- ১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং), বাঁধ মোরামত- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৩০২ কিগ্রমিঃ (আং), খাল খনন- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১ টি (আং), ক্রোজার- ১ টি (আং-৫৫%), বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চলতি বছর বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের ফলে বাঁধের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং বিভিন্ন হুইস এর লোকেশন পরিবর্তনের ফলে ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হবে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২টি প্যাকেজের ৩য় বার করে পুনঃদরপত্র আহবান করে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর প্রাকল্পিত দর অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, ডিপিপি সংশোধন করে কাজের ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরবর্তীতে দরপত্র আহবান করে কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
৪০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	মেট	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২২৯৬৪.০০	২১০৮৩.০০	৭৯৫৭.৫৫	৬৫৯৬.৩১	৮৭৭৪.১১	প্রয়োজনীয়	৮	প্রয়োজনীয়	৮	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিগ্রমিঃ (৫.০০ কিগ্রমিঃ বাঁধের পেডমেন্ট কাজসহ) ও রেগুটের/হুইস- নতুন- ৪টি, মোরামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ)
৩৯	দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৫৫২০৯৬৭৭৬ email:pdjmrmp@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৬১.০০ ৬৪২৪০.০০ ৬২২৪৮.০০	২১০৪.৫৮ ৭৩.২২ ১৭০৬৪.০০	৫৯০০.০০ ১৭০৬৪.০০ ১৫০৮৩.০০	৫৯০০.০০ ১৫০৮৩.০০ ১৫০৮৩.০০	১৬৮৪.১৫ ৬২৭৩.৪০ ৬২৬৮.০০	৩২৮.৩১ ৬২৬৮.০০ ৬২৬৮.০০	২৪৩২.৮৪ ৬৩৪১.২২ ৬৩৪১.২২	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৮ ৮ ৮	প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত	৮	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৯৫.১৮ হেক্টর (আং-৪০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৭০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (৮টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৬০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে ৫০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪১	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP)	মেট	৪৫৭৩৫.৭২	৮৫৭.২৭	৪৫০০.০০	৫২৮৯.০০	৩২৩৪.৯৯	১৩৮২.৯২	২২৪০.১১	প্রয়োজনীয়	৩	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-২২.৬০ কিগ্রমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ডু-গর্ডহুইস- ৮৯৩৫.৭২
১০০	দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৬১৪১১১১ email:pd.imip.bwdb@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০ ২৮০০০.০০	২০৭.৯৯ ৬৪৯.২৮ ২৮৮.৮৩	১০০০.০০ ৩৫০০.০০ ২৬০০.০০	১১৪২.০০ ৪১৪৭.০০ ২৯৮৯.০০	২৩৫.০০ ২৯৯৯.৯৯ ২৬০০.০০	২৩১.৩১ ১১৫১.৬১ ৭৫১.৬২	৪৩৯.৩০ ১৮০০.৮৯ ১০৪০.৪৫	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ৩ ২	প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত	৩	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ৩য়	পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিদ্যুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), হুইস নির্মাণ- ২টি, হুইস মোরামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনর্বাসন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২ কিগ্রমিঃ (আং-%) ও সেচ খাল পুনঃখনন- ৬০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-%) (২টি প্যাকেজ), কৃষক মাঠ নালা পদ্ধতিতে সেচ- ১০০০ হেক্টর (আং) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মাঠ পর্যায়ে জরীপ কাজ চলমান বাস্তবায়ন সমস্যাঃ CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ গৃহীত হয়েছে। দরপত্রটির কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক মূল্যায়ন চলমান।
৪২	ব্লু-গোভ প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)	মেট	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	১০৯৪৭.০০	৮৪৮৬.০০	৩৯৫৫.৩০	২৮৭৫.৪২	১২০২.৫২	প্রয়োজনীয়	৬০	প্রয়োজনীয়	১০৭	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকাঠামোগত:- পোল্ডার নির্বাচন- ২৬টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৮৯.০০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৪৪.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই)
৩৫	দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিনুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ৩ মোবা:০১৫৫২৩৬০৩৪০ email:dp3.bwdb@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭	১৪৪৭.০০ ৯৫০০.০০ ৪৫০০.০০	৯২৩.০০ ৭৫৬৩.০০ ২৮৪৩.০০	৭২৩.৫০ ৩২৩১.৮০ ৮৭৫.০০	১২২.০৯ ২৭৫৩.৩৩ ৩৫৮.২৩	৮৫১.৯৬ ১১১৭২.৬৩ ১৬৯৯.২০	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬০ ৬০ ৬০	প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত	১০৭	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) অকাঠামোগত:- পোল্ডার নির্বাচন - ১২ টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ২৭৩টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ২৪৮টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৬৭২৫ জন, FFS গঠনের সংখ্যা-৩২৬ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ মোরামত- ১০৬.২৪ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫০.৭৯ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%), খাল পুনঃখনন- ২৯.৮১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪৬.১৪ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১১টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) অকাঠামোগত:- পোল্ডার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আং- ৭৫%), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মোরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আং) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) অকাঠামোগত:- পোল্ডার নির্বাচন- ০২টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি, WMG নিবন্ধন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আং-%), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আং-%), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (আং-%), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আং-%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জমিতে ফসল থাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি থাকায় খাল পুনঃখনন ও অবকাঠামোসমূহের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়ের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪			১৫
৪৩	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মেটি	৯৯৩৩৭.৭২	১৪৫৬.২৯	২৯০০.০০	২৭৫৫.০০	১৫৫৮.৯১	১২৪৫.১৬	২৭০১.৪৫	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেঃ, পূর্ব উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন জেড কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪০		স্থানীয়	৩৯৮৯১.৬২	৬০৬.৬২	২০০০.০০	৮৯৫.০০	৭১৭.৮২	৪০৪.০৭	১০১০.৬৯	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	৮৪৯.৬৮	৯০০.০০	১৮৬০.০০	৮৪১.০৯	৮৪১.০৯	১৬৯০.৭৭	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	৫৭৪৪৯.৩০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
		বাস্তব %		১.৫০	৩.০০			২.৭৫	৪.২৫	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	
উপ-মোট : বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		মেটি	৮১৫৮৪০.০৩	১৩৭৫২৩.৪০	১০৪৬২১.০০	৮১৩৭৪.০০	৪৯৮২৬.৩৮	২৫০১৩.৫৯	১৬২৫৩৬.৯৯	প্রয়োজনীয়	৭৭	প্রয়োজনীয়	১২৪			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৫৬.৪৪ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৯২৯০৩.৯৯	১০১৯৯.৬০	১২১৫৮.০০	১০২৯৯.০০	৩৯৩৫.৪৭	১৪৮৯.৭০	১১৬৮৯.৩০	আহবানকৃত	৭৭	প্রাপ্ত নকশা	১২১			
		প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৭১০৭৫.০০	৪৫৮৯০.৯১	২৩৫২৩.৮৯	১৫০৮৪৭.৭০	গৃহীত	৭৬	উপাত্ত				
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৬১৬৪৭.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৭০৩.৭১	১৩২৪০৩.৪০	কার্যাদেশ প্রদান	৭৩	নকশা সরবরাহ	১১৭			
		আর্থিক %					৪৭.৬৩	২৩.৯১			আহবান করা হয়নি	০				

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়ের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
বিশেষ প্রকল্পসমূহ																
৪৪ ৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:pdgrp@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭৩.৬৬ ১০৭৩.৬৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬০৫৬.১৫ ৫৬০৫৬.১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	২ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সমীক্ষাঃ Environmental Flow (E-Flow) Assessment জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%- ৮.৯১ কিগ্রমিঃ, ১০.১৬ লক্ষ ঘন মিঃ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মার্কি নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আহবানকৃত ২টি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপিং অ্যান্ড লিঃ কে GRRP-০২/২০১৫-১৬ এবং GRRP-০১/২০১৫-১৬ প্যাকেজগুলোর কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪৫ ৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdrredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮০০.০০ ৮৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০৭৮.০০ ৭০৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৩৮৪.২৮ ৮৩৮৪.২৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪১৮৪.০১ ৪১৮৪.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৫৯৮৪.২৭ ৮৫৯৮৪.২৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকল্পে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মধ্যপাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজে হার্ডরক সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে কাজের অগ্রগতি শ্রুত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে ২৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪৬ ২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৮৪৯৪.১০ ৬৮৪৯৪.১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫৭.১৬ ১৬৫৭.১৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০৮৬.২১ ১০০৮৬.২১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়	১৮৮ ১৮৪ ১৭৮ ১৫০ ৪	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	১৯ ১৯ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এজ্রাভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩০.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাঁধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাঁসন- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগয়ে-৩৫টি (২৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এজ্রাভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাঁসন- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ২৫৯.৫০ কিগ্রমিঃ (১৫৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ১০টি (৭টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ৬টি (৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট- ২টি (২টি প্যাকেজ), এজ্রাভেটর ক্রয়- ৩টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.৩০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭.৭৮১ কিগ্রমিঃ (আং), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৪৮.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২৪১.১৩ কিগ্রমিঃ (আং), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৭.৭০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.০০ কিগ্রমিঃ (আং), রেগুলেটর মেরামত- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বর্তমানে আরো ২১.৭৫ কোটি টাকার কাজ মার্চ পর্যায়ের বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত হয়ে আছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি			নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়ের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫		
৪৭	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবা:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মেট	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২৩০২০.০০	২১৭৬৫.০০	১৭২৬৫.০০	৫৭৪২.৬২	৪১৫২৯.৬৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সক্যাভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইলেকশন বোট ক্রয়, ১০টি হার্ড, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিলিমিটার) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয়
১১		স্থানীয়	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২৩০২০.০০	২১৭৬৫.০০	১৭২৬৫.০০	৫৭৪২.৬২	৪১৫২৯.৬৮	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সক্যাভেটর ও ২টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্ত।
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭টি ড্রেজার (৩টি প্যাকেজ) ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্ত।
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি, ৩টি ড্রেজার সরবরাহ নেবার জন্য প্রক্রিয়াধীন।
		বাস্তব %	২৮.৫৫	১৮.৩৬			৪.৫২	৩৩.০৭	৩৩.০৭	আহবান করা হয়	০		০	অর্থ ছাড়	৩য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অফিসে ৪টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়। অমুরূপভাবে, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অফিসে ৩টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। শীঘ্রই ৩টি ড্রেজার সরবরাহ প্যাকেজটির বিল প্রদানের মাধ্যমে ১১৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে।
৪৮	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	মেট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩০টি সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study
৩৭		স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৭টি প্রকল্প
সমাপ্য প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক: , পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবা: email:dplanning1@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১০টি প্রকল্প
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১০টি প্রকল্পেরই Draft Final Report পাওয়া গেছে।
		বাস্তব %	৪০.০০	২৬.০০			২৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	আহবান করা হয়	০		০	অর্থ ছাড়	৩য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ পিএসপিতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প সমূহের EIA study এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র/ চাহিদা কম পাওয়া গিয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ভবিষ্যতে পিএসপি তালিকাভুক্ত/ নতুন সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করার option খোলা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে পিএসপি'র মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে বোর্ডকে অবহিত করে যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ১৭টি সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করেই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।
উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (১টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)			মেট	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	৩৮৯০৩.০০	২৯২০৯.১৮	১২৭১৭.৩৪	প্রয়োজনীয়	১৮৮	প্রয়োজনীয়	২১			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৬১.৭৫ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	৩৮৯০৩.০০	২৯২০৯.১৮	১২৭১৭.৩৪	১২৭১৭.৩৪	আহবানকৃত	১৮৮	প্রাপ্ত নকশা	১৯			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৭৮	উপাত্ত				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৫০		১২			
		আর্থিক %					৬২.২৫	২৭.১০		আহবান করা হয়	৪	নকশা সরবরাহ				
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ			মেট	১১৭৯৭৫১.৮৮	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫৫৪১.০০	১২০২৭৭.০০	৭৯০৩৫.৫৬	৩৭৭০০.৯৩	প্রয়োজনীয়	২৬৫	প্রয়োজনীয়	১৪৫			এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩১৮.১৯ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৪৫৬৮১৫.৮৪	১৯২২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	৪৯২০২.০০	৩৩১৪৪.৬৫	১৪২০৭.০৪	২০৫৪০.৮৭	আহবানকৃত	২৬১	প্রাপ্ত নকশা	১৪০			
		প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৭১০৭৫.০০	৪৫৮৯০.৯১	২৩৫২৩.৮৯	১৫০৮৪৭.৭০	গৃহীত	২৫৪	উপাত্ত				
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৬১৬৪৭.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৭০৩.৭১	১৩২৪০৩.৪০	কার্যাদেশ প্রদান	২২৩		১২৯			
		আর্থিক %					৫২.১৫	২৪.৯০		আহবান করা হয়	৪	নকশা সরবরাহ				
এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ২৩.৪৫ কোটি টাকা																
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এডিপিভুক্ত ৪৮টি প্রকল্প সর্বমোট			মেট	১৯৪৯৯৮১.৩১	৫৯৪৫৩৫.০১	২৯৬৮৬৫.০০	২৭৬৫২৪.০০	১৫৪৯১৭.৫০	৯৭০৮০.৩৫	প্রয়োজনীয়	৪০৮	প্রয়োজনীয়	২৩৯	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৬৮৮.০৬ কোটি টাকা		বাস্তব অগ্রগতি ৪৬.৮৬%
		স্থানীয়	১২২৭০৪৫.২৭	৪৬৭২১১.২০	২০৪৪০২.০০	২০৫৪৪৯.০০	১০৯০২৬.৫৯	৭৩৫৫৬.৪৬	৫৪০৭৬৭.৬৬	আহবানকৃত	৪০৪	প্রাপ্ত নকশা	২৩৪			
		প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৭১০৭৫.০০	৪৫৮৯০.৯১	২৩৫২৩.৮৯	১৫০৮৪৭.৭০	গৃহীত	৩৯৭	উপাত্ত				
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৬১৬৪৭.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৭০৩.৭১	১৩২৪০৩.৪০	কার্যাদেশ প্রদান	৩৫৮		২১৮			
		আর্থিক %					৫২.১৮	৩২.৭০		আহবান করা হয়	৪	নকশা সরবরাহ				
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ৬৬টি প্রকল্প সর্বমোট			মেট	২২৫৯৯৮৮.১৩	৫৯৮৮৩৩.০৩	২৯৬৮৬৫.০০	২৮৬০৮৯.০০	১৫৫৭৪২.৫০	৯৭০৮০.৩৫	প্রয়োজনীয়	৫২২	প্রয়োজনীয়	৩০৮			
		স্থানীয়	১৪৯৬৬৬.০৯	৪৭১৫০৯.২২	২০৪৪০২.০০	২১৪৭৯০.০০	১০৯০২৬.৫৯	৭৩৫৫৬.৪৬	৫৪৫০৬৫.৬৮	আহবানকৃত	৪৯২	প্রাপ্ত নকশা	৩০১			
		প্রকল্প সাঃ	৭৬৩২৮৮.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৭১২৯৯.০০	৪৫৮৯০.৯১	২৩৫২৩.৮৯	১৫০৮৪৭.৭০	গৃহীত	৪৫৯	উপাত্ত				
		আরপিএ	৭০১৭১৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৬১৮৭১.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৭০৩.৭১	১৩২৪০৩.৪০	কার্যাদেশ প্রদান	৩৮৩		২৭৯			
		আর্থিক %					৫৪.৪৪	৩৩.৯৩		আহবান করা হয়	৩০	নকশা সরবরাহ				

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		১৪	১৫
৭	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোস্তার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামসুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email:ce.sez.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয়	২৫৯৭৬.০০ ২৫৯৭৬.০০	০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	৪২ ২১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	৩৯ ৩৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ বিভাজন জারী	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেইট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ২৯ টি (৩ টি প্যাকেজ) , বাঁধ পুনঃ নির্মান/পুনরাকৃতিকরন কাজ - ৬৪.২৪৮ কিগ্রমিঃ (১৯ টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষনসহ বাঁধ নির্মান এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষন মেরামত- ১২.১৬৬ কিগ্রমিঃ (১৫ টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো- ২টি (১ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষন - ১.৪০০কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর পলি অপসারণ - ৩.০০০ কিগ্রমিঃ (১ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেইট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ১২ টি (আর্থিক- ৫০%) , বাঁধ পুনঃ নির্মান/পুনরাকৃতিকরন কাজ - ১৪.৯৬০ কিগ্রমিঃ (আর্থিক- ২৫%)(৫ টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষনসহ বাঁধ নির্মান এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষন মেরামত- ৬.২৫০ কিগ্রমিঃ (আর্থিক- ১০%)(৪ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনঃ নির্মান/পুনরাকৃতিকরন কাজ - ১৪.৯৬০ কিগ্রমিঃ (আর্থিক- ১০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৮	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মোট স্থানীয়	১৩৮০১.৩৯ ১৩৮০১.৩৯	০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	১৩ ১৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	১৩ ১৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ বিভাজন জারী	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ -১০.৭৫ কিগ্রমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ -২.৫৫ কিগ্রমিঃ (২০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ -০.২০০ কিগ্রমিঃ (আর্থিক-৫%) (৪টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর অবশিষ্ট ৯টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
৯	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাভারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মোট স্থানীয়	২৪৭৭.৩৩ ২৪৭৭.৩৩	০.০০ ০.০০	৪৫০.০০ ৪৫০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	৭ ৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	৭ ৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ বিভাজন জারী	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহন-২০.৬১ হেঃ, বাঁধ নির্মান -৫.৩৮ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মান-৭টি (২টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মান-৬টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট নির্মান-১টি (১টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহন-২০.৬১ হেঃ (আর্থিক-২০%), বাঁধ নির্মান = ২.০০ কিগ্রমিঃ (আর্থিক-২০%) (১টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মান-৩টি (আর্থিক-১০%) (১টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মান-২টি (আর্থিক-১০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী

১০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মোট স্থানীয়	৩০১৫২.৮৯ ৩০১৫২.৮৯	০.০০ ০.০০	১৪০৬.০০ ১৪০৬.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ বিভাজন জারী	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহন-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষন- ৫.৯ কিগ্রমিঃ(১টি প্যাকেজ ডিপিএম), ড্রেজিং-০. ৫০০কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহন-৩১.৭০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষন- ৫.৯ কিগ্রমিঃ(১টি প্যাকেজ ডিপিএম)(আং-৯.৫০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
১১	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ও সল্গু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয়	৫১৭৯.৯০ ৫১৭৯.৯০	০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	৪ ৪	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ বিভাজন জারী	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষন পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষন পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৫৬%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর

১২	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সল্গু এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম. ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয়	১৭৯২৫.০০ ১৭৯২৫.০০	০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ বিভাজন জারী	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
১৩	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয়	৮৩৫২.০৪ ৮৩৫২.০৪	০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত	০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ বিভাজন জারী	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম করাহবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল																
১৪	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোস্তার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জামুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৭৫০৭০৪২৮৩ email:cc.barisal@gmail.com	সেট	৫৫১৪৯.৯৮	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ	
একনেক ০৯-০২- ২০১৬		স্থানীয়	৫৫১৪৯.৯৮	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ		জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ	
		বাস্তব %		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা																
১৫	বাগেরহাট জেলার পোস্তার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	সেট	২৮২৮০.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ	
একনেক ০৪-০১- ২০১৬		স্থানীয়	২৮২৮০.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ		জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ	
		বাস্তব %		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ																
১৬	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭৩২৯৯৯৭১৭ email:bwdb.pd.sw@gmail.com	সেট	৪৮২১০.০০	০.০০	২৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ	
একনেক ২৫-০৮- ২০১৫		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	০.০০	৫৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ		জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই	
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	০.০০	২২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ	
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	০.০০	২২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ	
		বাস্তব %		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
বিশেষ প্রকল্পসমূহ																
১৭	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: , পরিচালক, পরিকল্পনা-১ মোবা: email:dplanning1@gmail.com	সেট	১৯৬.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ	
পাসম মঞ্জী ২৮-০৭- ২০১৫		স্থানীয়	১৯৬.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ		জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ	
		বাস্তব %		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
১৮	ফিজিবিবিলিটি স্ট্যাটি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেন্ড ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আবদুল হেকিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭৪১৩৭৭৫০৬ email:projectdirectorganges01@hotmail.com	সেট	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৮.০২	২৫৯.০০	০.০০	০.০০	৪২৯৮.০২	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ	
সমাপ্য প্রকল্প ADP Drop out		স্থানীয়	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৮.০২	২৫৯.০০	০.০০	০.০০	৪২৯৮.০২	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ		জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন।	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পে খাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক কোডের সমস্যা সুরাহা করে পরামর্শকে বিল প্রদান।	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ	
		বাস্তব %		৯৯.৫০		০.০০	৯৯.৫০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সংশোধিত ক্রম প্রস্তাব CCGP তে অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে।	
আরএডিপিতে নতুন অর্ন্তভুক্ত ১৮টি প্রকল্প সর্বমোট		সেট	৩০৯৯৬৬.৮২	৪২৯৮.০২	৯৫৬৫.০০	৮২৫.০০	০.০০	৪২৯৮.০২	প্রয়োজনীয়	১১৪	প্রয়োজনীয়	৬৯				
		স্থানীয়	২৬৯৬১৪.৮২	৪২৯৮.০২	৯৩৪১.০০	৮২৫.০০	০.০০	৪২৯৮.০২	আহবানকৃত	৮৮	প্রাণ্ড নকশা	৬৭				
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	০.০০	২২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৬২	উপাত্ত	৬৭				
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	০.০০	২২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২৫	নকশা সরবরাহ	৬১				
		আর্থিক %							আহবান করা হয়নি	২৬						

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত)			৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	৯৪.৮৩	
২	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	৯০৮.৪০	১৩১৭৭.৬৭	৮৭.৩১	
৩	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৮০০.০০	৪০০.০০	২১০.৭৩	১০৭৯৬.১৮	৯৫.১০	
৪	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৯.৫০	১৩৬৮৮.৯৫	৭৪.১৮	
৫	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৭০০.০০	১৭৫.০০	১২৫.০০	১১২৩.৬১	৭৬.০০	
৬	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৩.৮১	৮৬.৯৬	
৭	২৮	তোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	১৮০০.০০	১১৪২.৮৭	৭৬১.৯২	৯৪৬৬.৯০	৯৪.০০	
৮	২৫	বাগেরহাট জেলার পোস্টার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	৪৫.০০	
৯	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১০	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৬.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৭৯৪২.০০	২২-০৩-২০১৬	
২।	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	২১৭৪.১৮	-০৩-২০১৬	
৩।	Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	৬৬৮.৩৪	-০৩-২০১৬	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪।	“যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়ানুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বঁধ নির্মাণ করা” (ভূয়ানুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	৩০/০৬/২০১৪ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			“যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়ানুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বঁধ নির্মাণ করা” (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ তে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়ানুরকে রক্ষার জন্য তারাকান্দি হতে জোকেচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বঁধ নির্মাণ কাজের অতিবৃষ্টিপূর্ণ অংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে “ টাশাইল জেলার গোপালপুর ও ভূয়ানুর উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রিজ হতে শাখারিয়া (ভূয়ানুর-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ” শীর্ষক প্রকল্পের ১১৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/০৩/২০১৫ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ডিপিপিটির উপর গত ১৩.০৫.২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপিটি পুনর্গঠনে WARPO এর ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ডেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪/১০/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সভামত পাণ্ডির আলোকে ০৫/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৫/১১/২০১৫ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
৩৫।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবঁধ নির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)				সন্দ্বীপ-উড়িচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িচর। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ক্রমিক ৩৬ এ উল্লেখ রয়েছে।
৩৬।	সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-			ক্রমিক নং-৩৫ এর বর্ণনামতে ৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ১ম পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্মাণের ৬৮৩.১৭ কোটি টাকার ব্যয় প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেন। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে “ ১ম পর্যায়ে উড়িচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর উহার Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ”। সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িচর-নোয়াখালী এলাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তন হবে বলে অনুভূত হয়। বিগত সময়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর-নোয়াখালী (SUN) ক্রসড্যাম নির্মাণের জন্য যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে তাতে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি। কাজেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি সন্দ্বীপ এলাকায় ক্রসড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে Mathematical Modeling Institute এর সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্টাডি করা প্রয়োজন বলে মনে করে।
৩৭।	কক্সবাজারের বাকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ডেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			“কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ডেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২৬.৭০ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “ কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও ডেজিং (১ম পর্যায়) ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৯/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে এবং ১৫/০১/২০১৫ তারিখে এর যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ১১/০১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তরে ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩৮।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			“কক্সবাজার শহর রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সভাপতিত্বে ৫টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বিগত ২৩/১১/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নভেম্বর মাসের উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধিসহ সকল বিভাগের প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে “কক্সবাজার শহর রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটি জেলার পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩৯।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ডেজিং সংশ্লিষ্ট “ Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh ” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর সর্বমোট ২৮৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৮৬৮.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪০।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)	-			অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “Detail Feasibility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে “Drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” (৩৪৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত) শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৫.০২.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক খনন কার্যক্রম ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে এক্সভেটরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে ডিপিপি পুনঃদাখিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ দপ্তর হতে ৩৬৭.২৩ কোটি টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৭/০৮/২০১৫ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়। গত ০১/১১/২০১৫ তারিখে যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২৮/১২/২০১৫ তারিখে বোর্ডে দাখিল হয়েছে। ১১/০১/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে Appraisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪১।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙনরোধ প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসে প্রেরণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় এ মুহূর্তে প্রকল্প অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু রেজিলিয়েন্স ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। ভোলা জেলার ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙনরোধকল্পে তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ১৩৩.৭০ কোটি টাকার ডিপিপি পুনর্গঠন পূর্বক ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ডিপিপির উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের চাহিত তথ্যের আলোকে বাপাউবো’র জবাব ২৭/১০/২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সমন্বয় সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১/০১/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া যাবে।
৪২।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প; প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯০৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৫)” শিরোনামে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বাপাউবো হতে ১৪.৯.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/২০১২ তারিখে শীর্ষক প্রকল্পের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৬.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল এবং ২৭.২.১২ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরি, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। সমীক্ষার জন্য ২৪টি নদী ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report এর উপর “Pannel of Experts” এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। “Pannel of Experts” এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে তিতাস নদীর সর্বমোট ৫৭.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪৭.০৮ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১১৫২.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪৩।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-			“সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের” ডিপিপির উপর প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭.৪৪ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা পাসমতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৮৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাপাউবো'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থের স্বল্পতার বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই সাথে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণকালে দেখা যায় ২০১২ সালের প্রস্তাবিত কাজ এবং এর বিপরীতে প্রাক্কলিত অর্থ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেড়ীবীথি হাওর এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় ডেডওয়ার আঘাতে বীথের অনেক অংশে ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বেড়ীবীথি নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে গেলে ১টি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। গত ২৭/০৭/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ০৩/০৩/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৪।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ পুনঃখননের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ডিপিপি যাচাই বাছাই করতঃ পুনর্গঠিত করে ১৯/০৬/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাব ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড হতে অর্থায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাপাউবো কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪৮.৮৫ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭/০৯/২০১৫ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বোর্ড কর্তৃক একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে গত ০৮/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে। যার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। গত ১০/১২/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখে ৫৭০০.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৪৫।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ ইং তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে মেঘনা (আপার), মেঘনা (লোয়ার) ও ডাকাতিয়া নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর সর্বমোট ৩৬২.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১২৮.৯২ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৭১২৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪৬।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবীথি নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)			“চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবীথি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক (প্রকল্প ব্যয়-৮৬.৯৫ কোটি টাকা) মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হয়। ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৪/০১/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে ০৪/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/০৫/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করণের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সম্পন্ন করে গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে ডিপিপিটি ফেরত পাঠানো হয়। যার আলোকে গত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে। কারিগরি কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
৪৭।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর সর্বমোট ৪৬৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪০২.৪১ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৬১২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪৮।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-			“বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রস্তাবের নিমিত্তে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপক্ষেতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া গিয়াছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ে গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৩/০২/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/০৮/২০১৫ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে গত ১১/১০/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল হয়েছে। ২৮২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ০৫/০১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৪৯।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা। (বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুল্লাহ খেলার মাঠে জনসভায়; তারিখঃ ১২/১১/২০১৫)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি “যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা” এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড Capital (Pilot) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ পর্যন্ত ২২.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ করেছে। এর ফলে ১৬.৫ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধারসহ নদীর উক্ত অংশে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম পর্যায়) প্রকল্পে যমুনা নদীতে সিরাজগঞ্জ জেলায় ০.০০ কিঃমিঃ হতে ২৬.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৬.৫০ কিঃমিঃ অংশে এবং বগুড়া জেলার ২৬.০০ কিঃমিঃ হতে ৫০.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭.০০ কিঃমিঃ অংশে ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহে ৫.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON সমীক্ষার কাজ সম্পাদন করে। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর ২৩০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২১৩.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৪৪৩২৮.৫৬ কোটি টাকা প্রয়োজন।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের e-tender কার্যক্রমের অগ্রগতি (৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত)

Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRPII AF) প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী বাপাউ বোর্ড ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে e-tender কার্যক্রম আরম্ভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ৪টি OTM (Open Tendering Method) দরপত্র আহবান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৭৯টি OTM এবং ২১টি LTM (Limited Tendering Method) দরপত্র আহবান করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে OTM পদ্ধতিতে মোট ৬৩৯টি এবং ২৮৯টি LTM দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে উন্নয়ন বাজেট যথা ADP/ CCTF এবং অনুন্নয়ন বাজেট (NDR) এর আওতায় সব ধরনের (৫০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত) OTM এবং LTM এর দরপত্র e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে OTM পদ্ধতিতে মোট ১৫২৫টি এবং LTM পদ্ধতিতে মোট ৫৯৩ টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

৩। নিম্নের সারণী ২টিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাপাউবোর আহবানকৃত OTM এবং LTM দরপত্রগুলোর অগ্রগতি প্রদান করা হলো।

৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত ই-টেডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানের তথ্য:

ক্রমিক নং	অঞ্চল	মোট বিভাগ (PE)	দরপত্র আহবানকারী বিভাগ (PE) সংখ্যা	OTM	LTM	মন্তব্য
১.	প্রকল্প অফিস, ঢাকা/ অন্যান্য	৭	৭	১৭	৩	e-GP পদ্ধতিতে বর্তমান অর্থ বছরে বাপাউবোর OTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের Target ৯৬০টি।
২.	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	১১	১০	১২৫	১৩৯	
৩.	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১০	১০	১২২	৫৯	
৪.	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১২	১০	১১৫	৪১	
৫.	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১১	১০	২৩১	৯৪	
৬.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭	৬	৫৮	২৪	
৭.	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৯	৭	৯০	৪০	
৮.	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	১৭২	১৫	
৯.	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৫	৪	২১২	১৭	
১০.	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৪	৪	২৩৯	৪৪	
১১.	ড্রেজার পরিদপ্তর	৮	-	-	-	
১২.	হাইড্রোলজি	১৩	২	৪	২২	
১৩.	যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর	৭	-	-	-	
মোট		১২৪	৭৯	১৩৮৫	৪৯৮	

OTM পদ্ধতিতে আহবানকৃত ১৩৮৫ টি দরপত্রের বর্তমান অবস্থা নিম্নে প্রদান করা হলো:-

১.	দরপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন	:	৮৫ টি
২.	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন	:	২২৪ টি
৩.	চুক্তি সম্পাদিত	:	৪৭২ টি
৪.	দরপত্র Cancel	:	১১ টি
৫.	পুনঃ দরপত্র আহবান	:	১০০ টি
৬.	NOA প্রদান	:	৪৭২ টি
৭.	দরপত্র Reject	:	২১ টি

যে সকল দপ্তর হতে এখনও পর্যন্ত e-GP পোর্টালে কোন OTM দরপত্র আহবান করা হয়নি :-

টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ, ঠাকুরগাঁও মেকানিক্যাল, পঞ্চগড়, শরীয়তপুর, সাতক্ষীরা-১, বরিশাল মেকানিক্যাল, ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ, ড্রেজার পরিদপ্তর & মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, উন্নয়ন (সিভিল) বিভাগ, নারায়ন ড্রেজার বিভাগ, মানিকগঞ্জ ড্রেজার পরিচালন বিভাগ, চট্টগ্রাম ড্রেজার বিভাগ, ভেড়ামারা ড্রেজার বিভাগ, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর & ঢাকা অপারেশন বিভাগ, কেমেকা বিভাগ, যাস পণ্যগার বিভাগ, চট্টগ্রাম যাস বিভাগ, খুলনা যাস বিভাগ, বগুড়া যাস বিভাগ, ভেড়ামারা যাস বিভাগ, হাইড্রোলজি & ম্যাপিং সেল বিভাগ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, উত্তরাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান বিভাগ-১, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগ-২, নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ।

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রমঃ

প্রতিবেদনের তারিখঃ ০৩-০৪-২০১৬

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ও অনুল্লয়ন রাজস্বখাতভুক্ত প্রকল্পসমূহে গৃহীত ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি

ক্র. নং	ড্রেজিং প্রকল্পের বিবরণ	নিয়োজিত (সম্ভাব্য) ড্রেজারের নাম	প্রকল্পে প্রাক্কলিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	প্রকল্পে জুন, ১৫ পর্যন্ত সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ড্রেজিং কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় ক. লংগন নদী পুনঃখনন (৬.৩০ কিগ্রমিঃ)	১. চিত্রা, ১৮"	৬.৫১	৪.৫৯	১.৯২	১.১০	৫৭%	
		২. শীতলক্ষ্যা, ১৮"	১৭.৭৭	৫.২৩	১২.৫৪	২.৬৪	২১%	
২	ইছাপুর লুপকাট (২.৭৬ কিগ্রমিঃ) (কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)	১. বিশখালী, ২০"	৭.২০	০.০০	৭.২০	৪.৭০	৬৫%	
		২. ধানশিড়ি, ২০"						
৩	তুরাগ নদী ড্রেজিং (১০.৩৩ কিগ্রমিঃ) (বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃরুদ্ধার প্রকল্প)	১. বুড়িগঙ্গা, ১৮"	৯.০০	৩.৭৭	৫.২৩	০.৯৫	১৮%	
৪	আড়িয়াল খাঁ নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১০.০০ কিগ্রমিঃ)	১. এস.ডি মহানন্দা ১৮"	৪.৫০	০.৭২	৩.৭৮	১.২২	৩২%	
৫	গড়াই নদী পুনঃরুদ্ধার প্রকল্প (২০.০০ কিগ্রমিঃ)	১. এসডি পদ্মা ২৬"	২৩.০০	১১.৮৬	২৩.০০	১৩.৬৮	৫৯%	পদ্মা ড্রেজারের কাজ সমাপ্ত।
		২. এসডি গড়াই, ২৬"						
৬	জিকে প্রকল্পের পাম্প হাউজ ইনটেক (১.৯০ কিগ্রমিঃ)	১. এস ডি নবগঙ্গা, ১৮"	২.৪৫	০.০০	২.০০	১.১৪	৫৭%	কাজ সমাপ্ত।
৭	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ রক্ত্রি নদী খনন (রক্ত্রি নদী ড্রেজিং) (৬.০০)	১. এসডি আবুধাবী, ১৮"	৬.২৯	০.৬০	৫.৬৯	১.২০	২১%	
৮	সুট চ্যানেল বন্ধ করার জন্য যমুনা নদী ড্রেজিং প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ।	১. এসডি মেঘনা, ২৬"	১২.৯২	৫.৫০	৭.৪২	১.৮২	৩৮%	কাজ সমাপ্ত।
৯	জামালপুর শহর রক্ষা বীধ রক্ষাকল্পে বন্ধপুত্র নদী খনন প্রকল্প, জামালপুর।	১. এসডি ব্রহ্মপুত্র, ১৮"	৫.৫০	০.০	৫.৫০	১.৪৮	২৭%	
১০	হাটরিয়া খাল পুনঃখনন প্রকল্প, কিশোরগঞ্জ (কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)	১. এসডি মনু, ১৮"	১১.০০	০.০	১১.০০	১.৩৬	১২%	
১১	শিলাইদহ কুটিবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প, কুষ্টিয়া		৪.৫০	০.৭	৩.৮০	০.০০	০%	
সর্বমোটঃ					৮৯.০৮	৩২.২৯	৩৬.২৪%	

ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অগ্রগতি

ক্র. নং	কাজের বর্ণনা	পরিমাণ	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	সরবরাহ গ্রহণের সম্ভাব্য সময়কাল
১	৫০০ মিলিমিটার (২০") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Vosta LMG- Karnafuly JV	সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তে ড্রেজারদ্বয় সরবরাহ পাওয়া গেছে।
২	৬৫০ মিলিমিটার (২৬") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Ellicott Dredgers LLC- Ananda Shipyard & Slipways JV	এপ্রিল, ২০১৫ তে ড্রেজারদ্বয় Test Trial এর জন্য সরবরাহ পাওয়া গেছে। সরবরাহের অনুমোদিত সময়কাল জুলাই, ২০১৬।
৩	৬৫০ মিলিমিটার (২৬") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Ellicott Dredgers LLC- Ananda Shipyard & Slipways JV	জানুয়ারী, ২০১৬। সরবরাহের সময়সীমা বর্ধিতকরণের জন্য প্রক্রিয়া
৪	৫০০ মিলিমিটার (২০") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Bangladesh Navy	চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নে কোন বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করতে না পারায় চুক্তিমাঝে শর্ত মোতাবেক চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৫	৬৫০ মিলিমিটার (২৬") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	৩ সেট	Vosta LMG- Karnafuly JV	এপ্রিল, ২০১৬ মাসে ড্রেজারগুলো সরবরাহ নেয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬	২৫০ মিলিমিটার (১০") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	১০ সেট	Bangladesh Navy	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৭	স্পাইডবোট (২০০ হর্স পাওয়ার)	৫ টি	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৮	বার্জ (৩৫০ টন)	১০ টি	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৯	টাগবোট (৪৫০ হর্স পাওয়ার)	৬ টি	Bangladesh Navy	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১০	টাগবোট (৬০০ হর্স পাওয়ার)	৩ টি	Bangladesh Navy	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১১	টাগবোট (১০০০ হর্স পাওয়ার)	৩ টি	Ananda Shipyard & Slipways	সরবরাহ পাওয়া গেছে।
১২	ক্রেন (১০০ টন- ২টি, ৫০ টন-২টি)	৪ টি	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১৩	অ্যাফিব্রিয়ার্স এক্সকাভেটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫ সেট	M/S. Shahabuddin Ahmed & Company	সরবরাহ পাওয়া গেছে।
১৪	ড্রেজারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (৪৯.৯৫ কোটি টাকা মূল্যমানের)	থোক	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়াসী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

প্রতিবেদনকালঃ ০১-০৭-২০১৫ হতে ৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত
(বায়- লক্ষ টাকায়, জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও ব্যয়		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম				ডিসির নিকট প্রস্তাব দাখিলকৃত জমির পরিমাণ	অনুমোদন		প্রাক্কলন প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	তহবিল প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ	দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে ব্যয়	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/বাপাউবো)	মন্তব্য	
		জমির পরিমাণ	ব্যয়	জমির পরিমাণ	ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)	সম্ভাব্য ব্যয়		ডিএলএসি/ সিএলএসি	ভূমি মন্ত্রণালয়							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা																			
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	২৫০০.০০	৫৬.১৬	১৯০৪.৬৬	১০৬.২৮		১০৬.২৮	১২৭.৪০	১০৬.২৮	১০৬.২৮	১০৬.২৮	১০৬.২৮	১০৬.২৮	১০৬.২৮		জেলা প্রশাসন	১০৬.২৮ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৩৬৩.৫০ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে অগ্রীম ১২৩৬.১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা আছে। ৭ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন।	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর																			
২	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট- ১)	২৬৬.০০	৯৪৫০.৯৮	১২৯.১৭	৮৯৪৮.৭৪	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮	৪৮৮০.৪৪	৮৮.০৮		৭৭.৬৭	১০.৪১				জেলা প্রশাসন	ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না।	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী																			
৩	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	৬১.৬৮	১.১৪	২৮.৭৮		১.৩০	১.৩০	৩২.৯০	০.৭৫		০.৭৫					জেলা প্রশাসন	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ডিএলএসি মিটিং এ অনুমোদন হয়েছে। ৩ ধারা জারি প্রক্রিয়াধীন।	
৪	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪০৪০.৩	৪৯.৬১	১০৯৬.৮৯	৫১.১৩	৭৫.৬৩	১২৬.৭৬	২৯৪৩.৪১	১২৬.৭৬	১২৬.৭৬	৫১.১৪		৪০.৬৩		৪০.৬৩	জেলা প্রশাসন- ১২৬.৭৬ হেঃ	২০-০১-১৬ তারিখে ৭৫.৬২ হেঃ জমির ডিএলএসি হয়েছে। ৫১.১৪ হেঃ জমির প্রস্তাবের ওপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক জবাব প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রস্তাব (১২৬.৭ হেঃ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর																			
৫	তাড়াইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ,নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১৫৫৩.৩৭	১২.১৮	৮৩৯.৮২	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩	৭১৩.৭৫	১৫৮.৩৩	১৫৮.৩৩	৭২.০৬	২৩.৭৬	২৩.৭৬		৫১০.১৮	জেলা প্রশাসন- ৮৬.২০ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ১২.১৭ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরো ১৫ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।	

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও ব্যয়		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম				ডিসির নিকট প্রস্তাব দাখিলকৃত ভূমির পরিমাণ	অনুমোদন		প্রাক্কলন প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	তহবিল প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ	দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে ব্যয়	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/বাপাউবো)	মন্তব্য	
		জমির পরিমাণ	ব্যয়	জমির পরিমাণ	ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)	সম্ভাব্য ব্যয়		ডিএলএসি/ সিএলএসি	ভূমি মন্ত্রণালয়							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা																			
৬	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	২৫০০.০০	৬.৯৮	৪৮০.০০	১২.৬৯	২৯.৩১	৪২.০০	২৫০.০০	৪২.০০	৪২.০০							জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেক্টর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ																			
৭	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৮৪.০০	২৭৩৮.৯৫	৩৩.২৩	৭৪৭.২৭	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭	১৯৯১.৬৮	৬০.৩০	৬০.৩	২০.৭৪	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	২৭৮.৭৯	জেলা প্রশাসন- ৩৯.৫৬ হেক্টর ভূমি মন্ত্রণালয়- ১৫.৪৩ হেক্টর	প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত আরডিপিপিতে আরো ৯৫.০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।	
৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Barisal	৫৪৪.১৬	৮৮৫২.৪০	২.৩০	৮৫.০০	২.৩০	১৮৩.০০	১৮৫.৩০	৪৮০০.০০	১৮৫.৩০	১৮৫.৩০							জেলা প্রশাসন- ১৪৭.৪১ হেক্টর ভূমি মন্ত্রণালয়- ৩৭.৮৯ হেক্টর	৩৭.৮৯ হেক্টর জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪	৪৯৬.৫৭				২০.০০	২০.০০	৫০.০০	৩৯.১৮২	১৪.২৮৩							জেলা প্রশাসন	২২-০২-২০১৬ তারিখ ডিএলএসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
১০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০	৮৮৪৭.৮৮		১৮৮৩.৮০	৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০	৯৮৫৩.৩৭	৯৯.৭০	৯৫.১৯							জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়	৯৫.১৯ হেক্টর জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০	৩০৩৩৪.২০				৫.০০	৫.০০	৩০৪.০০										প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনীয় নকশাগুলো প্রণয়নাবীন রয়েছে।
সর্বমোট		২৩২৪.০৪	৭১৩৭৬.৩৩	২৯০.৭৭	১৬০১৪.৯৬	৪৬২.৩৭	৪৫৭.৪৫	৯১৯.৮২	২৫৯৪৬.৯৫	৯০৬.৬৮	৭৮৯.১৯	৩২৭.৮৯	১৪৫.৭৭	২৭৯.৬৩	৫.৩২	৮২৯.৬০			

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট ভুক্ত জোন/ সার্কেল/ বিভাগওয়ারী দরপত্রের তথ্যাদি

প্রতিকেননকাল : ১২-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা :							
	ঢাকা পওর সার্কেল :							
	ঢাকা পওর বিভাগ- ১	৩০০.০০	২২	২২	২২	২২	০	
	ঢাকা পওর বিভাগ- ২	৫০০.০০	২০	২০	২০	২০	০	
	নরসিংদী পওর বিভাগ	১২২৮.৫৮	২৩	২৩	২৩	২৩	০	
	মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ	৩০০.০০	৫	৫	৫	৫	০	
	ঢাকা যান্ত্রিক (পাম্পহাউজ) বিভাগ	২৩১.৫০						দরপত্র নেই
	ঢাকা পওর সার্কেল মোটঃ	২৫৬০.০৮	৭০	৭০	৭০	৭০	০	
	ময়মনসিংহ পওর সার্কেল :							
	ময়মনসিংহ পওর বিভাগ	৪১৩.৬৫	৮	৮	৮	৮	০	
	টাংগাইল পওর বিভাগ	৪৯৮.০৯	৬	৬	৬	৬	০	
	টাংগাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ	০.০০						
	নেত্রকোনা পওর বিভাগ	৭৪০.০০	১২	১২	১২	১২	০	
	কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ	৪৬১.১৫	৩	৩	৩	৩	০	
	জামালপুর পওর বিভাগ	৪৫৩.৭৭	৩	৩	৩	৩	০	
	ময়মনসিংহ পওর সার্কেল মোটঃ	২৫৬৬.৬৬	৩২	৩২	৩২	৩২	০	
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা মোটঃ	৫১২৬.৭৪	১০২	১০২	১০২	১০২	০	
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা :							
	কুমিল্লা পওর সার্কেল :							
	কুমিল্লা পওর বিভাগ	১৪২.৭১	১৫	১৫	১৫	১৫	০	
	গোমতি পওর বিভাগ	১৭৫.৬৩	২০	২০	২০	২০	০	
	ব্রাহ্মনবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বিভাগ	১৭০.৫০	১০	১০	১০	১০	০	
	কুমিল্লা পওর সার্কেল মোটঃ	৪৮৮.৮৪	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	০	
	চাঁদপুর পওর সার্কেলঃ							
	চাঁদপুর পওর বিভাগ	৫৭৩.২৪	১২	১২	১২	১২	০	
	মেঘনা ধনাগোদা পওর বিভাগ	২২০.৮০	১০২	১০২	১০২	১০২	০	
	চাঁদপুর যান্ত্রিক পওর বিভাগ	১০০.০০	২০	২০	২০	২০	০	
	চাঁদপুর পওর সার্কেল মোটঃ	৮৯৪.০৪	১৩৪	১৩৪	১৩৪	১৩৪	০	
	ফেনী পওর সার্কেলঃ							
	ফেনী পওর বিভাগ	২৫৫.০০	১৮	১৮	১৮	১৮	০	
	নোয়াখালী পওর বিভাগ	২৬০.০০	১৪	১৪	১৪	১৪	০	
	লক্ষ্মীপুর পওর বিভাগ	২৩৫.০০	৮	৮	৮	৮	০	
	ফেনী পওর সার্কেল মোটঃ	৭৫০.০০	৪০	৪০	৪০	৪০	০	
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা মোট	২১৩২.৮৮	২১৯	২১৯	২১৯	২১৯	০	
	উত্তর পূর্বাঞ্চল, সিলেট							
	সিলেট পওর সার্কেল :							
	সিলেট পওর বিভাগ	৪৫০.০০	৬	৬	৬	৬	০	
	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ	১৫১৩.৬০						
	সিলেট পওর সার্কেল মোটঃ	১৯৬৩.৬০	৬	৬	৬	৬	০	
	মৌলভীবাজার পওর সার্কেল :							
	মৌলভীবাজার পওর বিভাগ	৪৯১.০০	৪২	৪২	৪২	৪২	০	
	হবিগঞ্জ পওর বিভাগ	৪১৭.০০	০	০	০	০	০	
	মৌলভীবাজার যান্ত্রিক পওর বিভাগ	৫৯.৪০	৬	৬	৬	৬	০	
	মৌলভীবাজার পওর সার্কেল মোটঃ	৯৬৭.৪০	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	০	
	উত্তর পূর্বাঞ্চল, সিলেট মোটঃ	২৯৩১.০০	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	০	
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ							
	চট্টগ্রাম পওর সার্কেল :							

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১২৫১.৯৮	২২	২২	২২	২২	০	
	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২	৮৭৪.৫১	২১	২১	২১	২১	০	
	রাসঙ্গমাটি পওর বিভাগ	৫৩৪.৬২	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	০	
	চট্টগ্রাম পওর সার্কেল মোটঃ	২৬৬১.১১	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	০	
	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল :							
	কক্সবাজার পওর বিভাগ	৯৯৬.৯৬	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	০	
	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল মোট	৯৯৬.৯৬	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	০	
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম মোটঃ	৩৬৫৮.০৭	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫	০	
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
	ফরিদপুর পওর সার্কেল :							
	ফরিদপুর পওর বিভাগ	৩৪৬.৪০	৬	৬	৬	৬	০	
	রাজবাড়ী পওর বিভাগ	১৮৪.২৫	১৬	১৬	১৬	১৬	০	
	গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ	৩০০.০০	০				০	
	মাদারীপুর পওর বিভাগ	২৪১.০০	৩	৩	৩	৩	০	
	শরিয়তপুর পওর বিভাগ	১৫২.৬৫	৪	৪	৪	৪	০	
	ফরিদপুর পওর সার্কেল মোটঃ	১২২৪.৩০	২৯	২৯	২৯	২৯	০	
	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল :							
	কুষ্টিয়া পওর বিভাগ	৫৩৫.০০	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	০	
	চুয়াডাঙ্গা পওর বিভাগ	১২৫.০০	১৯	১৯	১৯	১৯	০	
	বিনাইদহ পওর বিভাগ	২৮০.০০	২০	২০	২০	২০	০	
	মাগুরা পওর বিভাগ	১৭০.০০	১৫	১৫	১৫	১৫	০	
	ভেড়ামারা পওর (সেচাগার) বিভাগ	৯৬.০০						
	আমলা পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০০.০০	১৫	১৫	১৫	১৫	০	
	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল মোটঃ	১৩০৬.০০	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	০	
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর মোট	২৫৩০.৩০	১৩৬	১৩৬	১৩৬	১৩৬	০	
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ							
	যশোর পওর সার্কেল :							
	যশোর পওর বিভাগ	৪৫১.৪২	৫	৫	৫	৫	০	
	নড়াইল পওর বিভাগ	২৮০.০০	৪	৪	৪	৪	০	
	খুলনা পওর বিভাগ- ১	৪২৩.০০	০	০	০	০		দরপত্র নেই
	যশোর পওর সার্কেল মোটঃ	১১৫৪.৪২	৯	৯	৯	৯	০	
	খুলনা পওর সার্কেল :							
	খুলনা পওর বিভাগ- ২	৪১৮.৭৪	১	১	১	১	০	
	বাগেরহাট পওর বিভাগ	৩৮৯.৩০	২	২	২	২	০	
	সাতক্ষিরা পওর বিভাগ-১	৭২২.৩৯	০	০	০	০		দরপত্র নেই
	সাতক্ষিরা পওর বিভাগ- ২	৪৫২.৭৭	৪	৪	৪	৪	০	
	খুলনা পওর সার্কেল মোটঃ	১৯৮৩.২০	৭	৭	৭	৭	০	
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা মোটঃ	৩১৩৮	১৬	১৬	১৬	১৬	০	
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
	রাজশাহী পওর সার্কেল :							
	রাজশাহী পওর বিভাগ	৩০০.০০	১৬	১৬	১৬	১৬	০	
	নবাবগঞ্জ পওর বিভাগ	৪২৩.৫০	২	২	২	২	০	
	নওগাঁ পওর বিভাগ	৭২৫.২৩	২০	২০	২০	২০	০	
	নাটোর পওর বিভাগ	২২৩.০০	২	২	২	২	০	
	রাজশাহী পওর সার্কেল মোটঃ	১৬৭১.৭৩	৪০	৪০	৪০	৪০	০	
	পাবনা পওর সার্কেল :							
	পাবনা পওর বিভাগ	৫৫.০০	২৮	২৮	২৮	২৮	০	
	বেড়া পওর বিভাগ	১০০.০০	১১	১১	১১	১১	০	
	পাবনা যান্ত্রিক বিভাগ	৪৫.০০	১০	১০	১০	১০	০	

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	পাবনা পওর সার্কেল মোটঃ	২০০.০০	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	০	
	বগুড়া পওর সার্কেল :							
	বগুড়া পওর বিভাগ	১২৮৯.৮০	১	১	১	১	০	
	সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ	১৩১০.০০	৩	৩	৩	৩	০	
	বিআরই বিশেষায়িত পওর বিভাগ	২৫০.০০	৫	৫	৫	৫	০	
	বগুড়া পওর সার্কেল মোটঃ	২৮৪৯.৮০	৯	৯	৯	৯	০	
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী মোটঃ	৪৭২১.৫৩	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	০	
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর							
	রংপুর পওর সার্কেল-১ :							
	রংপুর পওর বিভাগ	৩৫৫.০০	২৩	২৩	২৩	২৩	০	
	লালমনিরহাট পওর বিভাগ	৫৯৭.০০	৭	৭	৭	৭	০	
	কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ	৬৮৭.০০	২	২	২	২	০	
	গাইবান্ধা পওর বিভাগ	৩৮২.০০	১	১	১	১	০	
	রংপুর পওর সার্কেল -১ মোটঃ	২০২১.০০	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	০	
	রংপুর পওর সার্কেল-২ :							
	ডালিয়া পওর বিভাগ	৪০০.০০	১৭	১৭	১৭	১৭	০	
	নীলফামারী পওর বিভাগ	১৮৪.২৮	১৭	১৭	১৭	১৭	০	
	সৈয়দপুর পওর বিভাগ	১৪০.০০	২৩	২৩	২৩	২৩	০	
	তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ	৩০০.০০						
	রংপুর পওর সার্কেল-২ মোট :	১০২৪.২৮	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	০	
	ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল :							
	ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ	৪৫০.০০	৭	৭	৭	৭	০	
	দিনাজপুর পওর বিভাগ	২৪০.০০	০	০	০	০	০	
	পঞ্চগড় পওর বিভাগ	৫৫০.০০	১	১	১	১	০	
	ঠাকুরগাঁও যান্ত্রিক বিভাগ	২৪.৪৫						
	ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল মোটঃ	১২৬৪	৮	৮	৮	৮	০	
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর মোটঃ	৪৩০৯.৭৩	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	০	
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ							
	বরিশাল পওর সার্কেল :							
	বরিশাল পওর বিভাগ	৫২৫.০০	৪	৪	৪	৪	০	
	পিরোজপুর পওর বিভাগ	৩১৪.৮০	১২	১২	১২	১২	০	
	বালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ	১৪৯.০০	৯	৯	৯	৯	০	
	বরিশাল যান্ত্রিক পওর বিভাগ	২৫.০০						
	বরিশাল পওর সার্কেল মোটঃ	১০১৩.৮০	২৫	২৫	২৫	২৫	০	
	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল							
	পটুয়াখালী পওর বিভাগ	৪৩৩.২২	৭	৭	৭	৭	০	
	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বিভাগ	৩৫৮.৩৯	৩	৩	৩	৩	০	নোটসীটের মাধ্যমে দরপত্র
	বরগুনা পওর বিভাগ	২৫৮.২৬	০					
	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল মোট	১০৪৯.৮৭	১০	১০	১০	১০	০	
	ভোলা পওর সার্কেল :							
	ভোলা পওর বিভাগ- ১	৭০৩.৩৬	০					দরপত্র নেই
	ভোলা পওর বিভাগ- ২	১৩৩৮.০৬	২	২	২	২	০	
	ভোলা পওর সার্কেল মোটঃ	২০৪১.৪২	২	২	২	২	০	
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল মোটঃ	৪১০৫.০৯	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	০	
	জোন সমূহের (৯টি) উপমোট :	৩২৬৫২.৯৬						
	অন্যান্য দপ্তর মোট বরাদ্দঃ	৯১১.৮৯						
	অন্যান্য দপ্তরসহ জোন সমূহের উপমোটঃ	৩৩৫৬৪.৮৫						
	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আপদকালীন কাজের জন্য মোট খোক বরাদ্দঃ	৩৭০০.০০						
	খোক উপমোট :	৩৭০০.০০						
	সর্বমোটঃ	৩৭২৬৪.৮৫	৮৮৫	৮৮৫	৮৮৫	৮৮৫	০	