

১৭-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের  
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

( ৩০-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত )

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন এর কার্যালয়  
ওয়াপদা ভবন, (৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা  
ফোনঃ অফিস-০২-৯৫৮৬৪৮৩  
ই-মেইল: [dir.processing.bwdb@gmail.com](mailto:dir.processing.bwdb@gmail.com)  
ওয়েব ঠিকানা: [www.bwdb.gov.bd](http://www.bwdb.gov.bd)



Office of the Director, Processing Section  
WAPDA Building (6<sup>th</sup> floor), Motijheel C/A, Dhaka  
Phone: Off-02-9586483  
E-mail: [dir.processing.bwdb@gmail.com](mailto:dir.processing.bwdb@gmail.com)  
Website: [www.bwdb.gov.bd](http://www.bwdb.gov.bd)

স্মারক নং ৪৭৫ (৬২) / পিএস /এম-১ (এডিপি বোর্ড) / ২০১৫


তারিখঃ ১৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ

### সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৩০-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ সময়কাল পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা মহাপরিচালক, বাপাউবোর্ডের সভাপতিত্বে আগামী ১৭-১২-২০১৫ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ওয়াপদা ভবনের ৪র্থ তলায় বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় শুধুমাত্র বিতরণ তালিকায় উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অগ্রগতির তথ্যাদিসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

#### সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচী :

- (ক) ০৯-১১-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভায় এবং ১১-১১-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি;
- (খ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তিসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির পর্যালোচনা;
- (গ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অর্থ চাহিদা এবং অর্থ ছাড় কার্যক্রম;
- (ঘ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঙ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নকশা কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (চ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক প্রকল্পওয়ারী ভৌত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
- (ছ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (জ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঝ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতভুক্ত কাজের দরপত্র কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঞ) ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ট) ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঠ) বিবিধ।

  
(এ.কে.এম. সফিকুল হক)  
পরিচালক

#### বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১-৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন / পশ্চিম রিজিওন/ পরিকল্পনা / প্রশাসন / অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬-৮। প্রধান মনিটরিং / পরিকল্পনা / প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯-২২। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ ড্রেজার পরিদপ্তর/ যাস পরিদপ্তর/ পওর/ পানি বিজ্ঞান/ নকশা, বাপাউবো, ঢাকা/ খুলনা/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ রাজশাহী/ রংপুর/ বরিশাল/ সিলেট/ নারায়ণগঞ্জ/ ঢাকা।
- ২৩-২৪। প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা/ যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
- ২৫-৩৮। প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ/ গড়াই/ সিডিএসপি-৪/ সাউথ ওয়েস্ট/ ড্রেজার ক্রয়/ ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং/ ইসিআরআরপি/ সিইআইপি-১/ ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম/ গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা/ এফআরইআরএমআইপি/ ইমিপি/ হাওর ফ্ল্যাড ম্যানেজমেন্ট এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট/ CCTF EIA Study, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩৯-৪৫। পরিচালক, কার্যক্রম/ পওর/ কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল/কর্মচারী উন্নয়ন/ অর্থ/ হিসাব/অডিট, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪৬-৫১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল- ১/২/৩/৪/৫/৬, বাপাউবো, ৭২, খ্রীণরোড, ঢাকা।
- ৫২। বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের সকল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ।
- ৫৩। বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের সকল পওর/পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ।
- ৫৪। সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

#### অনুলিপি (পাসম):

- ১। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁকে/ তাঁর প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
- ২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

#### অনুলিপিঃ

- ১। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। ১৭-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পর্যালোচনা সভার জন্য সকাল ০৯:০০ ঘটিকার মধ্যে পাউবোর্ডের সভাকক্ষটি ১৫০ জনের আসন ব্যবস্থাসহ সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এবং অন্তর্গত একটি লিফট সচল রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। পরিচালক, অর্থনীতি, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। জনাব আরিফ ইকরামুল আজিম, সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। সভা চলাকালীন সভাকক্ষে নিরবচ্ছিন্ন Wi-Fi Internet সংযোগ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৫। অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা।

## সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১)	বিগত ০৯-১১-২০১৫ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	১-২
২)	বিগত ১১-১১-২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	৩-৪
৩)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সার-সংক্ষেপ (৩০-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত)	৫
৪)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মেট্রিক্স)	৬
৫)	৩০-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা (দরপত্র এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ)	৭-২২
৬)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা	২৩
৭)	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	২৪
৮)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	২৫-২৮
৯)	ই-টেভারিং কার্যক্রম	২৯
১০)	ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৩০
১১)	জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	৩১-৩২
১২)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতভুক্ত কাজের দরপত্র কার্যক্রম	৩৩-৩৫
১৩)	সেচ কার্যক্রম ও সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি	৩৬

০৯ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	“আপার সুরমা কুশিয়ারা” শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০১ সালে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় এবং জুন, ২০১৬ মাসের মধ্যে তা সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে ১৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১ম কিস্তিতে ৩.৫০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি ছাড়কৃত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির পাম্পহাউজ সাইটে Vertical Lift Gate স্থাপন এবং সংযোগকৃত বৈদ্যুতিক লাইনের Load Sanction ৫০০ কিলোওয়াট হতে ২০০০ কিলোওয়াটে উন্নীতকরণ কাজ বাকি রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, এ সকল কাজের বাস্তবায়ন আবহাওয়া বা মৌসুম নির্ভর নয় বিধায় শীঘ্রই তা সম্পন্ন করে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব। প্রকল্পের ইনটেক চ্যানেল খনন সহ অবশিষ্ট কাজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ইনটেক চ্যানেলের “No Man’s Land” ব্যতীত অন্য অংশের কাজ বাস্তবায়ন আরম্ভ হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, No Man’s Land অংশে কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ ভারতে JRC এর বৈঠকে উত্থাপিত হয়েছে। উক্ত বৈঠকের আলোচনাতে ভারতের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ডিপিপি এবং একটি Write-up JRC তে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, পাম্পহাউজের Vertical Lift Gate দ্রুত স্থাপনের জন্য তাগিদ দিয়ে উক্ত কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, দ্রুত কাজটি বাস্তবায়নের বিষয়ে ঠিকাদারের সাথে আলোচনার জন্য বৈঠক করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, সভাপতি ২০ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের মধ্যে পাম্পহাউজ সাইটে Vertical Lift Gate যথাযথভাবে স্থাপন নিশ্চিত করে চলতি মাসের মধ্যেই কাজটির বিল প্রদানের মাধ্যমে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করার নির্দেশনা দেন।	২০ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রকল্পটির অনুকূলে নির্মাণাধীন পাম্পহাউজের Vertical Lift Gate যথাযথভাবে স্থাপন করতঃ কাজটির বিল প্রদানের মাধ্যমে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	২০ নভেম্বর, ২০১৫ এর মধ্যে।	
২।	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় গত ১৫ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় “চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালী খাল এবং এর ডান ও বাম তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ” শীর্ষক প্রকল্পের রাউজান অংশে স্থানীয় সমস্যার কারণে যদি ৪টি প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় তাহলে সে কাজগুলোর বাস্তবায়ন অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্পটি শেষ করার জন্য নির্দেশনা দেন। এরই প্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল সভাকে জানান যে, স্থানীয় সমস্যার দরুন বাধাপ্রাপ্ত ৪টি প্যাকেজ ছাড়াও চলতি অর্থ বছরে দরপত্র আহ্বান করে ইতোমধ্যে ২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের কাজ এই অর্থ বছরে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না, যার চুক্তিমূল্য প্রায় ৫.৫০ কোটি টাকা। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং নিয়মিত টার্কফোর্স সদস্যগণকে নিয়োজিত রাখলে চলতি অর্থ বছরেই প্যাকেজটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হবে এবং এতদ্বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। সাম্প্রতিককালে, এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করে আহ্বায়ক, টার্কফোর্স সভাকে অবহিত করেন যে, তীর সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত পিচিং ব্লকের নিচে ৪ ইঞ্চি ইটের খোয়ার লেয়ার দেয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয়নি বা দেয়া হলেও খুবই সামান্য Filtering Materials দেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাস্তবায়নের এক বছর অতিবাহিত না হতেই কাজটি স্লাইড করে নিচে ডেবে গেছে। সভাপতি বলেন যে, মাঠ পর্যায়ের কাজে এ ধরনের গাফিলতি সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীদের নজরে আসা উচিত ছিল এবং তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়া উচিত ছিল। অতঃপর সভাপতি চট্টগ্রামে ব্লক পিচিং কাজে এ ধরনের গাফিলতির বিষয়ে আহ্বায়ক, টার্কফোর্সকে একটি প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিলের নির্দেশনা দেন।	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পটিতে চলতি অর্থ বছরে কার্যাদেশ প্রদানকৃত বড় প্যাকেজটির কাজ চলতি অর্থ বছরেই বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।</li> <li>প্রকল্পটির পিচিং ব্লকের নিচে ইটের খোয়া না দেবার কারণে পিচিংকৃত ব্লক স্লাইড হয়ে যাওয়া বিষয়ে আহ্বায়ক, টার্কফোর্স দ্রুত বোর্ডে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।</li> </ul>	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী/ আহ্বায়ক, টার্কফোর্স/সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	বর্ণনামতে।	
৩।	অতিঃ মহাপরিচালক (অর্থ) সভায় উপস্থিত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠি প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত Consultant বাপাউবোর নিজস্ব কোন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নয় এবং তারা বাপাউবোর সাইনবোর্ড বা লোগো ব্যবহারের অধিকার রাখে না। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে গুলশান এলাকাতে ব্রু-গোল্ড প্রকল্পের Consultant অফিসে বাপাউবোর লোগো ও ব্যানার ব্যবহারের বিষয়টি দেখে প্রসঙ্গটি সভায় উপস্থাপন করেন বলে জানান। বিষয়টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকল্প পরিচালক, ব্রু-গোল্ড বলেন, প্রকল্পটির Consultant	বাপাউবোর সেট-আপভুক্ত দপ্তর এবং প্রকল্প দপ্তরসমূহ ব্যতীত বাপাউবোর প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত Consultant প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যানারে বা প্যাডে বাপাউবোর লোগো ব্যবহার করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক।	যথাসময়ে।	

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	নিয়োগ নেদারল্যান্ড দূতাবাস কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা বাপাউবো'র লোগোর পাশাপাশি বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড সরকারের মনোগ্রাম ব্যবহার করেছে। তিনি জানান যে, এ বিষয়ে অবগত আছেন এবং নেদারল্যান্ড দূতাবাসকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে সভাপতি ব্রু-গোল্ড প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পে নিয়োজিত Consultant এর সাথে যোগাযোগ করে তাদের ব্যানার হতে বাপাউবো'র লোগো অপসারণের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বাপাউবো'র কোন প্রকল্পে নিয়োজিত Consultant প্রতিষ্ঠান যাতে বাপাউবো'র লোগো বা ব্যানার ব্যবহার না করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে তার মনিটরিং করার পরামর্শ দেন।	প্রকল্প পরিচালকগণ তা মনিটরিং করে নিশ্চিত করবেন।			
৪।	সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং তা ইতোমধ্যে মাঠ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বাজেটে সংস্থানকৃত অর্থ বরাদ্দের মধ্যে বাপাউবো'র সকল পওর/পানি উন্নয়ন বিভাগ অনুমোদিত কাজের প্রাক্কলন চূড়ান্ত করতঃ দ্রুত দরপত্র আহ্বান করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানুয়ারী, ২০১৬ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র ফয়সালা করতঃ কার্যাদেশ প্রদান করার জন্য নির্দেশনা দেন। জানুয়ারী, ২০১৬ মাসের মধ্যে কোন দপ্তর কার্যাদেশ প্রদানে ব্যর্থ হলে ঐ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ হতে তা কর্তন করে অন্য দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে কাজ বাস্তবায়নের জন্য তা বরাদ্দ দেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেন।	<ul style="list-style-type: none"> <li>২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটে গৃহীত কাজসমূহ দরপত্র আহ্বান করে জানুয়ারী, ২০১৬ মাসের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তবায়ন আরম্ভ করতে হবে।</li> <li>কোন দপ্তর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন কাজের কার্যাদেশ প্রদানে ব্যর্থ হলে উক্ত দপ্তর হতে বাজেট বরাদ্দ কর্তন করে তা অন্য কোন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে বরাদ্দ দেয়া হবে।</li> </ul>	মাঠ পর্যায়ের সকল নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর।	জানুয়ারী, ২০১৬ মাসের মধ্যে।	
৫।	২০১৫-১৬ অর্থ বছর হতে বাপাউবো'র বাস্তবায়িতব্য এক্সকাভেটর/ ড্রেজারের সাহায্যে নদী ড্রেজিং, নদী/খাল খনন ও পুনঃখনন, বেড়ী বাঁধ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ এবং নতুন বাঁধ নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ পরিবীক্ষণ এবং যাচাই টাস্কফোর্সের কার্যপরিধিভুক্ত করা হয়েছে। সভায় সেই প্রেক্ষিতে আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নিজ দপ্তরের আওতায় চলতি অর্থ বছরে এক্সকাভেটর/ ড্রেজারের সাহায্যে নদী ড্রেজিং, নদী/খাল খনন ও পুনঃখনন, বেড়ী বাঁধ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ এবং নতুন বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি মাটির কাজের কর্মসূচী, কাজের দৈর্ঘ্যসহ তালিকা টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরণ করার অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, মাঠ দপ্তর হতে কর্মসূচীসমূহ পাওয়ার পরই পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী IWM এর সাথে যৌথ ভাবে প্রি-ওয়ার্ক এবং পোস্ট-ওয়ার্ক গ্রহণের চুক্তি সম্পাদন করা হবে। এমতাবস্থায়, সভাপতি আগামী ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সকল প্রকল্প দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের দপ্তর হতে মাটির উল্লেখিত কাজের চাহিত তালিকাটি প্রেরণের নির্দেশনা দেন।	সকল প্রকল্প দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের দপ্তর সমূহ আগামী ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে তাদের দপ্তরের আওতায় চলতি অর্থ বছরের জন্য গৃহীত ড্রেজিং, খনন এবং বাঁধের কাজের তালিকা আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স বরাবর প্রেরণ করবে।	সকল পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক/ মাঠ পর্যায়ের সকল নির্বাহী প্রকৌশলী।	আগামী ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে।	

গত ১১-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে 'কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬টি প্যাকেজের কাজের কার্যাদেশ প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছিল। ৩০ অক্টোবর, ২০১৫ পর্যন্ত কোন প্যাকেজের কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। সভাপতি আগামী ১৭/১১/২০১৫ তারিখের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী ১৭/১১/২০১৫ তারিখের মধ্যে 'কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের ৬টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, 'কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা' প্রকল্প, বাপাউবো	১৭/১১/২০১৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২৫-১১-২০১৫ তারিখ ৬ টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বোর্ডকে পত্র মারফত অবহিত করেছেন। পাসমে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর প্রণয়নকৃত প্রতিপালন প্রতিবেদনে (স্মারক-১২৭৪, তাঃ-০৩-১২-২০১৫) তা সংযুক্ত করা হয়েছে।
২)	'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ ২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ২টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, সর্বনিম্ন দরের চেয়ে কম দরে টেন্ডার পড়ায় ও non responsive হওয়ায় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করে প্রকল্প পরিচালক ঐ ২টি দরপত্র বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করে। সভাপতি বলেন, এক্ষেত্রে ২য় অথবা ৩য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করে পুনঃদরপত্র আহ্বান বিধি সম্মত হয়নি। তিনি এ বিষয়ে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহ্বানের কারণ বাপাউবো আগামী ২২/১১/২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে জানাবে।	প্রকল্প পরিচালক, 'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো।	২২/১১/২০১৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২৯-১১-২০১৫ তারিখ চাহিত প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বোর্ডে প্রেরণ করেছেন। পাসমে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর প্রণয়নকৃত প্রতিপালন প্রতিবেদনে (স্মারক-১২৭৪, তাঃ-০৩-১২-২০১৫) তা সংযুক্ত করা হয়েছে।
৩)	বিভিন্ন প্রকল্প বিশেষ করে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রস্তুতকালে নদীতীর ভাঙ্গনের প্রকৃত কারণ, প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত, স্টাডি, ছবি ইত্যাদি ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে নদী ভাঙ্গনের প্রকৃত কারণ ও ভাঙ্গন রোধের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা সহজ হয়। সভাপতি ECNEC এ কোন প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণের সময় Google Map ব্যবহারের নির্দেশ দেন।	ECNEC এ কোন প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণের সময় Google Map ব্যবহার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো।		সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপিতে Google Map সংযোজন নিশ্চিত করার জন্য বোর্ডের পরিকল্পনা উইং এবং মাঠ দপ্তর সমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৪)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় ৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫টিই দরপত্র আহ্বানপূর্বক অক্টোবর, ২০১৫ পর্যন্ত ৪টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি আগামী মাসের ২ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।	০২/১২/২০১৫ তারিখের মধ্যে 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ' প্রকল্প।	০২/১২/২০১৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০১-১২-২০১৫ তারিখ অবশিষ্ট দরপত্রটির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বোর্ডকে পত্র মারফত অবহিত করেছেন। পাসমে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর প্রণয়নকৃত প্রতিপালন প্রতিবেদনে (স্মারক-১২৭৪, তাঃ-০৩-১২-২০১৫) তা সংযুক্ত করা হয়েছে।
৫)	'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। কিন্তু ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত না করতে পারায় প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ করা যাবে না মর্মে প্রধান প্রকৌশলী আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ড্রেজার পরিদপ্তরের কাছে জানতে চাওয়া হলে প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার সভাকে জানান যে, ড্রেজারের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঠিকভাবে কাজ করা	'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৬ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে। ড্রেজার পরিদপ্তরের কারণে প্রকল্প সমাপ্ত	প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর।		সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ড্রেজার পরিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	যাচ্ছে না। সভাপতি বলেন, ড্রেজারের এ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। সভাপতি প্রকল্পটি জুন, ২০১৬ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	করতে না পারলে ড্রেজার পরিদপ্তরকে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।			
৬)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত বাপাউবোর বিভিন্ন প্রকল্পে অক্টোবর, ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬.০৩%। একই সময়ে ২০১৪-১৫, ২০১৩-১৪, ২০১২-১৩, ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তব অগ্রগতি ছিল যথাক্রমে ৭.১৩%, ১৭.০০%, ১৭.৯২%, ২১.৯০%। সভাপতি বলেন, প্রতি বছর একই সময়ে বাস্তব অগ্রগতি পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় কম হচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ comperative study করা প্রয়োজন। সভাপতি সে লক্ষ্যে টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি comperative study করে একটি সভা আহ্বানের নির্দেশ দেন।	টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি comperative study করে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং, পাসম এবং বাপাউবো।	৩০/১১/ ২০১৫	এতদসংশ্লিষ্ট পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৭)	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহের মধ্যে 'ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এখনও ২০টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। সভাপতি আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে উক্ত ২০টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী ২৫/১১/২০১৫ তারিখের মধ্যে 'ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের ২০টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, 'ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম' প্রকল্প।	২৫/১১/ ২০১৫	গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩০-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পটির প্রয়োজনীয় ৩০টি প্যাকেজের দরপত্রের মধ্যে ৩০ টিরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ০২-১২-২০১৫ তারিখ বোর্ডকে পত্র মারফত অবহিত করেছেন। পাসমে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর প্রণয়নকৃত প্রতিপালন প্রতিবেদনে (স্মারক-১২৭৪, তাঃ-০৩-১২-২০১৫) তা সংযুক্ত করা হয়েছে।
৮)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের সংখ্যা ৪৮টি। তন্মধ্যে ২২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, ১১টি প্রকল্প চলমান এবং ৬টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত যে সব প্রকল্পের ডিপিপি এখনও প্রস্তুত করা হয়নি তা দ্রুত প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি বাপাউবো-তে একটি কমিটি গঠন করে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহ নিয়মিত (প্রতিমাসে) মনিটরিং এর নির্দেশ দেন।	প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত যে সব প্রকল্পের ডিপিপি এখনও প্রস্তুত করা হয়নি তা দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে। পাশাপাশি বাপাউবো-তে একটি কমিটি গঠন করে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহ নিয়মিত (প্রতিমাসে) মনিটরিং করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো।		বাপাউবো'র চীফ মনিটরিং, প্রধান পরিকল্পনা এবং চীফ মনিটরিং এর দপ্তরের পরিচালক (অর্থনীতি) এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহ নিয়মিত (প্রতিমাসে) মনিটরিং করে থাকে।
৯)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান বিলম্ব হওয়ার কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সর্বশেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর, ২০১৫ নির্ধারিত থাকলেও আগামী অর্থ বছর হতে আগস্ট মাসের মধ্যেই কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।	আগামী অর্থ বছর (২০১৬-১৭) হতে আগস্ট মাসের মধ্যেই কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো।		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের দরপত্র কার্যক্রম আগস্ট, ২০১৬ মাসের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রকল্প দপ্তর এবং মাঠ দপ্তর সমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১০)	ইতোমধ্যে ১৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।		নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বাপাউবো'র ১৫টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন লাভ করেছে। তন্মধ্যে, ১৪টি প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পাসমে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি প্রকল্প বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আরএডিপিতে তা সংযোজিত হবে।
১১)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ অবশ্যই জুন, ২০১৬-তে শেষ করতে হবে। এর জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এখন হতেই গ্রহণ করবেন। অন্যথায়, প্রকল্পের কাজ যে পর্যন্ত হবে সেখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হবে।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ অবশ্যই জুন, ২০১৬-তে শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।		এখনো পর্যন্ত বাপাউবো'র ১৫টি চলমান প্রকল্প জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে এবং তার বাস্তবায়ন যথাসময়ে যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের অবিরাম তাগিদ সহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

- ১। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিতে ৫০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫০ টি প্রকল্পের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ৪৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৯৬৮.৬৫ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ২০৪৪.০২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯২৪.৬৩ কোটি টাকা।
- ২। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

এডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাস্তবায়নাধীন ৪৮টি প্রকল্পের ৩০-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ (কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২৯৬৮.৬৫	৭৩০.৩২ (২৪.৬০%)	২৯৮.৩২ (১০.০৫%)	২৯৮.৩২ (৪০.৮৫%)
স্থানীয়	২০৪৪.০২	৪৮৪.৩৪ (২৩.৭০%)	২৩৩.১১ (১১.৪০%)	২৩৩.১১ (৪৮.১৩%)
প্রকল্প সাহায্য	৯২৪.৬৩	২৪৫.৯৮ (২৬.৬০%)	৬৫.২১ (৭.০৫%)	৬৫.২১ (২৬.৫১%)
টাকাংশ	৮৪০.৬৩	২১৭.৫৭ (২৫.৮৮%)	৩৫.৫২ (৪.২২%)	৩৫.৫২ (১৬.৩২%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১২.৯৯%

- ৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি : **Implementation Matrix** অনুযায়ী ৩০-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	১৩.০০%	১২.৯৯%
আর্থিক	১০.০০%	১০.০৫%

- ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ৫ বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	২০১৫-২০১৬ সালে	২০১৪-২০১৫ সালে	২০১৩-২০১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	১২.৯৯%	১১.৪৭%	২০.৮৫%	১৮.০৯%	৩৫.১৭%	
আর্থিক	অবমুক্তি	২৪.৬০%	১৪.২১%	২৯.৫৬%	২৯.৬৫%	৩১.৯০%
	ব্যয়	১০.০৫%	৬.৯০%	২২.৬১%	২২.২১%	১৮.৩৬%

**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT  
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD  
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Monthly Achievement	Cum. Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2968.65	2044.02	924.63	840.63	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1	1	0.89%	0.89%
August	2968.65	2044.02	924.63	840.63	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2	3	0.26%	1.15%
September	2968.65	2044.02	924.63	840.63	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2	5	3.00%	4.14%
October	8905.95	6132.06	2773.89	2521.89	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3	8	2.92%	7.06%
November (30-11-2015)	11874.60	8176.08	3698.52	3362.52	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5	13	5.93%	12.99%
December	17811.90	12264.12	5547.78	5043.78									6.00	16.00			8	21		
January	20780.55	14308.14	6472.41	5884.41									7.00	23.00			10	31		
February	29686.50	20440.20	9246.30	8406.30									10.00	33.00			12	43		
March	35623.80	24528.24	11095.56	10087.56									12.00	45.00			14	57		
April	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	59.00			15	72		
May	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	73.00			15	87		
June	80153.55	55188.54	24965.01	22697.01									27.00	100.00			13.00	100.00		
<b>Total</b>	#####	<b>204402.00</b>	<b>92463.00</b>	<b>84063.00</b>										<b>100.00</b>				<b>100.00</b>		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	৯টি	মোট	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯০	৫৩৫৯১.০০	১৪১৩৯.০০	৫৩৯৭.৩৬	৮৫৯১০.২৬	১০.০৭%
			স্থানীয়	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯০	৫৩৫৯১.০০	১৪১৩৯.০০	৫৩৯৭.৩৬	৮৫৯১০.২৬	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৪টি	মোট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৯৩৭৫.০০	৭৭৩১.৬৫	১২১৭৪৯.৫১	১৫.৪৬%
			স্থানীয়	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৯৩৭৫.০০	৭৭৩১.৬৫	১২১৭৪৯.৫১	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১২টি	মোট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৮.৮৪	৪১৭৩৩.০০	৯১৮০.৬৫	৪৩৯০.৬৯	৮৫৭৯৯.৫৩	১০.৫২%
			স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৮.৮৪	৪১৭৩৩.০০	৯১৮০.৬৫	৪৩৯০.৬৯	৮৫৭৯৯.৫৩	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	২৬টি	মোট	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৬.৭০	৯১৭৩৩.০০	১৮৫৫৫.৬৫	১২১২২.৩৪	২০৭৫৪৯.০৪	১৩.২১%
			স্থানীয়	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৬.৭০	৯১৭৩৩.০০	১৮৫৫৫.৬৫	১২১২২.৩৪	২০৭৫৪৯.০৪	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৩টি	মোট	১১৯৬৩৮৪.৩৩	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৪০৩৩৭.৪১	১২৩১২.০৭	৩৩০৯০৯.৩১	৮.১২%
			স্থানীয়	৪৫৯৫৮২.৩৪	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	১৫৭৩৯.৫৩	৫৭৯১.০৩	১৯৭০৬৪.৪৬	
			প্রঃসাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	২৪৫৯৭.৮৮	৬৫২১.০৪	১৩৩৮৪৪.৮৫	
			আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	২১৭৫৬.৬৬	৩৫৫১.৫৯	১১৭২৫১.২৮	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৪৮টি	মোট	১৯৬৬৬১৩.৭৬	৫৯৪৫৩৬.৮৪	২৯৬৮৬৫.০০	৭৩০৩২.০৬	২৯৮৩১.৭৭	৬২৪৩৬৮.৬১	১০.০৫%	
		স্থানীয়	১২২৯৮১১.৭৭	৪৬৭২১৩.০৩	২০৪৪০২.০০	৪৮৪৩৪.১৮	২৩৩১০.৭৩	৪৯০৫২৩.৭৬	১২.৯৯%	
		প্রঃসাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	২৪৫৯৭.৮৮	৬৫২১.০৪	১৩৩৮৪৪.৮৫		
		আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	২১৭৫৬.৬৬	৩৫৫১.৫৯	১১৭২৫১.২৮		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সংক্রান্ত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>															
১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুন্ডী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১</b> প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (১ টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিগ্রমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী ড্রেজিং - ৪.৪৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (১টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ</b> <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ পর্যন্ত সম্পাদিত খনন কাজ, উৎসমুখে নিউ ধলেশ্বরী নদী খনন, প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ, ফিজিক্যাল মডেল স্টাডি, EIA ও SIA সমীক্ষা সম্পাদনের সংস্থান রেখে ডিপিপি সংশোধন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সমীক্ষা প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ১টি নতুন প্রকল্প প্রনয়ন করা হবে। এছাড়া দাতা সংস্থার মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৭২২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রি-ডিপিপি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৮	যমুনা নদীর ভাসন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সারিঘাড়া উপজেলাধীন পিনো বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারিগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:emym_bwdb@yahoo.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২</b>	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০	২৪৯৮৮.২০ ২৪৯৮৮.২০ ০.০০ ০.০০	১১৫০০.০০ ১১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৭৫.০০ ২৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৮৬১.৯৫ ২৭৮৬১.৯৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদীতীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫২.৩৫%) <b>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪%) (৩৩টি প্যাকেজ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হওয়ার আরও অতিরিক্ত ১২৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ ঘনফুট সিলেসনের দরকার, কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধার মুখে পাথরের ৪ টির মধ্যে ৩টি উৎসেই বর্তমানে সিলেসন উত্তোলন না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	
১৭	কালনী কুমিল্লা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:emym_bwdb@yahoo.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০</b> প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬৬.১২ ২৬৬.১২ ০.০০ ০.০০	৫৭৬৭.০৫ ৫৭৬৭.০৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬ ৬ ৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিগ্রমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিগ্রমিঃ, লোভি নির্মাণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ, লুপকাট নির্মাণ- ৭.১৮০ কিগ্রমিঃ, ফ্লোজার নির্মাণ- ৪টি। <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেঃ, লুপকাট নির্মাণ-৪.০৯ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিগ্রমিঃ (আং), ফ্লোজার- ১টি (আং-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৪৫%)। <b>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> জমি অধিগ্রহণ: ১০৬.২৮ হেঃ, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (ফ্লোজার পরিদপ্তর কর্তৃক), ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিগ্রমিঃ (ফ্লোজার পরিদপ্তর কর্তৃক), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (ধলেশ্বরীতে: ২টি, ইছাপুরে:৪টি ) (৬ টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ</b> ইছাপুর লুপকাট- ০.২৭০ কিগ্রমিঃ, কাটখাল ফ্লোজার ১ টি (৫.০০%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৭ ধারা নোটিশ জারী কার্যক্রম চলছে। <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> মূল ড্রেজিং কাজ পাউবোর্ডের ফ্লোজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের মাত্র ২৭০মিঃ খনন করা হয়েছে। অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। জ্বালানী সরবরাহ মূল কারণ বলে জানা যায়। ধলেশ্বরী নদী খননের কাজ এখনও শুরু করা হয়নি।
৩১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১১৩২০৪৩২ email: dhakacirclese@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৭.০০ ৫৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯১.০০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৬.২৪ ৭৯৬.২৪ ০.০০ ০.০০	২৭৯৬.২৪ ২৭৯৬.২৪ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভবন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। <b>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা। <b>২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ</b> হাউস ফ্লোরের এক-তৃতীয়াংশের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশের Reinforcement Binding এর কাজ চলমান রয়েছে। <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>	
<b>উপ-মেট ৪ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২১২৩৬৭.৬১ ২১২৩৬৭.৬১ ০.০০ ০.০০	৪৪১০৫.১৭ ৪৪১০৫.১৭ ০.০০ ০.০০	২৫৪৯১.০০ ২৫৪৯১.০০ ০.০০ ০.০০	৭১১৪.০০ ৭১১৪.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৩৬.১১ ৩৯৩৬.১১ ০.০০ ০.০০	৪৮০৪১.২৮ ৪৮০৪১.২৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ১৩ ১৩ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকমের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
<b>পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা</b>															
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: অখিল কুমার বিশ্বাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৬৩৬২৪৭২ email:safenicircle@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮৬.১১ ৮৮৬.১১ ০.০০ ০.০০ ০.৫০	১৪১০৪.৯১ ১৪১০৪.৯১ ০.০০ ০.০০ ৯০.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং ৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৬.৬৫%) (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৪০.০৫%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৮০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ</b> ক্রোজারের গ্লোপ ও বাঁধ উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ ও ব্লক নির্মাণের কাজ চলছে। <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>
৬	লক্ষীপুর জেলার রামপতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭৬	৫৮৮৭.০৭ ৫৮৮৭.০৭ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	১২৮০০.০০ ১২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	২২৯.৪৬ ২২৯.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	৬১১৬.৫৩ ৬১১৬.৫৩ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৭৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%), ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (১টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ</b> প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১০%) (১টি প্যাকেজ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বর্তমানে কাজ বাস্তবায়ন চলছে; তবে প্রকল্পের বাকি ২.০০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী অপারগতা প্রকাশ করেছে। ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কাজে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংয়ের ভিত্তিতে পাসমের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে চর ড্রেজিং করা হবে।
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নুরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillabwdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	৬৭৫.০০ ৬৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৫০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৫০	২৪২৭.২৪ ২৪২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী ড্রেজিং- ১৭.৩০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ</b> নদী ড্রেজিং- ১.৮০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> লংগন নদী ১০০ মি: এবং বেমালিয়া নদী ১৫.৪০ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে।
<b>উপ-মেট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা</b>		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫২৮২৮.৬০ ৫২৮২৮.৬০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	২১২৩৩.১১ ২১২৩৩.১১ ০.০০ ০.০০ ৬.০২	২৩৫০০.০০ ২৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৫৮৭৫.০০ ৫৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০২	১৪১৫.৫৭ ১৪১৫.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৬.০২	২২৬৪৮.৬৮ ২২৬৪৮.৬৮ ০.০০ ০.০০ ৬.০২	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রপাহে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪	১৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
<b>উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট</b>																
৮	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	সেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	০.০০	১২৫২৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেরাদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালকঃ এ কে এম শামছুল করিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবাঃ ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	০.০০	১২৫২৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	প্যাকেজ, রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ)	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর- ১৬টি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৯৩%), কালভার্ট নির্মাণ- ৮টি (পূর্ণ), ২টি (আং), চেক ব্লকচার- ২টি, ইনটেক চ্যানেল- ১টি, হেড রেগুলেটর- ২টি (আং)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পাম্প হাউস- ১টি (আং-৭%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), রেগুলেটর- ১টি (আং)
		বাস্তব %		৮৬.৬৩	৯.৬৮		২.০০	৮৮.৬৩	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
<b>উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট</b>		সেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	০.০০	১২৫২৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০				
		স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	০.০০	১২৫২৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০		০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০				
		আর্থিক %				২৫.০০	০.০০		আহবান করা হয়নি	০						

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রপ্যতে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
<b>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম</b>															
৯	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোব:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:sc.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৯০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৪৫.৬৮ ৪৫.৬৮ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	২৬৯৪.৯৪ ২৬৯৪.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৯০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	৫ ৫ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক-৩০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক-৭০%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে আরম্ভ করা যাচ্ছে না। স্থানীয় সংসদ সদস্য মহোদয়কে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। সমস্যাটির আশু সমাধান সম্ভব না হলে প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে কাজ অবাস্তবায়িত রেখেই প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।
<b>উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম</b>		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ১.৪৩	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৪৩	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৪৩	৪৫.৬৮ ৪৫.৬৮ ০.০০ ০.০০ ১.৪৩	২৬৯৪.৯৪ ২৬৯৪.৯৪ ০.০০ ০.০০ ১.৪৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩			
<b>উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল)</b>		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৮৬৮৩৩.২৮ ২৮৬৮৩৩.২৮ ০.০০ ০.০০ ২৬.৩৮	৮০৫১২.৯০ ৮০৫১২.৯০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৩৮	৫৩৫৯১.০০ ৫৩৫৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৩৮	১৪১৩৯.০০ ১৪১৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০৭	৫৩৯৭.৩৬ ৫৩৯৭.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১০.০৭	৮৫৯১০.২৬ ৮৫৯১০.২৬ ০.০০ ০.০০ ১০.০৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২০ ২০ ২০ ২০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রহস্যে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>															
১০	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার সৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বির্ভূপ ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ লুৎফের রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৮৪৫০২ email:se.rangpur@yahoo.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৯১.৮০ ১৮৬৯১.৮০ ০.০০ ০.০০	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.২৬৫ কিগ্রমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৭৮%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-২২%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-১.৯%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-১.৯%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
১১	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬- ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ লুৎফের রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৮৪৫০২ email:se.rangpur@yahoo.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৮৪.০১ ৫৪৮৪.০১ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৭২%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-২৮%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%), ০.২০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-১%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বন্যা ও নদীর মরুভৌমজিলা পরিবর্তনের কারণে বজরা অংশে ৬০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বর্তমানে আর প্রয়োজন হবে না। প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ০৮/১০/২০১৫ইং তারিখে যুগ্মপ্রধান, পাসম, প্রধান পরিচালনা, বাপাউবো, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নকশা সার্কেল-৬, বাপাউবো সমন্বয়ে মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃক এতদসংশ্লিষ্ট কমিটি সরেজমিনে ভাসন কবলিত স্থান পরিদর্শন করেছেন। তাছাড়া প্রকল্পের কমপোন্যান্ট পরিবর্তন হবে। সুতরাং প্রকল্পের ডিপিপি ২য় সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান আছে বিধায় প্রকল্পটি চলতি বৎসরে সমাধি হবে না।
১২	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাণীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ- ২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪ ৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৬.০৩ ১৯১৩৬.০৩ ০.০০ ০.০০	৬৮৪৩.৯৮ ৬৮৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৬৭.৭৩ ৭৯৬৭.৭৩ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্ধিত কালিরকুড়া নামক স্থানে ২.০০ কিগ্রমিঃ এলাকায় ভরাবহ ভাংগন অব্যাহত আছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কাজ রক্ষার্থে বর্ধিত কাজটি আরডিপিপিভুক্ত করা প্রয়োজন। কিগ্রমিঃ ৫.৭৮২০ থেকে কিগ্রমিঃ ৫.৯৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিগ্রমিঃ বার্ষিক অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ চলমান।
১৩	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনাশ্রী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪ ৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫৫.০০ ৮৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫ ১৫ ১৫ ১৫	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬ ৬ ৬ ৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
১৪	তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২ মোবা:০১৭১৫৯৪৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪৭৫.৭৫ ২৯৪৭৫.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১১ ১১ ১১ ১১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	X X X X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেঃ, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৮.০৮ হেঃ, সেচ খাল খনন- ১১.৫৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪টি (৩টি প্যাকেজ), ব্রীজ- ১টি (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট- ২১টি (৪টি প্যাকেজ), ইনস্পেকশন রোড- ৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ১৩.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন হলে উপরোক্ত কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না। আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করলে ৭৭.৬৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে।
<b>উপ-মোট : উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮১১৪২.৫৯ ৮১১৪২.৫৯ ০.০০ ০.০০	৪৪৬২৫.১৭ ৪৪৬২৫.১৭ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১১২৩.৭৫ ১১২৩.৭৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৭৪৮.৯২ ৪৫৭৪৮.৯২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৭ ১৭ ১৭ ১৭	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৭ ১৭ ১৭ ১৭		

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকমের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী</b>																
১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	মেটি	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	১৭৫০.০০	১৭৪০.০৬	২১৭৭১.০২	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-২.৪৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)	
১৩	প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:sc.bogra@gmail.com	স্থানীয়	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	১৭৫০.০০	১৭৪০.০৬	২১৭৭১.০২	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১.১৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৭৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৮টি প্যাকেজ), ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৯৫%) (১ টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) (১০ টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-২৩%) (প্যাকেজ ১টি), ক্রসবার নির্মাণ- ১টি (প্যাকেজ ১টি)	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১.৩০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১০টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৭%) (প্যাকেজ ১টি)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১০টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৭%) (প্যাকেজ ১টি)	
		বাস্তব %		৬২.২৫	১৬.৬৩		৫.৬৯	৬৭.৯৪	আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১০টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৭%) (প্যাকেজ ১টি)
১৬	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাদ্দ নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	মেটি	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৮০০.০০	০.০০	০.০০	১০৫৮৫.৪৫	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরূপে- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)	
১৮	প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:sc.bogra@gmail.com	স্থানীয়	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৮০০.০০	০.০০	০.০০	১০৫৮৫.৪৫	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪৪৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ), ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৮৫%) (২টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরূপে- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (২টি প্যাকেজ)	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৩%) (২টি প্যাকেজ)	
		বাস্তব %		৯২.২০	৭.৮০		১.৩০	৯৩.৫০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
১৭	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১১১৮৯.৪৫	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ)	
২৪	প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:sc.bogra@gmail.com	স্থানীয়	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১১১৮৯.৪৫	আহবানকৃত	৬	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪টি প্যাকেজ), ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-৭৫%) (৩টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৬	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-২৫%) (৩টি প্যাকেজ), ২.২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪টি প্যাকেজ)	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-৭%) (৩টি প্যাকেজ)	
		বাস্তব %		৪৬.৮৫	২৩.৩১		৬.০০	৫২.৮৫	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে ২টি প্যাকেজে বাস্তবায়িতব্য কাজের অবস্থান এবং পরিমাণ তথা ব্যয় বৃদ্ধি (প্রকল্প ব্যয়ের ৯.৪৫%) পাওয়ার ডিপিপি সংশোধন করা হয়; যা ইতোমধ্যে পাসম কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে বর্তমান এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।	
১৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (২০১০-১১ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭৩২৯৯৭১৭ email: sepirdp@yahoo.com	মেটি	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৪০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০৬৯৯.০৫	প্রয়োজনীয়	৪	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)	
১৫		স্থানীয়	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৪০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০৬৯৯.০৫	আহবানকৃত	৪	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৬২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৭টি প্যাকেজ), ৫.৭১৫ কিঃমিঃ (আং-১৬.০৭%) (১৬টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৪	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৭১৫ কিঃমিঃ (আং-৮৩.৯৭%) (১৬টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪ টি প্যাকেজ)	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৭১৫ কিঃমিঃ (আং-৩২.২৭%) (১৬টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-১৯.৪৪%) (৪ টি প্যাকেজ)	
		বাস্তব %		৫০.৬২	৪৯.৩৮		১২.৪০	৬৩.০২	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে বর্তমান এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১২২০৬.৬৩ লক্ষ টাকার বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। প্রতিদিন ডাম্পিং ম্যাটেরিয়াল গণনার জন্য নিয়মিত টার্মফোর্স সদস্য নিয়োজিত রাখা প্রয়োজন।	
১৯	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মস্যা চাষ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭৩২৯৯৭১৭ email: sepirdp@yahoo.com	মেটি	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৪০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	৬৭৮৭.১৭	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৮৬.১০ হেঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ৯৭.৫৬৫ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৫০.৫০ কিঃমিঃ (২৮টি প্যাকেজ), সেচ খাল নির্মাণ- ২৬.২৪ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৫৪৭টি (১৪টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৩০০ মিঃ (১টি প্যাকেজ)	
৯৩		স্থানীয়	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৪০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	৬৭৮৭.১৭	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪৯.৬১ হেঃ, শাখা খাল পুনঃখনন- ৭.৬৯৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৪০.৫০ কিঃমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-১৩.৪৬%) (১টি প্যাকেজ)	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫১.৫১ হেঃ (আং-২৭.৬৫%), শাখা খাল পুনঃখনন- ৬৮.৬৮ কিঃমিঃ (আং-১০.৭৩%) (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-১৩.৪৬%) (১টি প্যাকেজ)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-১.০৬%) (১টি প্যাকেজ)	
		বাস্তব %		১৯.২৭	১০.২৫		১.০৬	২০.২৩	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ টিকাদার কর্তৃক পাম্প হাউস নির্মাণ কাজে ধীর অগ্রগতি, নকশা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ধীর অগ্রগতি, জমি অধিগ্রহণ। কোন যোগ্য দরদাতা না পাওয়া যাওয়ায় পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকমে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		১৪	১৫
২০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ হতে ককরপুর হতে সারা বাউন্ডারি পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	মেট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.৫০	৩৫৫২.৫০	প্রয়োজনীয়	১২	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.৬১%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৬৩%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-০.২৭%) (১২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৯	প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবাঃ০১৭৩২৯৯৯৭১৭ email: sepirdp@yahoo.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.৫০	৩৫৫২.৫০	আহবানকৃত	১২	প্রাণ্ড নকশা	১	বিভাজন শ্রেণি	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১২	উপাত্ত	১	বিভাজন জারী	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
			১১.৫৪	১৭.৭০			৪.২১	১৫.৭৫	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	১	অর্থ ছাড়
															১ম
২১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বাণী নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৮.৬১	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৩%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জনবল স্বল্পতা
৩৪	প্রকল্প পরিচালকঃ মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবাঃ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahabi.bwdb@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৮.৬১	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন শ্রেণি	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
			৬১.০০	৩৯.০০			৪.৩৭	৬৫.৩৭	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়
২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	৫০০.০০	৪৯৮.১৪	৫৬৬৮.৮১	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিড়ি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%) (১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%), ০.১৭৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১২%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থায় ০.০১৫ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল দরকার নাই।
২২	প্রকল্প পরিচালকঃ মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবাঃ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahabi.bwdb@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	৫০০.০০	৪৯৮.১৪	৫৬৬৮.৮১	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন শ্রেণি	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
			৬৪.৪৬	৩৫.৫৪			৯.৮৫	৭৪.৩১	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়
															১ম
২৩	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মেট	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	১১২৪.২০	৪৭৫০.৫০	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৭৫%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৬	প্রকল্প পরিচালকঃ মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবাঃ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahabi.bwdb@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩-০৪-২০১১	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	১১২৪.২০	৪৭৫০.৫০	আহবানকৃত	৬	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন শ্রেণি	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৬	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
			১৩.২৮	১৬.৪২			৭.৮০	২১.০৮	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়
															১ম
	উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	মেট	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০০.০০	৭৬২৫.০০	৬৬০৭.৯০	৭৬০০০.৫৯	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	১			
		স্থানীয়	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০০.০০	৭৬২৫.০০	৬৬০৭.৯০	৭৬০০০.৫৯	আহবানকৃত	৩৪	প্রাণ্ড নকশা	১			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৩৪	উপাত্ত	১			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৩২					
		আর্থিক %					২৩.৮৩	২০.৬৫	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	১	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)	মেট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৯৩৭৫.০০	৭৭৩১.৬৫	১২১৭৪৯.৫১	প্রয়োজনীয়	৫১	প্রয়োজনীয়	১৮			
		স্থানীয়	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৯৩৭৫.০০	৭৭৩১.৬৫	১২১৭৪৯.৫১	আহবানকৃত	৫১	প্রাণ্ড নকশা	১৮			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫১	উপাত্ত	১৮			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪৯					
		আর্থিক %					১৮.৭৫	১৫.৪৬	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	১৮	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম পর্যায়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
<b>পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>															
২৪ ৯৪	তারাইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৫০	১৪৬৮৪.৬০ ১৪৬৮৪.৬০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৯৯৮.৯০ ৯৯৮.৯০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	৭৬০.০০ ৭৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	১৫৪৪৪.৬০ ১৫৪৪৪.৬০ ০.০০ ০.০০ ৬১.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৩ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ১ ১	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬.০৬ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিঃমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মেয়ামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বক্স সুইস- ৯টি (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.১৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৬০%), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১২১.০০ কিঃমিঃ (আং-৪০%), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ), ১১টি (আং-৬০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ২০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৬৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৭.৪৮ কিঃমিঃ (আং-৬০%), পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ), ২৫ টি (আং-৪০%), বোটপাস রেগুলেটর মেয়ামত- ১টি, রেগুলেটর মেয়ামত- ১টি, বক্স সুইস- ৩টি (আং-২৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ- ১৫৮.৩৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৪০%)(২টি প্যাকেজ), ০.৭৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৭৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১২১ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (১০টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৬৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮ কিঃমিঃ (আং-৪০%), পাইপ ইনলেট- ৫০টি (পূর্ণ), ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মেয়ামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), বক্স সুইস- ৩টি (আং-৭৫%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ৫.৭৯ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-১৫%), খাল পুনঃখনন- ১২১.০০ কিঃমিঃ (আং-৩%), বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-১%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৬৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৫%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৭.৪৮ কিঃমিঃ (আং-৫%), পাইপ ইনলেট- ২৫ টি (আং-১০%), বক্স সুইস- ৩টি (আং-৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা: ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত
২৫ ৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৭০৫.০০ ৭০৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৫০	১৭০৫.০০ ১৭০৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫ ১৫ ১৫ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ১ ১	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৭০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৭.৬১ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-২০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৬৮.১৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩৭.৬১ কিঃমিঃ (আং-২৫%), ১১৮.৯১ কিঃমিঃ (আং-৬০%) (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-৮০%), ০.৭৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক রিসকনিং- ১৯.৭০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেয়ামত- ২টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৭.৬১ কিঃমিঃ (আং-৫%), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০৫ কিঃমিঃ (আং-২০%) বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায় বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে উপকার ভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান। ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিএম পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
২৬ ৯৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম. ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushitia@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৫৬	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৩০	৬৬১.১০ ৬৬১.১০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৩০	১০২০৮.২৮ ১০২০৮.২৮ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৩০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫০ ৫০ ৫০ ৩৫ ৩৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ১ ১	ডিপিপি কার্যক্রম: সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিঃমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ডাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিঃমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিঃমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ২০.৮০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ১১.২৫ কিঃমিঃ (আং-৬৫%) (৫টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ৪৫টি (আং-৪৫%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যা: নকশা প্রণয়ন, জনবল স্বল্পতা।
২৭ ৯৮	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushitia@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকাল: ১৭-০৪-২০১১	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪৭.০৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.০৮	৮৭৪.৫০ ৮৭৪.৫০ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৭৩.৯৭ ৭৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২.৫০	৬০৩.২২ ৬০৩.২২ ০.০০ ০.০০ ৯.৬৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ১ ১	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজ বাস্তবায়নধীন), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেয়ামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নদী খনন- ৩.৩০ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী খনন- ৮.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেয়ামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন:
<b>উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৬৬৫৫৬.৩৪ ৬৬৫৫৬.৩৪ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৯	২৫৭৬১.০৩ ২৫৭৬১.০৩ ০.০০ ০.০০ ১৩.৫০	১৬২৯৮.০০ ১৬২৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৯	৪০৭৩.৪০ ৪০৭৩.৪০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৫০	২২০০.০৭ ২২০০.০৭ ০.০০ ০.০০ ১৩.৫০	২৭৯৬১.১০ ২৭৯৬১.১০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫৫ ৫৫ ৫৫ ৪৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৬ ৬৬ ৬৬ ৫১ ৫১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ ১ ১ ১ ১	



ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
<b>দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা</b>															
৩২	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	০.০০	৩৪৯০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮০ হে, নদী/খাল পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)
২৫	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	০.০০	৩৪৯০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	অনু.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হে, বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিগ্রমিঃ, সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং-৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেক্টর (আং), খাল/নদী পুনঃখনন - ৮০ কিগ্রমিঃ (আং- ১৫%), ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ), বাঁধ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ রি-শেপিং- ১৪.৯০ কিগ্রমিঃ
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেক্টর (আং), খাল/নদী পুনঃখনন - ৮০ কিগ্রমিঃ (আং- ১৫%), ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ), বাঁধ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ রি-শেপিং- ১৪.৯০ কিগ্রমিঃ
		বাস্তব %	৩২.০০	৩০.০০			২.০০	৩৪.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বর্তমানে পোন্ডার ৩৪/২ এর সুইস ও বাঁধ নির্মাণ কাজ উদ্বৃত্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আপাতাতঃ স্থগিত রয়েছে।
৩৩	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	১৪৮২.২৫	১৪৭০.৬৪	১২৩৪৩.৯৫	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হে, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮১.৩০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), সুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)
২১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা: ০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-০৭-২০১০, ২৭-১২-২০১০	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	১৪৮২.২৫	১৪৭০.৬৪	১২৩৪৩.৯৫	আহবানকৃত	৫	প্রাণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	অনু.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হে, নদী খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫১.৫৮%), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২০%), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	অনু.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হে, নদী খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫১.৫৮%), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২০%), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ
		বাস্তব %	৪৯.২১	২১.৪৪		২.০০	২.০০	৫১.২১	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৭ কিগ্রমিঃ (আং-৪৮.৪২%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%) (৪টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (৪টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬ টি (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ১০ কিগ্রমিঃ
									আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৬৭ কিগ্রমিঃ (আং-২%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩%) (৪টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২%) (৪টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬ টি (আং) (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (আং) (৩টি প্যাকেজ)
									আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩৪	যশোর জেলায় ভবনহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিগ্রমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা: ০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	আহবানকৃত	০	প্রাণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	X	অনু.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ১০টি, রেলওয়ে ব্রিজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X	কাম ব্রিজ- ১টি, ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭ কিগ্রমিঃ। পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১ কিগ্রমিঃ (আং-৬.৫%)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১.৪৪%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.৫৬%), আউটলেট নির্মাণ- ৮টি (আং-৪৭%)
		বাস্তব %	৯৩.০২	০.০২		০.০০	০.০০	৯৩.০২	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাপ্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৩৫	খুলনা জেলার ভূঁইয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাস্থালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা: ০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	মেটি	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	১০০০.০০	৫১৯.৯৮	৪৫৯৯.৩৩	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	২	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হে, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিগ্রমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ১৪.৩০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ- ২টি (২টি প্যাকেজ)
৯৭	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা: ০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	১০০০.০০	৫১৯.৯৮	৪৫৯৯.৩৩	আহবানকৃত	২	প্রাণ নকশা	২	বিভাজন প্রেরণ	✓	অনু.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হে, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.১৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৮%) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আং-৯০%), ১টি (আং-৪৪%) (মোট-৩টি প্যাকেজ)
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	২	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.১৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩২%), ১.৫৬৫ কিগ্রমিঃ (৭৫%) (মোট ৬টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৪.১৫০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ, আং-৪৫%), ৪.২২৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ, আং-১৫%), খাল খনন- ২০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ১ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (আং-২৫%), ১টি (আং-৪০%), ১টি (আং-৫৬%) (মোট ৩টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ২টি (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.১৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫%), ১.৫৬৫ কিগ্রমিঃ (১০%) (মোট ৬টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৪.১৫০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ, আং-৪৫%), ৪.২২৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ, আং-১৫%), খাল খনন- ২০ কিগ্রমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ১ কিগ্রমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (আং-২%), ১টি (আং-২%), ১টি (আং-২%) (মোট ৩টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ২টি (আং-৫%) (২টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	১৪.৪৯	১৪.১৯		১.৪০	১.৪০	১৫.৮৯	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	২	অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.১৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫%), ১.৫৬৫ কিগ্রমিঃ (১০%) (মোট ৬টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৪.১৫০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ, আং-৪৫%), ৪.২২৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ, আং-১৫%), খাল খনন- ২০ কিগ্রমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ১ কিগ্রমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (আং-২%), ১টি (আং-২%), ১টি (আং-২%) (মোট ৩টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ২টি (আং-৫%) (২টি প্যাকেজ)
									আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সরাসরে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪						৫	৬	৭	৮	৯	১০	
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মেট	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৩২৩২.২৫	১৯৯০.৬২	২৭৩০১.৪৬	প্রয়োজনীয়	৭	প্রয়োজনীয়	৫				
	স্থানীয়	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৩২৩২.২৫	১৯৯০.৬২	২৭৩০১.৪৬	আহবানকৃত	৭	প্রাপ্ত নকশা	২				
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭	উপাত্ত					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৭	নকশা সরবরাহ	২				
	আর্থিক %					২৩.৫৩	১৪.৪৯	আহবান করা হয়নি	০						
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মেট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৮.৮৪	৪১৭৩৩.০০	৯১৮০.৬৫	৪৩৯০.৬৯	৮৫৭৯৯.৫৩	প্রয়োজনীয়	৮০	প্রয়োজনীয়	৭১				
	স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৮.৮৪	৪১৭৩৩.০০	৯১৮০.৬৫	৪৩৯০.৬৯	৮৫৭৯৯.৫৩	আহবানকৃত	৮০	প্রাপ্ত নকশা	৬৮				
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭৩	উপাত্ত					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬৩	নকশা সরবরাহ	৫৩				
	আর্থিক %					২২.০০	১০.৫২	আহবান করা হয়নি	০						

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্যের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহ</b>															
৩৬	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাব: ০১৬৭০৫৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	সেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮২২৭.৫৬ ৯৮১৩.২০ ৮৮৪১৪.৩৬ ৮৮৪১৪.৩৬	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৬০০০.০০ ১০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০	১২২৭.১২ ১১৮.৭৫ ২৫৫.২২ ২৫৫.২২	৩৫০.৪৬ ৯৫.২৪ ৬৮১৭৮.০৫ ৬৮১৭৮.০৫	৭৩২৩৪.৮৯ ৫০৫৬.৮৪ ৬৮১৭৮.০৫ ৬৮১৭৮.০৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৮১টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%) , নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১০৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পত্র এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি (বায় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধিসহ) প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রত্যাখ্যাত আছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে প্রকল্পটি সর্বতভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।
৩৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাব: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdccrp.bwdb@gmail.com	সেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৩১০.০০ ০.০০ ৭০৩১০.০০ ৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০ ০.০০ ২৬৭৬৬.০০ ২৬৭৬৬.০০	২৩২৩.৯৪ ০.০০ ৭৮৩.৪৫ ৭৮৩.৪৫	৭৮৩.৪৫ ০.০০ ৩৬১৮০.১১ ৩৬১৮০.১১	৩৬১৮০.১১ ০.০০ ৩৬১৮০.১১ ৩৬১৮০.১১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	৫ ২ ২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত- ৫১৪.২৪ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ ও মেরামত- ৩১৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), বাঁধ মেরামত- ২৬২.৬৪ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৭১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ৭৩টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫০.৭৭ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত- ৮৯.১৫২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬৬টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ৪০টি (আং-১০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ৪০টি (আং-৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সারাক্ত হোসেন খাঁন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাব: ০১৭১৫০০৮৫১৯ email:sarafathossain1958@gmail.com	সেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০	১১২৩৮.৯৫ ০.০০ ১১২৩৮.৯৫ ১১২৩৮.৯৫	৬৮৪.৬১ ০.০০ ৬৮৪.৬১ ৬৮৪.৬১	৩০৪৪.৬৬ ০.০০ ৩০৪৪.৬৬ ৩০৪৪.৬৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ১ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ৯ টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৬৮.১৬ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল খনন/ পুনঃ খনন-৫৮.৪০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ সুইস নির্মাণ- ১৩টি, ড্রেনেজ সুইস নির্মাণ- ১টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৩টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ১০টি, স্লো প্রোটেকশন- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.১৫ কিগ্রমিঃ, ব্রিক সোলিং/ বিটমিন কার্পেটিং- ১৭ কিগ্রমিঃ, স্ট্রাকচার-২৯টি, ক্রোজার/ক্রসড্যাম-১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ভৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র দলিল Concurrence এর জন্য বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ নাগাদ দরপত্রটি আহবান করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাব: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdsppd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	সেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৮৭৪.১৮ ৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ১২৫৯৬.৬০	১৩২৪১.৭৩ ১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৬৩৭১.৩৭	৫৫৪৪.০০ ৮১১.০০ ৪৭৩৩.০০ ৩১৩৩.০০	৮৯০.১৯ ২০২.৭৫ ৬৮৭.৪৪ ১৫৫.৪৪	৭৮৮.২১ ২৬.৩৩ ৭৬১.৮৮ ৯৭.৮৮	১৪০২৯.৯৪ ১৬১৫.২৭ ১২৪১৪.৬৭ ৬৪১৫.০১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ৫৩.২৩ কিগ্রমিঃ, খাল খনন- ৬০.০৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৬৫%), ক্রোজার- ১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ/মেরামত - ১০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৪৮.০০ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১টি (১টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৩টি (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ দরপত্র মূল্যায়ন শেষে ৩টি প্যাকেজে পুনঃদরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চলতি বছর বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের ফলে বাঁধের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন করতে হবে এবং বিভিন্ন সুইস এর লোকেশনও পরিবর্তন হবে। ফলে ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকল্পের মিশনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর এতদসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
৪০ ৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ০১৫৫২০৯৬৭৭৬ email:pdjmrmp@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮২৮৫৬.০০ ১৮৬১৬.০০ ৬৪২৪০.০০ ৬২২৪৮.০০	২১৭৭.৮০ ২১০৪.৫৮ ৭৩.২২ ৭৩.২২	২২৯৬৪.০০ ৫৯০০.০০ ১৭০৬৪.০০ ১৭০৬৪.০০	৪৮০৪.৯৬ ১৩৫০.০০ ৩৪৫৪.৯৬ ৩৪৫৪.৯৬	১৬৪৮.৩১ ৬৯.৬৯ ১৫৭৮.৬২ ১৫৭৮.৬২	৩৮২৬.১১ ২১৭২.৭২ ১৬৫১.৮৪ ১৬৫১.৮৪	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত	৮ ৮ ৮	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত	৮ ৮ ৮	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিঃমিঃ (৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধের পেভমেন্ট কাজসহ) ও রেগুলেটর/হুইস- নতুন- ৪টি, মোরামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৯৫.১৮ হেক্টর (আং-৪০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৬০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ (আং-২৪%) (৮টি প্যাকেজের ৬০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ অবশিষ্ট ৩টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন চূড়ান্ত হয়েছে। এডিপির নিকট Concurrence এর জন্য তা প্রেরণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪১ ১০০	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)-for Muhuri Irrigation Project (MIP) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১৬১৪১১১১ email:pd.imip.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭৩৫.৭২ ৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০ ২৮০০০.০০	৮৫৭.২৭ ২০৭.৯৯ ৬৪৯.২৮ ২৮৮.৮৩	৪৫০০.০০ ১০০০.০০ ৩৫০০.০০ ২৬০০.০০	২৮৬১.১৫ ৮১.৭৫ ২৭৭৯.৪০ ২৬০০.০০	৩৬১.৭০ ৬৯.৭৫ ৯৪১.৯৫ ৪০১.৩৮	১২১৮.৯৭ ২৭৭.৭৪ ৯৪১.২৩ ৪০১.৩৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ২ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত	৩ ৩ ৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-২২.৬০ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন-৪৩০কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ডু-গর্ডহু পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিদ্যুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), হুইস নির্মাণ- ২টি, হুইস মোরামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউরো ভবন মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনর্বাসন- ১৭.৭০ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন- ১৭০.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), কৃষক মাঠা পদ্ধতিতে সেচ- ১০০০ হেক্টর (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩ টি (CW-1, CW-2, CW-3) প্যাকেজ কাজের বাস্তবায়ন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে প্যাকেজ (CW-1) এর দরপত্র মূল্যায়ন অনুযায়ী Non-Responsive হওয়ায় পুন দরপত্র আহবান করতঃ গৃহীত দরপত্রের মূল্যায়ন চলমান। CW-2 এর কারিগরী মূল্যায়ন এবং আর্থিক মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা অনুমোদনের নিমিত্ত পাসমে প্রেরণ করা হয়েছে। CW-3 কাজের দরপত্র ২৮-১২-২০১৫ তারিখ গৃহীত হবে।
৪২ ৩৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বা পাউরো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ সুজয় চাকমা, পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ মোবাঃ০১৭৪০৯১৬০৮৯ email:dp3.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৪৯.০০ ৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৯১৪৯.১৭ ৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭	১০৯৪.৭০ ১৪৪.৭০ ৯৫০০.০০ ৪৫০০.০০	২৭৮৭.১৫ ৩৬১.৭৫ ২৪২৫.৪০ ৮৭৫.০০	১৫৯৮.৩০ ১২.৪১ ১৫৮৫.৮৯ ৩৯.২৬	১০৭৪.৭৪ ৭৪২.২৮ ১০০০৫.১৯ ১৩৮০.২৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩০ ৩০ ৩০ ৩০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত	১০৭ ১০৪	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকাঠামোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৮৯.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক) অকাঠামোগত:- পোস্তার নির্বাচন - ১২ টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ২৭৩টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ২৪৮টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৬৭২৫ জন, FFS গঠনের সংখ্যা-৩২৬ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ মোরামত- ১০৬.২৪ কিঃমিঃ (পূর্ন), ৫০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৬৫%), খাল পুনঃখনন- ২৯.৮১ কিঃমিঃ (পূর্ন), ৪৬.১৪ কিঃমিঃ (আং-৭০%), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১১টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) অকাঠামোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৩.০৪ কিঃমিঃ (পূর্ন) (৫ টি প্যাকেজ), ৫০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৩৫%), খাল পুনঃখনন- ১৯৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ন) (৯টি প্যাকেজ), ৪৬.১৪ কিঃমিঃ (আং-৩০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৯টি, মোরামত- ২৮২টি (পূর্ন), ১১টি (আং) (১৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) অকাঠামোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ০২টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ১৬টি, WMG নিবন্ধন- ৪০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৬টি, WMA নিবন্ধন- ৪টি, খ) কাঠামোগত: বাস্তব কাজ এখনও শুরু হয়নি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪৩ ৪০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৯৩৩৭.৭২ ৩৯৮৯১.৬২ ৫৯৪৪৬.১০ ৫৭৪৪৯.৩০	১৪৫৬.২৯ ৬০৬.৬২ ৮৪৯.৬৮ ০.০০	২৯০০.০০ ২০০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০	৯৮৯.৪২ ১৭২.৫৩ ৫৭৯.৪২ ০.০০	৭৫১.৯৫ ১৭৯.১৫ ১৪২৯.১০ ০.০০	২২০৮.২৪ ৭৭৯.১৫ ১৪২৯.১০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেক্টর, পূর্ন উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচি নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মেটি ঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮৩২৪৭.২৪৮ ৯৫৭০.৪৯ ৭৩৬৮০১.৯৯ ৬৮০০৬৫.২৬	১৩৭৫২.৪০ ১০১৯৯.৬০ ১২৭৩২.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯	১০৪৬২১.০০ ১২১৫৮.০০ ৯২৪৬৩.০০ ৮৪০৬৩.০০	২৭২২.৮৮ ২৫২৫.০০ ২৪৫৯৭.৮৮ ২১৭৫৬.৬৬	৬৯৬৬.৯৯ ৪৪৫.৯৫ ৬৫২১.০৪ ৩৫৫১.৫৯	১৪৪৪৯০.৩৯ ১০৬৪৫.৫৫ ১৩৩৮৪৪.৮৫ ১১৭২৫১.২৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪৭ ৪৬ ৪৫ ৩৭ ১	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১২৪ ১১৮ ১০১			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্যে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
<b>বিশেষ প্রকল্পসমূহ</b>															
৪৪ ৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুন্দৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৪৯৭১০৭৩ email:pdgrp@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০৩.১৪ ৪০৩.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫৩৮৫.৬৩ ৫৫৩৮৫.৬৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ০ ০ ০ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সমীক্ষাঃ Environmental Flow (E-Flow) Assessment জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উদ্ভূতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক আহবানকৃত দরপত্রসমূহ বাতিল করে ডিপিএম পদ্ধতিতে বিডিপিএল কে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪৫ ৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইল বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮০০.০০ ৮৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১৮৪.৫৩ ২১৮৪.৫৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০৭১.২৫ ২০৭১.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৩৮৭১.৫১ ৮৩৮৭১.৫১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকয়ে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিগ্রমিঃ,৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৩.৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৩.৪০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৩০০ কিগ্রমিঃ (আং-১.৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪৬ ২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ওবায়দুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৫৫৬৩০৪০৬২ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৮৪৯৪.১০ ৬৮৪৯৪.১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩৬ ১৩৬ ১৩৬ ১৩০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৯ ১৯ ১১ ১১ ১১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এক্সভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাঁসন- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগয়ে-৩৫টি (২৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ),নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাঁসন- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বাধ পুনরাকৃতি/করণ- ২৫৯.৫০ কিগ্রমিঃ (১১২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ১০টি (১০টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ৭টি (৭টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট- ২টি (২টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট- ১টি (১টি প্যাকেজ), এক্সভেটর ক্রয়- ৩টি (১টি প্যাকেজ), নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ- খোক (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.৩০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট দরপত্রসমূহের কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে।
৪৭ ১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেপুটি মোবা:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২৫৩৫৩.৫৮ ১২৫৩৫৩.৫৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫৭৮৭.০৪ ৩৫৭৮৭.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০২০.০০ ২৩০২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭৫৫.০০ ৫৭৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৪৫.৬৯ ২৮৪৫.৬৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮৬৩২.৭৩ ৩৮৬৩২.৭৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইসপেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বার্ড, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিগ্রমিঃ) কাটার সাফশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয় জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সভেটর ও ২টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭টি ড্রেজার (৩টি প্যাকেজ) ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উদ্ভূতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে ৪টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দরপত্রসমূহের জন্য Technical Specification প্রণয়নাধীন। ৩টি দরপত্র উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) আহবানের জন্য দরপত্রসমূহের জন্য Technical Specification প্রণয়নাধীন।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সরবরাহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪৮	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	মেট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩০টি সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study
৩৭	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবাইল:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:dplanning1@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৭	স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৭টি প্রকল্প
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৮টি প্রকল্প
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ EIA study এর জন্য পিএসপি তালিকাভুক্ত/নতুন সিসিটিএফ প্রকল্পের তালিকা সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীর
		আর্থিক %		৪০.০০	২৬.০০		১৮.০০	৫৮.০০	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	নিকট হতে আহবান করার পরে এ পর্যন্ত ৮টি পিএসপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প পাওয়া গেছে যেগুলোর EIA study সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক
													অর্থ ছাড়	১ম	প্রতিষ্ঠান CEGIS কে তালিকা ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।
															বাস্তবায়ন সমস্যাঃ পিএসপিতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প সমূহের EIA study এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র/ চাহিদা কম পাওয়া
															যাচ্ছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ভবিষ্যতে পিএসপি তালিকাভুক্ত/ নতুন সিসিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করার
															option খোলা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে পিএসপি'র মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব ১২/০৮/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
															তবে প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে বোর্ডকে অবহিত করে যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা
															দেয়া হয়েছে।
	উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (১টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)	মেট	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	১৩২১৪.৫৩	৫৩৪৫.০৮	১৮৬৪১৮.৯২	প্রয়োজনীয়	১৪১	প্রয়োজনীয়	২১			
		স্থানীয়	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	১৩২১৪.৫৩	৫৩৪৫.০৮	১৮৬৪১৮.৯২	আহবানকৃত	১৩৬	প্রাণ্ড নকশা	১৯			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৩৬	উপাত্ত	১৯			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৩০					
		আর্থিক %							আহবান করা হয়নি	৫	নকশা সরবরাহ	১২			
	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	মেট	১১৯৬৩৮৪.৩৩	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৪০৩৩৭.৪১	১২৩১২.০৭	৩৩০৯০৯.৩১	প্রয়োজনীয়	১৮৮	প্রয়োজনীয়	১৪৫			
		স্থানীয়	৪৫৯৫৮২.৩৪	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	১৫৭৩৯.৫৩	৫৭৯১.০৩	১৯৭০৬৪.৪৬	আহবানকৃত	১৮২	প্রাণ্ড নকশা	১৩৭			
		প্রকল্প সাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	২৪৫৯৭.৮৮	৬৫২১.০৪	১৩৩৮৪৪.৮৫	গৃহীত	১৮১	উপাত্ত	১৩৭			
		আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	২১৭৫৬.৬৬	৩৫৫১.৫৯	১১৭২৫১.২৮	কার্যাদেশ প্রদান	১৬৭					
		আর্থিক %							আহবান করা হয়নি	৬	নকশা সরবরাহ	১১৩			
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪৮টি প্রকল্প সর্বমোট	মেট	১৯৬৬৬১৩.৭৬	৫৯৪৫৩৬.৮৪	২৯৬৮৬৫.০০	৭৩০৩২.০৬	২৯৮৩১.৭৭	৬২৪৩৬৮.৬১	প্রয়োজনীয়	৩৩৯	প্রয়োজনীয়	২৩৯			বাস্তব অগ্রগতি
		স্থানীয়	১২২৯৮১১.৭৭	৪৬৭২১৩.০৩	২০৪৪০২.০০	৪৮৪৩৪.১৮	২৩৩১০.৭৩	৪৯০৫২৩.৭৬	আহবানকৃত	৩৩৩	প্রাণ্ড নকশা	২২৮			
		প্রকল্প সাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	২৪৫৯৭.৮৮	৬৫২১.০৪	১৩৩৮৪৪.৮৫	গৃহীত	৩২৫	উপাত্ত	২২৮			
		আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	২১৭৫৬.৬৬	৩৫৫১.৫৯	১১৭২৫১.২৮	কার্যাদেশ প্রদান	২৯৯					
		আর্থিক %							আহবান করা হয়নি	৬	নকশা সরবরাহ	১৮৭			১২.৯৯%

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ সালের এডিপি বরাদ্দ	৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন (কোটি টাকা)
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২০	৬৩.০০	১১৫০০.০০	২৭৮৬১.৯৫	৬৭.০০	১২৪.০০
২	১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬)	৪৯৭৪.১৮	২১২৭.২৪	৪৭.২৩	২৭০০.০০	২৪২৭.২৪	৫২.৭৩	১.৪৭
৩	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	১২৫২৫.৩৬	৮৮.৬৩	৫.৩৩
৪	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	৭১৭৮.৬১	২৬৪৯.২৬	৩৬.৯০	৩২০০.০০	২৬৯৪.৯৪	৪৪.৯০	১৩.২৯
৫	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৫৫০০.০০	১২২৬৯.২৭	৮১.০৩	৯.২৩
৬	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯০.২০	৮০০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯৩.৫০	৩.৮৫
৭	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৮৫	৫০০০.০০	১১১৮৯.৪৫	৫২.৮৫	৮৫.০০
৮	১৫	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (২০১০-১১)	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৫০.৬২	৪০০০.০০	১০৬৯৯.০৫	৬৩.০২	৮২.০০
৯	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্গাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৭০০.০০	৯৯৮.৬১	৬৫.৩৭	২.৬২
১০	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২০০০.০০	৫৬৬৬.৮১	৭৪.৩১	৮.০০
১১	৬	চরক্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৬৬.০০	৪৫০০.০০	৯২২৩.৫৭	৬৭.০০	৩১.০০
১২	২৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫, প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৬)	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	১৮০০.০০	৮৭০৪.৯৮	৮৬.৫০	০.০০
১৩	২৫	বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমস্ত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	৩৪৯০.০০	৩৪.০০	২২.০০
১৪	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	৬০০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	০.০০
১৫	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৫৮.০০	০.০০

## ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	একনেক অনুমোদন	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি, এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২০৯৮৯.৩৬	১৯-০৫-২০১৫	
২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩৯৮৫.১০	২৬-০৫-২০১৫	
৩।	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৭৯২৫.০০	১৬-০৬-২০১৫	
৪।	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২৫৯৭৬.০০	২৫-০৬-২০১৫	
৫।	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৩৮০১.৩৯	২৫-০৬-২০১৫	
৬।	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৮৩৫২.০৪	০৪-০৮-২০১৫	
৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	৪২৮১৮.০০	২৫-০৮-২০১৫	
৮।	ডেভেলপমেন্ট অব স্মার্ট প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	১৯৬.০০		
৯।	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩০১৫২.৮৯	০১-০৯-২০১৫	
১০।	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৪৭২৮.৫৯	২২-০৯-২০১৫	
১১।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৫১৭৯.৭০	০৬-১০-২০১৫	
১২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	১৫৫৮৮.১৬	০৬-১০-২০১৫	
১৩।	সেচ ও নিকাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	১৬২৪.৯৯	০১-১১-২০১৫	
১৪।	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহ্মণবাড়ীর ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২২৭৮৯.০০	১০-১১-২০১৫	
১৫।	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাভারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	২৪৭৭.৩৩	২৫-১১-২০১৫	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪।	“যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়ানুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বঁধ নির্মাণ করা” (ভূয়ানুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	৩০/০৬/২০১৪ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			“যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়ানুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বঁধ নির্মাণ করা” (প্রাক্লিত ব্যয় ২৪.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ তে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়ানুরকে রক্ষার জন্য তারাকান্দি হতে জোকেচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বঁধ নির্মাণ কাজের অতিবৃষ্টিপূর্ণ অংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে “টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূয়ানুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রিজ হতে শাখারিয়া (ভূয়ানুর-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পের ১১৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/০৩/২০১৫ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ডিপিপিটির উপর গত ১৩.০৫.২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপিটি পুনর্গঠনে WARPO এর ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ডেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪/১০/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সভামত পানির আলোকে ০৫/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৫/১১/২০১৫ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
৩৫।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবঁধ নির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)				সন্দ্বীপ-উড়িচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িচর। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ক্রমিক ৩৬ এ উল্লেখ রয়েছে।
৩৬।	সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-			ক্রমিক নং-৩৫ এর বর্ণনামতে ৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ১ম পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্মাণের ৬৮৩.১৭ কোটি টাকার ব্যয় প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেন। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে “১ম পর্যায়ে উড়িচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর উহার Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়”। সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িচর-নোয়াখালী এলাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তন হবে বলে অনুভূত হয়। বিগত সময়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর-নোয়াখালী (SUN) ক্রসড্যাম নির্মাণের জন্য যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে তাতে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি। কাজেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি সন্দ্বীপ এলাকায় ক্রসড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে Mathematical Modeling Institute এর সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্টাডি করা প্রয়োজন বলে মনে করে।
৩৭।	কক্সবাজারের বাকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ডেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			“কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ডেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের প্রাক্লিত ব্যয়ঃ ২২৮.২৪ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও ডেজিং (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৯/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে এবং ১৫/০১/২০১৫ তারিখে এর যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রি- পিইসি হয়েছে।
৩৮।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			“কক্সবাজার শহর রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সভাপতিত্বে কয়েকটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্ব-স্ব দপ্তরের প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের সিদ্ধান্ত হয়। ০৪/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সমন্বয় সভা শেষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বঁধের এলাইমেন্টের কিছু স্থান সমুদ্র ঘেঁষে বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর কর্তৃক তাদের কাজের প্রাক্লন দাখিল না করায় সমন্বিত ডিপিপি দাখিল করা যাচ্ছেনা। অপরদিকে সমুদ্র সৈকতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অটুট রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়ায় সমন্বিত ডিপিপি প্রণয়নে বিলম্বিত হচ্ছে। মাঠ দপ্তর হতে জানা যায় সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য্য অটুট এবং প্রকল্প প্রণয়ন দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হলে Architect/কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রয়োজন। প্রকল্প প্রণয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত ১টি প্রতিবেদন গত ২৫/১১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৯।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর সর্বমোট ২৮৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৮৬৮.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য নদীর খনন কাজের বিষয়ে ডিপিপি/পিডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রয়োজন।
৪০।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)	-			অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “Detail Feasibility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে “Drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” (৩৪৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত) শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৫.০২.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক খনন কার্যক্রম ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে এক্সভেটরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে ডিপিপি পুনঃদাখিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ দপ্তর হতে ৩৬৭.২৩ কোটি টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৭/০৮/২০১৫ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়। গত ১১/১১/২০১৫ তারিখে যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪১।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়াবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসে প্রেরণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় এ মুহর্তে প্রকল্প অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু রেজিলিয়েন্স ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। ভোলা জেলার ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকল্পে তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ১৩৩.৭০ কোটি টাকার ডিপিপি পুনর্গঠন পূর্বক ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ডিপিপির উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের চাহিত তথ্যের আলোকে বাপাউবো’র জবাব ২৭/১০/২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৪।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প; (প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯০৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৫)” শিরোনামে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বাপাউবো হতে ১৪.৯.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/২০১২ তারিখে শীর্ষক প্রকল্পের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৬.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল এবং ২৭.২.১২ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরি, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। সমীক্ষার জন্য ২৪টি নদী ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report এর উপর “Pannel of Experts” এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। “Pannel of Experts” এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে তিতাস নদীর সর্বমোট ৫৭.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪৭.০৮ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১১৫২.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য নদীর খনন কাজের বিষয়ে ডিপিপি/পিডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রয়োজন।
৪৫।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ ইং তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে মেঘনা (আপার), মেঘনা (লোয়ার) ও ডাকাতিয়া নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর সর্বমোট ৩৬২.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১২৮.৯২ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৭১২৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য নদীর খনন কাজের বিষয়ে ডিপিপি/পিডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রয়োজন।
৪৬।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবীধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)			“চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবীধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক (প্রকল্প ব্যয়-৮৬.৯৫ কোটি টাকা) মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হয়। ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৪/০১/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে ০৪/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/০৫/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করণের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সম্পন্ন করে গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে ডিপিপিটি ফেরত পাঠানো হয়। যার আলোকে গত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে। কারিগরি কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
৪৭।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর সর্বমোট ৪৬৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪০২.৪১ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৬১২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য নদীর খনন কাজের বিষয়ে ডিপিপি/পিডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল			বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৮।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-			“বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রস্তাবের নিমিত্তে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া গিয়াছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ে গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৩/০২/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

**২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের e-tender কার্যক্রমের অগ্রগতি**  
(৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত)

Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRP II AF) প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী বাপাউ বোর্ড ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে e-tender কার্যক্রম আরম্ভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ৪টি OTM (Open Tendering Method) দরপত্র আহবান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৭৯টি OTM এবং ২১টি LTM (Limited Tendering Method) দরপত্র আহবান করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে OTM পদ্ধতিতে মোট ৬৩৯টি এবং ২৮৯টি LTM দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

- ২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে উন্নয়ন বাজেট যথা ADP/ CCTF এবং অনুন্নয়ন বাজেট (NDR) এর আওতায় সব ধরনের (৫০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত) OTM এবং LTM এর দরপত্র e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে OTM পদ্ধতিতে মোট ১৫২৫টি এবং LTM পদ্ধতিতে মোট ৫৯৩ টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ৩। নিম্নের সারণী ২টিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাপাউবোর আহবানকৃত OTM এবং LTM দরপত্রগুলোর অগ্রগতি প্রদান করা হলো।

**৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানের তথ্য:**

ক্রমিক নং	অঞ্চল	মোট বিভাগ (PE)	দরপত্র আহ্বানকারী বিভাগ (PE) সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্র সংখ্যা		মন্তব্য
				OTM	LTM	
১.	প্রকল্প অফিস, ঢাকা	৬	৩	৬	২	e-GP পদ্ধতিতে বর্তমান অর্থ বছরে বাপাউবোর দরপত্র আহ্বানের Target ৯৬০ টি।
২.	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	১১	৬	৬৬	৫০	
৩.	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১০	৭	৪৭	০	
৪.	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১২	৫	১৯	০	
৫.	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১১	৭	১০১	০	
৬.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭	৬	৩৬	১৪	
৭.	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৯	৬	৫১	১৭	
৮.	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৬	৫৯	১২	
৯.	উত্তর-পূর্বাঞ্চল সিলেট	৫	৩	১০৬	৭	
১০.	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৪	৪	৯০	৩১	
১১.	অন্যান্য	১	-	-	-	
মোট		৮৫	৫৩	৫৮১	১৩৩	

OTM পদ্ধতিতে আহবানকৃত ৫৮১ টি দরপত্রের বর্তমান অবস্থা নিম্নে প্রদান করা হলো:-

১.	চুক্তি সম্পাদিত	:	৩৬ টি
২.	NOA প্রদান	:	২২১ টি
৩.	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন	:	১৮৪ টি
৪.	দরপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন	:	৯৩ টি
৫.	পুনঃ দরপত্র আহবান	:	৩৬ টি
৬.	দরপত্র Cancel	:	০ টি
৭.	দরপত্র Reject	:	১১ টি

## ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রমঃ

প্রতিবেদনের তারিখঃ ০১-১২-২০১৫

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ও অনুল্লয়ন রাজস্বখাতভুক্ত প্রকল্পসমূহে গৃহীত ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি								
ক্র. নং	ড্রেজিং প্রকল্পের বিবরণ	নিয়োজিত (সম্ভাব্য) ড্রেজারের নাম	প্রকল্পে প্রাক্কলিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	প্রকল্পে জুন, ১৫ পর্যন্ত সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ড্রেজিং কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায়							লংগন নদীর ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। বেমালিয়ায় ফ্লোটিং এবং সোর পাইপলাইনের কাজ চলছে।
	ক. লংগন নদী পুনঃ খনন	১. চিত্রা, ১৮"	৬.৫১	৪.৫৯	১.৯২	০.৭০	৩৭%	
	খ. বেমালিয়া নদী পুনঃ খনন	২. শীতলক্ষ্যা, ১৮"	১৭.৭৭	৫.২৩	১২.৫৪	০.৭২	৬%	
২	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ইছাপুর লুপকাট)	১. বিশখালী, ২০"						বিশখালী ড্রেজারের ডিসচার্জ লাইন মেরামত এবং ধানশিড়ি ড্রেজারের পাইপলাইনের কাজ চলছে।
		২. ধানশিড়ি, ২০"	২৬.৬৫	১০.৯৭	১৫.৬৮	১.০৫	৭%	
		৩. এসডি মনু, ১৮"						
৩	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃস্ফোর প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার)	১. বুড়িগঙ্গা, ১৮"	৯.০০	৩.৭৭	৫.২৩	০.৪০	৮%	
৪	আড়িয়াল খাঁ নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১. এস.ডি মহানন্দা ১৮"	৪.৫০	০.৭২	৩.৭৮	১.৩০	৩৪%	ভেসে যাওয়া ডাইক নির্মাণাধীন রয়েছে।
৫	গড়াই নদী পুনঃস্ফোর প্রকল্প	১. এসডি পদ্মা ২৬"						
		২. গড়াই, ২৬"	২৩.০০	১১.৮৬	১১.১৪	৫.৬৮	৫১%	
৬	জিকে প্রকল্পের পাম্প হাউজ ইনটেক	১. এসডি নবগঙ্গা, ১৮"	২.০০	০.০০	২.০০	০.৩৫	১৮%	পাইপলাইনের কাজ চলছে।
৭	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ রক্তি নদী খনন (রক্তি নদী ড্রেজিং)	১. এসডি আবুধাবী, ১৮"	৬.২৯	০.৬০	৫.৬৯	০.৭৬	১৩%	
৮	সুট চ্যানেল বন্ধ করার জন্য যমুনা নদী ড্রেজিং প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ।	২. এসডি মেঘনা, ২৬"						কাজ সমাপ্ত।
		৩. এসডি মধুমতি, ২৬"	১২.৯২	৫.৫০	৭.৪২	২.৮২	৩৮%	
৯	জামালপুর শহর রক্ষা বাঁধ রক্ষাকল্পে বন্ধপুত্র নদী খনন প্রকল্প, জামালপুর।	১. এসডি ব্রহ্মপুত্র, ১৮"	৫.৫০	০.০	৫.৫০	০.৮৪	১৫%	স্থানীয় জনগণের বাধার কারণে ড্রেজিং আপাতত বন্ধ রয়েছে।
১০	হাটুরিয়া খাল পুনঃখনন প্রকল্প, কিশোরগঞ্জ		১১.০০	০.০	১১.০০	০.০০	০%	
১১	শিলাইদহ কুঠিবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প, কুষ্টিয়া		৪.৫০	০.৭	৩.৮০	০.০০	০%	
সর্বমোটঃ					৮৫.৭০	১৪.৬২	১৭.০৬%	

### ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কাজের বর্ণনা	পরিমাণ	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	সরবরাহ গ্রহণের সম্ভাব্য সময়কাল
১	৫০০ মিলিমিটার (২০") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Vosta LMG- Karnafuly JV	সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তে ড্রেজারদ্বয় সরবরাহ পাওয়া গেছে।
২	৬৫০ মিলিমিটার (২৬") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Ellicott Dredgers LLC- Ananda Shipyard & Slipways JV	এপ্রিল, ২০১৫ তে ড্রেজারদ্বয় Test Trial এর জন্য সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৩	৬৫০ মিলিমিটার (২৬") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Ellicott Dredgers LLC- Ananda Shipyard & Slipways JV	জানুয়ারী, ২০১৬
৪	৫০০ মিলিমিটার (২০") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট		চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নে কোন বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করতে না পারায় চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করে ড্রেজার দুটি ক্রয় করা হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দরপত্রের জন্য Technical Specification প্রণয়ন।
৫	৬৫০ মিলিমিটার (২৬") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	৩ সেট	Vosta LMG- Karnafuly JV	ডিসেম্বর, ২০১৫
৬	২৫০ মিলিমিটার (১০") কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	১০ সেট		উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দরপত্রের Technical Specification প্রণয়ন।
৭	স্পীডবোট (২০০ হর্স পাওয়ার)	৫ টি		দরপত্রের Technical Specification প্রণয়ন।
৮	বার্জ (৩৫০ টন)	১০ টি		দরপত্রের Technical Specification প্রণয়ন।
৯	টাগবোট (৪৫০ হর্স পাওয়ার)	৬ টি		উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দরপত্রের Technical Specification প্রণয়ন।
১০	টাগবোট (৬০০ হর্স পাওয়ার)	৩ টি		
১১	টাগবোট (১০০০ হর্স পাওয়ার)	৩ টি	Ananda Shipyard & Slipways	ডিসেম্বর, ২০১৫
১২	ক্রেন (১০০ টন- ২টি, ৫০ টন-২টি)	৪ টি		উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৩	আফিয়াস এলেকট্রিক ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫ সেট	M/S. Shahabuddin Ahmed & Company	সরবরাহ পাওয়া গেছে।

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

প্রতিবেদনকালঃ ০১-০৭-২০১৫ হতে ৩০-১১-২০১৫ পর্যন্ত  
(বায়- লক্ষ টাকায়, জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও ব্যয়		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম				ডিসির নিকট প্রস্তাব দাখিলকৃত জমির পরিমাণ	অনুমোদন		প্রাক্কলন প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	তহবিল প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ	দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে ব্যয়	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/বাপাউবো)	মন্তব্য	
		জমির পরিমাণ	ব্যয়	জমির পরিমাণ	ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)	সম্ভাব্য ব্যয়		ডিএলএসি/ সিএলএসি	ভূমি মন্ত্রণালয়							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>																			
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	২৫০০.০০	৫৬.১৫	১৯০৪.৬৬	১০৬.২৮		১০৬.২৮	১২৩৬.১০	১০৬.২৮	১০৬.২৮				১০৬.২৮			জেলা প্রশাসন	১০৬.২৮ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। অধীম ১২৩৬.১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা আছে।
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>																			
২	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	২৬৬.০০	৯৪৫০.৯৮	১২৯.১৭	৮৯৪৮.৭৪	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮	৪৮৮০.৪৪	৮৮.০৮		৭৭.৬৭	১০.৪১					জেলা প্রশাসন	
<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী</b>																			
৩	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	৬১.৬৮	১.১৪	২৮.৭৮		১.৩০	১.৩০	৩২.৯০									বাপাউবো	প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪	পাবনা জেলার সাজনগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪০৪০.৩	৪৯.৬১	১০৯৬.৮৯	৫১.১৩	৭৫.৬২	১২৬.৭৫	২৯৪৩.৪১	১২৬.৭৫	১০৩.৭৩	২৩.০২						জেলা প্রশাসন- ১০৩.৭৩ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২৩.০২ হেঃ	
<b>পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>																			
৫	তাড়াইল পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১৫৫৩.৩৭	১২.১৮	৪১২.৩৮	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩	১১৪১.১৯	১৫৮.৩৩	১৪৯.৯৩	৬৮.৩০	৫.৭৯	৫.৭৯	৫.৭৯	৩১০.১৮		জেলা প্রশাসন- ১৩৭.১৪ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২১.১৯ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরও ১০ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।
<b>দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা</b>																			
৬	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সম্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	২৫০০.০০	৬.৯৮	৪৮০.০০	১২.৬৯	২৯.৩১	৪২.০০	২৫০.০০	৪২.০০	৪২.০০				৮.৪৫			জেলা প্রশাসন	

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও ব্যয়		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম				ডিসির নিকট প্রস্তাব দাখিলকৃত জমির পরিমাণ	অনুমোদন		প্রাক্কলন প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	তহবিল প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ	দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে ব্যয়	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/বাপাউবো)	মন্তব্য	
		জমির পরিমাণ	ব্যয়	জমির পরিমাণ	ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)	সম্ভাব্য ব্যয়		ডিএলএসি/ সিএলএসি	ভূমি মন্ত্রণালয়							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ</b>																			
৭	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৮৪.০০	২৭৩৮.৯৫	৩৩.২৩	৭৪৭.২৭	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭	১৯৯১.৬৮	৬০.৩০	৪৪.৭৯						১৩৭.৬	জেলা প্রশাসন- ২৯.২৪ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২১.৫৩ হেঃ	প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত আরডিপিপিতে আরো ৯৫.০০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Bhola Districts	৫৪৪.১৬	৮৮৫২.৪০		৮৫.০০	১৮৫.৩০		১৮৫.৩০	৪৮০০.০০	১৮৫.৩০	১৮৫.৩০							জেলা প্রশাসন	
৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪	৪৯৬.৫৭				২০.০০	২০.০০	৫০.০০	১৯.২৫								জেলা প্রশাসন	
১০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০	৮৮৪৭.৮৮		১৮৮৩.৮০	৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০	৯৮৫৩.৩৭	৯৯.৭০	৯৫.১৯							জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়	৯৫.১৯ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০	৩০৩৩৪.২০				৫.০০	৫.০০	৩০৪.০০										জানুয়ারী, ২০১৬ নাগাদ প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়া সম্ভব হবে।
<b>সর্বমোট</b>		<b>২৩২৪.০৪</b>	<b>৭১৩৭৬.৩৩</b>	<b>২৮৮.৪৬</b>	<b>১৫৫৮৭.৫২</b>	<b>৬৪৫.৩৭</b>	<b>২৭৪.৪৪</b>	<b>৯১৯.৮১</b>	<b>২৭৪৮৩.০৯</b>	<b>৮৮৫.৯৯</b>	<b>৭২৭.২২</b>	<b>১৬৮.৯৯</b>	<b>১৬.২০</b>	<b>২১৫.৭১</b>	<b>৫.৭৯</b>	<b>৪৪৭.৭৮</b>			

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট ভুক্ত জোন/ সার্কেল/ বিভাগওয়ারী দরপত্রের তথ্যাদি

প্রতিকেদনকাল : ১৩-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা :</b>							
	<b>ঢাকা পওর সার্কেল :</b>							
	ঢাকা পওর বিভাগ- ১	৩০০.০০	২২	৮	৬		২২	
	ঢাকা পওর বিভাগ- ২	৫০০.০০	২০	২০			২০	
	নরসিংদী পওর বিভাগ	১২২৮.৫৮	২৬	১৬	৩		২৬	
	মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ	৩০০.০০	৫	২			৫	
	ঢাকা যান্ত্রিক (পাম্পহাউজ) বিভাগ	২৩১.৫০						
	ঢাকা প ও র সার্কেল মোটঃ	২৫৬০.০৮	৭৩	৪৬	৯	০	৭৩	
	<b>ময়মনসিংহ পওর সার্কেল :</b>							
	ময়মনসিংহ পওর বিভাগ	৪১৩.৬৫	৮				৮	
	টাংগাইল পওর বিভাগ	৪৯৮.০৯	৬				৬	
	টাংগাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ	০.০০						
	নেত্রকোনা পওর বিভাগ	৭৪০.০০	১২	৮	২		১২	
	কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ	৪৬১.১৫	৩				৩	
	জামালপুর পওর বিভাগ	৪৫৩.৭৭	৫				৫	
	ময়মনসিংহ প ও র সার্কেল মোটঃ	২৫৬৬.৬৬	৩৪	৮	২	০	৩৪	
	<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা মোটঃ</b>	<b>৫১২৬.৭৪</b>	<b>১০৭</b>	<b>৫৪</b>	<b>১১</b>	<b>০</b>	<b>১০৭</b>	
	<b>পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা :</b>							
	<b>কুমিল্লা পওর সার্কেল :</b>							
	কুমিল্লা পওর বিভাগ	১৪২.৭১	১৫				১৫	
	গোমতি পওর বিভাগ	১৭৫.৬৩	২০				২০	
	ব্রাহ্মনবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বিভাগ	১৭০.৫০	১০				১০	
	কুমিল্লা প ও র সার্কেল মোটঃ	৪৮৮.৮৪	৪৫	০	০	০	৪৫	
	<b>চাঁদপুর পওর সার্কেলঃ</b>							
	চাঁদপুর পওর বিভাগ	৫৭৩.২৪	১২	৭	৭		১২	
	মেঘনা ধনোগোদা পওর বিভাগ	২২০.৮০	১০২	৯৯	৯১	৯১	১১	
	চাঁদপুর যান্ত্রিক পওর বিভাগ	১০০.০০	২০	২০	১৮	১৮	২	
	চাঁদপুর প ও র সার্কেল মোটঃ	৮৯৪.০৪	১৩৪	১২৬	১১৬	১০৯	২৫	
	<b>ফেনী পওর সার্কেলঃ</b>							
	ফেনী পওর বিভাগ	২৫৫.০০	১৫	৯	৯	৭	৮	
	নোয়াখালী পওর বিভাগ	২৬০.০০	১৪	৭	৬	১	১৩	
	লক্ষ্মীপুর পওর বিভাগ	২৩৫.০০	৭				৭	
	ফেনী প ও র সার্কেল মোটঃ	৭৫০.০০	৩৬	১৬	১৫	৮	২৮	
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা মোট	২১৩২.৮৮	২১৫	১৪২	১৩১	১১৭	৯৮	
	<b>উত্তর পূর্বাঞ্চল, সিলেট</b>							
	<b>সিলেট পওর সার্কেল :</b>							
	সিলেট পওর বিভাগ	৪৫০.০০	৬				৬	
	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ	১৫১৩.৬০						
	সিলেট প ও র সার্কেল মোটঃ	১৯৬৩.৬০	৬	০	০	০	৬	
	<b>মৌলভীবাজার পওর সার্কেল :</b>							
	মৌলভীবাজার পওর বিভাগ	৪৯১.০০	৩	১	১		৩	
	হবিগঞ্জ পওর বিভাগ	৪১৭.০০	১৪				১৪	
	মৌলভীবাজার যান্ত্রিক পওর বিভাগ	৫৯.৪০						
	মৌলভীবাজার প ও র সার্কেল মোটঃ	৯৬৭.৪০	১৭	১	১	০	১৭	
	উত্তর পূর্বাঞ্চল, সিলেট মোটঃ	২৯৩১.০০	২৩	১	১	০	২৩	
	<b>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ</b>							
	<b>চট্টগ্রাম পওর সার্কেল :</b>							

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১২৫১.৯৮	২২	১৯	১৭	১৬	৬	
	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২	৮৭৪.৫১	২১	১৩			২১	
	রাসমাটি পওর বিভাগ	৫৩৪.৬২	৩৪	২৪	১৮		৩৪	
	চট্টগ্রাম প ও র সার্কেল মোটঃ	২৬৬১.১১	৭৭	৫৬	৩৫	১৬	৬১	
	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল :							
	কক্সবাজার পওর বিভাগ	৯৯৬.৯৬	৪৮	১৮	১৮	১৮	৩০	
	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল মোট	৯৯৬.৯৬	৪৮	১৮	১৮	১৮	৩০	
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম মোটঃ	৩৬৫৮.০৭	১২৫	৭৪	৫৩	৩৪	৯১	
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
	ফরিদপুর পওর সার্কেল :							
	ফরিদপুর পওর বিভাগ	৩৪৬.৪০	২				২	
	রাজবাড়ী পওর বিভাগ	১৮৪.২৫	১৬				১৬	
	গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ	৩০০.০০	৬				৬	
	মাদারীপুর পওর বিভাগ	২৪১.০০	৩				৩	
	শরিয়তপুর পওর বিভাগ	১৫২.৬৫	৪				৪	
	ফরিদপুর প ও র সার্কেল মোটঃ	১২২৪.৩০	৩১	০	০	০	৩১	
	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল :							
	কুষ্টিয়া পওর বিভাগ	৫৩৫.০০	৩৮				৩৮	
	চুয়াডাঙ্গা পওর বিভাগ	১২৫.০০						
	ঝিনাইদহ পওর বিভাগ	২৮০.০০						
	মাগুরা পওর বিভাগ	১৭০.০০						
	ভেড়ামারা পওর (সোচাগার) বিভাগ	৯৬.০০						
	আমলা পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০০.০০	১৪				১৪	
	কুষ্টিয়া প ও র সার্কেল মোটঃ	১৩০৬.০০	৫২	০	০	০	৫২	
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর মোট	২৫৩০.৩০	৮৩	০	০	০	৮৩	
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ							
	যশোর পওর সার্কেল :							
	যশোর পওর বিভাগ	৪৫১.৪২	৬				৬	
	নড়াইল পওর বিভাগ	২৮০.০০	২				২	
	খুলনা পওর বিভাগ- ১	৪২৩.০০						দরপত্র নেই
	যশোর প ও র সার্কেল মোটঃ	১১৫৪.৪২	৮	০	০	০	৮	
	খুলনা পওর সার্কেল :							
	খুলনা পওর বিভাগ- ২	৪১৮.৭৪	১				১	
	বাগেরহাট পওর বিভাগ	৩৮৯.৩০	২				২	
	সাতক্ষিরা পওর বিভাগ-১	৭২২.৩৯						দরপত্র নেই
	সাতক্ষিরা পওর বিভাগ- ২	৪৫২.৭৭	৪				৪	
	খুলনা প ও র সার্কেল মোটঃ	১৯৮৩.২০	৭	০	০	০	৭	
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা মোটঃ	৩১৩৮	১৫	০	০	০	১৫	
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
	রাজশাহী পওর সার্কেল :							
	রাজশাহী পওর বিভাগ	৩০০.০০	১৬	১			১৬	
	নবাবগঞ্জ পওর বিভাগ	৪২৩.৫০					০	
	নওগাঁ পওর বিভাগ	৭২৫.২৩	২০	১৭	৮		২০	
	নাটোর পওর বিভাগ	২২৩.০০	৮	৮			৮	
	রাজশাহী প ও র সার্কেল মোটঃ	১৬৭১.৭৩	৪৪	২৬	৮	০	৪৪	
	পাবনা পওর সার্কেল :							
	পাবনা পওর বিভাগ	৫৫.০০	২৮	২৮			২৮	
	বেড়া পওর বিভাগ	১০০.০০	১১	১১			১১	
	পাবনা যান্ত্রিক বিভাগ	৪৫.০০	১০	৭		১	৯	
	পাবনা প ও র সার্কেল মোটঃ	২০০.০০	৪৯	৪৬	০	১	৪৮	

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	<b>বগুড়া পওর সার্কেল :</b>							
	বগুড়া পওর বিভাগ	১২৮৯.৮০	১				১	
	সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ	১৩১০.০০	৬				৬	
	বিআরই বিশেষায়িত পওর বিভাগ	২৫০.০০	৫				৫	
	বগুড়া প ও র সার্কেল মোটঃ	২৮৪৯.৮০	১২	০	০	০	১২	
	<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী মোটঃ</b>	<b>৪৭২১.৫৩</b>	<b>১০৫</b>	<b>৭২</b>	<b>৮</b>	<b>১</b>	<b>১০৪</b>	
	<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>							
	<b>রংপুর পওর সার্কেল-১ :</b>							
	রংপুর পওর বিভাগ	৩৫৫.০০	১৩	১২	২		১৩	
	লালমনিরহাট পওর বিভাগ	৫৯৭.০০	৭				৭	
	কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ	৬৮৭.০০						দরপত্র নেই
	গাইবান্ধা পওর বিভাগ	৩৮২.০০	১				১	
	রংপুর প ও র সার্কেল -১ মোটঃ	২০২১.০০	২১	১২	২	০	২১	
	<b>রংপুর পওর সার্কেল-২ :</b>							
	ডালিয়া পওর বিভাগ	৪০০.০০	১৭	৬			১৭	
	নীলফামারী পওর বিভাগ	১৮৪.২৮	১৭	৫			১৭	
	সৈয়দপুর পওর বিভাগ	১৪০.০০	২৩				২৩	
	তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ	৩০০.০০						
	রংপুর পও র সার্কেল-২ মোট :	১০২৪.২৮	৫৭	১১	০	০	৫৭	
	<b>ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল :</b>							
	ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ	৪৫০.০০	৭				৭	
	দিনাজপুর পওর বিভাগ	২৪০.০০						
	পঞ্চগড় পওর বিভাগ	৫৫০.০০	১				১	
	ঠাকুরগাঁও যান্ত্রিক বিভাগ	২৪.৪৫						
	ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল মোটঃ	১২৬৪	৮	০	০	০	৮	
	<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর মোটঃ</b>	<b>৪৩০৯.৭৩</b>	<b>৮৬</b>	<b>২৩</b>	<b>২</b>	<b>০</b>	<b>৮৬</b>	
	<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ</b>							
	<b>বরিশাল পওর সার্কেল :</b>							
	বরিশাল পওর বিভাগ	৫২৫.০০	৪				৪	
	পিরোজপুর পওর বিভাগ	৩১৪.৮০	১২	৮	৮		১২	
	বালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ	১৪৯.০০						
	বরিশাল যান্ত্রিক পওর বিভাগ	২৫.০০						
	বরিশাল প ও র সার্কেল মোটঃ	১০১৩.৮০	১৬	৮	৮	০	১৬	
	<b>কলাপাড়া পানি উন্নয়ন সার্কেল</b>							
	পটুয়াখালী পওর বিভাগ	৪৩৩.২২	৬				৬	
	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বিভাগ	৩৫৮.৩৯	৩				৩	
	বরগুনা পওর বিভাগ	২৫৮.২৬						
	কলাপাড়া পানি উন্নয়ন সার্কেল মোট	১০৪৯.৮৭	৯	০	০	০	৯	
	<b>ভোলা পওর সার্কেল :</b>							
	ভোলা পওর বিভাগ- ১	৭০৩.৩৬						দরপত্র নেই
	ভোলা পওর বিভাগ- ২	১৩৩৮.০৬	১				১	
	ভোলা প ও র সার্কেল মোটঃ	২০৪১.৪২	১	০	০	০	১	
	<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল মোট</b>	<b>৪১০৫.০৯</b>	<b>২৬</b>	<b>৮</b>	<b>৮</b>	<b>০</b>	<b>২৬</b>	
	<b>জোন সমূহের (৯টি) উপমোট :</b>	<b>৩২৬৫২.৯৬</b>						
	অন্যান্য দপ্তর মোট বরাদ্দঃ	৯১১.৮৯						
	অন্যান্য দপ্তরসহ জোন সমূহের উপমোটঃ	৩৩৫৬৪.৮৫						
	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আপদকালীন কাজের জন্য মোট খোক বরাদ্দঃ	৩৭০০.০০						
	খোক উপমোট :	৩৭০০.০০						
	<b>সর্বমোটঃ</b>	<b>৩৭২৬৪.৮৫</b>	<b>৭৮৫</b>	<b>৩৭৪</b>	<b>২১৪</b>	<b>১৫২</b>	<b>৬৩৩</b>	

## ২০১৫-১৬ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১৫-১৬ সালে পাইবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নভেম্বর, ২০১৫, পর্যন্ত ২.৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

### ২০১৫-২০১৬ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং	জোন	২০১৫-১৬ সালের নভেম্বর, ২০১৫ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই- অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩		৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৬০০০০	৬০০০০ (১০০%)	৭৩০৪১	০.০০	১৪০০০	০.০০	১৪৭০৪১	৬০০০০
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৫৩১৬৯	৪৯১১৬ (৯২.৩৭%)	৮৮৬০১	১০৮৭.০০	২১৮৮৮	০.০০	১৬৩৬৫৮	৫০২০৩
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৫৫৫৭৩	৫৫৭৭৮ (১০০.৩৬%)	৩১৪২০	৪০.০০	১০৫৭০	০.০০	৯৭৫৬৩	৫৫৮১৮
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪১৩৯০	৪১৬১৮ (১০০.৫৫%)	১০৪০৭০	১০৬০.০০	৩৬৪৭৫	০.০০	১৮১৯৩৫	৪২৬৭৮
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১১৬০০	১১৪০০ (৯৮.২৭%)	৮২৪৫৫	১৭৮০.০০	৮৫০০	০.০০	১০২৫৫৫	১৩১৮০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২১৭০	২১৯৫ (১০১.১৫%)	১৬৮৮৪৫	০.০০	০	০	১৭১০১৫	২১৯৫
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৬৩৭২	২১২৭৭	৫২৭৩০	০.০০	০	০	৭৯১০২	২১২৭৭
৮।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	০	০	১০৫৫০	০.০০	০	০	১০৫৫০	০.০০
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০	৩৩৫৮৫	০.০০	০	০	৩৩৫৮৫	০.০০
	মোট :	২৭০৯৫০	২৫৬১২২ (৯৫%)	৬৭২০৭৯	৪৫১০.০০ (০.০০%)	১০২৭৪৩	০.০০ (০.০০%)	১০৪৫৭৭২	২৬০৬৩২ (২৫%)

## সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	চলতি মাসের আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭)
১	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প, পাইবো, কুমিল্লা	৪৫.২৩ ৫.০০ ০.২৬৮	২০.০০ ৫.০০ ০.২৫	১১.৫৩ ৪.৮৯ ০.১৯৩	০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০২ ০.০০ ০.০৮	১১.৫৩ ৪.৮৯ ০.১৯৩
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	৩.০০ ২.৭০ ০.২৫	৩.০০ ২.৭০ ০.২৫	০.৭০ ২.০০৭ ০.০৫	০.০০ ০.০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.৭০ ২.০০৭ ০.০৫
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১১.১৭	১৫.৫৫	২.২৩	০.০০	০.০৯	২.২৩
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) টাংগন বাঁধ প্রকল্প বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	১৯.৪১	০.০০	১০.৯৫	০.০০	০.০০	১০.৯৫
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	৮.০০	০.০০	০.৭৮	০.০০	০.০১	০.৭৮
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	২২.০০	২৫.৮৫	১০.৫৪	১.১২	০.২৪	১১.৬৬
	মোট		১১৭.০৩	৭২.৬০	৪৫.০৪	১.১২	১.৪০	৪৬.১৬

বিগত ২০১৪-২০১৫ সালের মোট সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তিসহ বর্তমান অর্থ বছরের (২০১৫-২০১৬) সেচ সার্ভিস চার্জ লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের ( নভেম্বর/ ২০১৫ মাস পর্যন্ত ) সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

২০১৪-১৫ সালে		২০১৫-২০১৬ সালে	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
১১৭.০৩	৪৫.০৪০	৭২.৬০০	১.১২০

\*মন্তব্যঃ সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম চলিতেছে যাহা ২০১৫-১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।